TAPERÃ CONSTRUCCIONES

CERTIFICACION Nº1.-Fecha :17-12-19

CONTRATO 27/2019

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO FRENTE A INSTITUCIÓN EDUCATIVA.											
Descripción de Rubros	Cantidad total original	Unidad de medida	Precio unitario	Precio total Original	Cantidad certificada anterior	Cantidad certificada actual	Cantidad total ejecutada	Precio Certificado Anterior	Precio total acumulado	Precio certificación actual	Avance %
Replanteo y marcación	1.344	m^2	2000	2.688.000	0	1.344	1.344	0	2.688.000	2.688.000	100
Preparación de caja y perfilado de terreno	1.344	M^2	4100	5.510.400	0	1.344	1.344	0	5.510.400	5.510.400	100
Cordón de Ho pre-fabricado 08x30 x50	352	m	44.000	15.488.000	0	352	352	0	15.488.000	15.488.000	100
Refuerzo de cordones con c/ tierra apisonada	60	M^3	60.000	3.600.000	0	60	60	0	3.600.000	3.600.000	100
Colchón de polvo de piedra	202	M^3	78.000	15.756.000	0	202	202	0	15.756.000	15.756.000	100
Empedrado	1344	M^2	42.500	57.120.000	0	1344	1340	0	57.120.000	57.120.0000	100
Apisonado con medio mecánico	1344	M^2	12.400	16.665.600	0	1344	1344	0	16.665.600	16.665.600	100
Pintura de cordones	352	ml	3.500	1.232.000	0	352	352	0	1.232.000	1.232.000	100
Cartel de obra	1	unidad	1.500.000	1.500.000	0	1	1	0	1.500.000	1.500.000	100
Limpieza final	1	Global	1.533.858	1.533.858	0	1	1	0	1.533.858	1.533.858	100
Monto total				121.093.858					121.093.858	121.093.858	

RETENCIÓN POR FONDO DE REPARO 5% 6.054.693

NETO A COBRAR CERTIFICADO 115.039.165

ANÍES: CIENTO QUINCE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO.

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras

CONTRATISTA

TAPERA CONSTRUCCIONES
de José Domingo Gonzales Peña
RUC: 435139 - 8
Tel.: 0336.271366
J.J. Martínez esq. Lomas Valentinas

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL