MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2021-2022

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

MEMORANDUM

Para: **Lic. Agustín Ovando Espínola.**
Intendente Municipal de San Estanislao.

De: Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra

Motivo: **INFORME DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE BOQUERON Y CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO 3 TAPIRACUAI – I.D. Nº 413736 – C.D. Nº: 12/2022.-**

Fecha: 20 de Mayo 2022.-

Por la presente se le informa a usted y por su intermedio a donde corresponda, acerca de los trabajos de; **REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE BOQUERON Y CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO 3 TAPIRACUAI" con I.D. Nº 413736.-**

Haciendo una inspección "in Situ "de los trabajos mencionados, se ha podido constatar avance en obra descriptas en el Certificado N° 01.-

Es mi informe,

Fiscal de Obras
Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2021-2025

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE BOQUERON Y CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO 3 TAPIRACUAI" - C.D. N° 12/2022.-

CERTIFICADO N° 01 20/05/2022 I.D. N° 413736

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS		
						Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE BOQUERON Y CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO 3 TAPIRACUAI**	**Unidad**	**1**		**123.059.500**						
1.1	Marcacion y replanteo	M2	1.575	500	787.500	0	1575	1575	0	787.500	787.500
1.2	Movimiento de suelo - excavacion no clasificada	M3	20	50.000	1.000.000	0	20	20	0	1.000.000	1.000.000
1.3	Terraplenes	M3	10	30.000	300.000	0	5	5	0	150.000	150.000
1.4	Colocacion de cuneta cordon de hormigon	ML	438	95.000	41.610.000	0	300	300	0	28.500.000	28.500.000
1.5	Construcci?n de empedrado	M2	1.332	50.000	66.600.000	0	800	800	0	40.000.000	40.000.000
1.6	Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta	M2	1.332	3.500	4.662.000	0	800	800	0	2.800.000	2.800.000
1.7	Baden de hormigon 7ml x 1,5 ml	UN	2	2.800.000	5.600.000	0	0	0	0	0	0
1.8	Cartel de obra	UN	1	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
1.9	Limpieza	GL	1	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	Precio Total				**123.059.500**				**0**	**73.237.500**	**73.237.500**

	Certificación anterior	0
	Certificación acumulada	73.237.500
	Certificación actual	**73.237.500**
	Retención por fondo de reparo 5 %	3.661.875
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)	**69.575.625**

El Gato constructora y Trabajos Viales
Ruc: 2188550 - 8
San Estanislao - Paraguay

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO - INTENDENCIA

Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. N° 2321
RUC: N° 1192707-0