OSCAR MOREL OSES INGENIERO CIVIL	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL	Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
		Fecha de Orden de Inicio:	31/10/2023
		Fecha de Acta de Medicion:	nov-23
L.P.N. S.B.E. N° 04/2021 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL con ID 400.453 - LOTE 3 - CONTRATO N° 16/2021		PERIODO:	nov-23

CERTIFICADO N° 08

RESUMEN GENERAL

ITEM	RUBRO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	CONTRATO BASICO	4.614.600.000	58,29%	12,57%	70,86%	2.689.977.750	579.860.000	3.269.837.750
	TOTAL DEL CONTRATO CON I.V.A.	4.614.600.000	58,29%	12,57%	70,86%	2.689.977.750	579.860.000	3.269.837.750
DEDUCCIONES A LA FECHA								
2.1	DESCUENTOS DEL ANTICIPO 20%	922.920.000				537.995.550	115.972.000	653.967.550
2.2	RETENCION CAUCIONAL 5%					134.498.888	28.993.000	163.491.888
2.3	OTRAS DEDUCCIONES							
2	TOTAL DEDUCCIONES	922.920.000				672.494.438	144.965.000	817.459.438
3.1	IMPORTE LIQUIDO A PAGAR					2.017.483.313	434.895.000	2.452.378.313
3.2	MULTAS							
3	MONTO NETO A PAGAR (3.1-3.2					2.017.483.313	434.895.000	2.452.378.313

03 (tres)

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

OSCAR MOREL OSES	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL	Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2
		Fecha de Orden de Inicio:	31/10/2
		Fecha de Acta de Medicion:	nov
INGENIERO CIVIL	L.P.N. S.B.E. N° 04/2021 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL con ID 400.453 - LOTE 3 - CONTRATO N° 16/2021	PERIODO:	nov
oscarmorelouses@gmail.com	CERTIFICADO N° 08	MONTO DE OBRA	4.514.600.0

Descripción del Bien	CONTRACTUAL Unidad de Medida		Precio unitario (IVA incluído)		CANTIDADES Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acaumulada	MONTO (GUARANIES) Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio tota Acumulado
nstrucción de Pavimento Tipo Empedradro										
planteo y Marcación	Metros cuadrados		800		42.952,70	9.257,96	52.210,66	34.362.160	7.406.368	41.768.5
smonte, destronque	Metros cuadrados		2.000		42.952,70	9.257,96	52.210,66	85.905.400	18.515.920	104.421.3
lero con suelo mejorado y compactacion	Metros cuadrados		4.000		42.952,70	9.257,96	52.210,66	171.810.800	37.031.840	208.842.6
posición de cañerias de agua dañadas	Metro lineal		5.500		988,00	225,00	1.213,00	5.434.000	1.237.500	6.671.5
nstrucción de pavimento petreo (incluye apertura de caja, colchón de arena rada de rió, colocación de piedra maceada, cordón de H° 0,7 espesor, mpacto con ripio)	Metros cuadrados		55.000		42.952,70	9.257,96	52.210,66	2.362.398.500	509.187.800	2.871.586.3
npieza Final	Metros cuadrados		700		42.952,70	9.257,96	52.210,66	30.066.890	6.480.572	36.547.4
			68.000					2.689.977.750	579.860.000	3.269.837.7
OTAL CERTIFICADO								537.995.550	115.972.000	653.967.5
EVOLUCION DE ANTICIPO -20%								2.151.982.200	463.888.000	2.615.870.2
OTAL FACTURA										

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

(sc0) 20

Gobernación del Departamento Central - Secretaría de Obras Públicas
Licitación Pública Nacional SBE Nº 04/2021 "CONSTRUCIÓN DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL", ID N° 400.453

HOJA DE MEDICION según ORDEN DE TRABAJO

Contrato N° 16/2021		Lote 3	Ing. Oscar Morel	Orden de trabajo		CERTIFICADO 8			CERTIFICADO 9		
Items	Tramo	Desde	Hasta	Barrio/Cñia	Ciudad	Largo	Ancho	Total m2	Largo	Ancho	Total m2
29	Calle S/N	25°12'45,4"S - 57°28'21,2"W	'25°12'41,8"S - 57°28'16,9"W	JUAN DE SALAZAR	LIMPIO	167,0	6,0	1.002,0			
30	Calle SAN MIGUEL	25°26'27,52"S - 57°26'10,6"W	25°26'30,43"S - 57°25'57,1"W	SAN MIGUEL	J.A.SALDIVAR	333,3	6,0	2.000,0			
31	Calle S/N	25°30'23,81"S - 57°33'14,69"W	'25°30'26,89"S - 57°33'8,93"W	SAN JOSE	VILLETA	321,0	7,0	2.247,0			
32	Calle S/N	25°25'20,2"S - 57°17'10,4"W	'25°25'25,3"S - 57°17'18,1"W	ARROYO ESTRELLA	YPACARAI	287,0	7,0	2.009,0			
33	Calle S/N	25°27'52,94"S - 57°29'1,6"W	'25°27'47,14"S - 57°28'56,41"W	HIPODROMO / POTRERITO	YPANE	222,2	9,0	2.000,0			
34	Calle S/N	-25,478138; - 57,419376	-25,476361; - 57,419181	Cñía POSTA GAONA	ITA				196,5	8,O	1.572,0
35	Calle SAN RAFAEL	-25,393690; - 57,463646	-25,394537; - 57,462244	LOMA BARRERO	CAPIATA				163,0	8,O	1.304,0
36	Calle 8 DE DICIEMBRE	-25,392799; - 57,482846	-25,393638; - 57,482758	Cñia POSTA YVYKUA	CAPIATA				92,5	6,4	592,0
37	Calle EURIPIDES	-25,360159; - 57,531280	-25,358957; - 57,533085	VILLA DEL AGRONOMO	SAN LORENZO				282,0	8,O	2.256,0
	Calle EURIPIDES	-25,360309; - 57,530494	-25,360159; - 57,531280	VILLA DEL AGRONOMO	SAN LORENZO				106,0	4,O	424,0
								9.258,0			6.148,0

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

Ramon Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087