CERTIFICADO N° 2

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO."

UBICACION DE LA OBRA: Calle Principal B - Acceso a Esc. Bas. 2.539 Divina Esperanza

SUP. A CONSTRUIR: 3.024m2 - de 420ml x 7.2mts.

ADMIN. MUNICIPAL: MILCIADES FLORES CUBILLA

En el distrito de Pirapo, Departamento de Itapua, a los 05 dias mes de enero de 2020, se reúne en representación de la Municipalidad de Pirapo el Arq. Carlos Aquino y por la Empresa Contratista "PABLO CONSTRUCCIONES" RUC: 5883794-9. del Sr. Pablo Duarte Lopez con CI.N° 5.883.794; a efecto de realizar las mediciones del Certificado N°:2 corresponde al Contrato N° 04/2020 firmado entre la Municipalidad de Pirapo y el Contratista. Con ID N° 384998,

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO."

Contratante: Municipalidad de Pirapo

Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio unitario	Precio Total	EJECUTADO			MONTO			PORCENTAJE		
						Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	Replanteo y marcacion de obra	gl	1,0	1480000	1.480.000	1,00	-	1,00	1.480.000	-	1.480.000	100%	0%	100%
2	Cartel de obra. 2.0x1.5 impresión Dig.	un	1,0	1.410.000	1.410.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
3	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen.	m2	3.024,0	3.610	10.916.640	3.024,00	-	3.024,00	10.916.640	-	10.916.640	100%	0%	100%
4	Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	m3	604,8	7.500	4.536.000	500,00	104,80	604,80	3.750.000	786.000	4.536.000	83%	17%	100%
5	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye Compactación	m2	2.940,0	36.800	108.192.000	1.500,00	1.440,00	2.940,00	55.200.000	52.992.000	108.192.000	51%	49%	100%
6	CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.10 m. profundidad 0.40.	ml	840,0	38.300	32.172.000	-	400,00	400,00	-	15.320.000	15.320.000	0%	48%	48%
7	Limpieza final de obra	gl	1,0	1.711.210	1.711.210	-		-	-	-	-	0%	0%	0%
	Precio Total (IVA Incluido)				**160.417.850**									
						Total Monto Bruto			**71.346.640**	**69.098.000**	**140.444.640**	**General**		**88%**
						Descuento Anticipo (20%)				13.819.600				
						Retención caucional (5%)				3.454.900				
						Neto a pagar				**51.823.500**				

CARLOS AQUINO
Arquitecto
Reg. Prof. MOPC Nº 2648

Arq. Carlos Aquino
Fiscal de Obras

PABLO CONSTRUCCIONES
de Pablo Duarte López
RUC: 5883794 - 9
Cel.: (0982) 400 289
Pirapó - Itapúa - Paraguay