MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

Gerencia General
Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Recursos Administrativos
Departamento de Servicios Generales

	INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 150/2025	FL-CRA - 11 Versión 01

Dependencia Solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CRA	
Fecha de Aprobación	*"La fecha de aprobación corresponde a la fecha en que se efectiviza la firma digital, conforme a la normativa aplicable sobre documentos electrónicos."*	
Proveedor del Servicio	HOLLER INGENIERIA S.R.L.	
Contrato MEF N°	Contrato N.º 01/2025 de la Licitación 446671 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DEL MEF	
Orden de Servicio N°	663/2025	
Nota de Remisión	Registro de atención al cliente RAC N° 0086136 RAC N° 0086137 RAC N° 0086270 RAC N° 0086272 RAC N° 0086274	
Periodo	Quincenal y Mensual de OCTUBRE 2025 .–	
Conformidad	X	Total
		Con Observaciones
Observación	"Se otorga la conformidad a los trabajos de Mantenimiento Preventivo de Ascensores correspondientes al mes de OCTUBRE de 2025, en atención a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del contrato y a la Orden de Servicio emitida, no registrándose reclamos relacionados con la prestación del servicio."	

Firmado digitalmente por: ANGEL TORRES, Técnico Electricista, Departamento de Servicios Generales, Coordinación de Recursos Administrativos, Dirección General de Administración y Finanzas, Gerencia General, Ministerio de Economía y Finanzas Firmado digitalmente por: ROBERTO PAREDES, Departamento de Servicios Generales, Coordinación de Recursos Administrativos, Dirección General de Administración y Finanzas, Gerencia General, Ministerio de Economía y Finanzas	Firmado digitalmente por: DIANA NÚÑEZ, Departamento de Servicios Generales, Coordinación de Recursos Administrativos, Dirección General de Administración y Finanzas, Gerencia General, Ministerio de Economía y Finanzas	Firmado digitalmente por: CRHISTINA RODRIGUEZ CUEVAS, Jefa Interina, Departamento de Servicios Generales, Coordinación de Recursos Administrativos, Dirección General de Administración y Finanzas, Gerencia General, Ministerio de Economía y Finanzas	
FUNCIONARIO QUE ACOMPAÑO EL SERVICIO	**FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO**	**DEPENDENCIA SOLICITANTE**	**V° B° JEFA DE SERVICIOS GENERALES**

Firmado digitalmente por: RODOLFO ROLON, Coordinador de Recursos Administrativos, Dirección General de Administración y Finanzas, Gerencia General, Ministerio de Economía y Finanzas

HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055 c/ Cmte. Caballero
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687/8
Fax 00595-21 - 298 977
E-mail:holler@holler.com.py

HOLLER INGENIERÍA S.R.L.
INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

Contrato: MEF N.º 01/2025 – ID 446671
Proveedor: HOLLER INGENIERÍA S.R.L.
Periodo: Octubre 2025
Institución: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS – MEF

En cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y el Contrato MEF N.º 01/2025 – ID 446671, se presenta el informe mensual correspondiente al periodo Octubre 2025, sobre los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo realizados en los ascensores de las distintas dependencias del Ministerio de Economía y Finanzas.

Resumen de actividades ejecutadas durante el periodo informado se realizaron los siguientes mantenimientos:

Dependencia/ Equipo	OS N.º	RAC N.º	Tipo de Mantenimiento	FECHA Quincenal / Mensual		Estado Final
				Inicio	Entrega	
Mantenimiento Preventivo de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS.	663/2025	86136	Preventivo	15/10/2025 31/10/2025	15/10/2025 31/10/2025	Operativo
Mantenimiento Preventivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT – SSEAF - (MEF).	663/2025	86137	Preventivo	15/10/2025 31/10/2025	15/10/2025 31/10/2025	Operativo
Mantenimiento Preventivo de Ascensor Jerárquico, marca Schindler, Mod. S 100L - (Ex-FG).	663/2025	86270	Preventivo	15/10/2025 29/10/2025	15/10/2025 29/10/2025	Operativo
Mantenimiento Preventivo de Ascensor Público, marca Schindler, Mod. S 100L - (Ex-FG).	663/2025	86272	Preventivo	15/10/2025 29/10/2025	15/10/2025 29/10/2025	Operativo
Mantenimiento Preventivo de Ascensor de Servicio, marca Schindler, Mod. S 100L - (Ex-FG).	663/2025	86274	Preventivo	15/10/2025 29/10/2025	15/10/2025 29/10/2025	Operativo
Los servicios fueron realizados conforme al detalle de las EETT del Contrato N.º 1/2025						

Incidencias y Recomendaciones

- No se registraron fallas graves en el periodo.

Conclusión

Los trabajos realizados durante el mes de Octubre del 2025 se encuentran concluidos de conformidad, asegurando el correcto funcionamiento y la seguridad de los ascensores a cargo.

Jessica Olmedo.
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Facunda Speratti 4055
Tel.: 298 687/8

Firma del Representante Técnico del Proveedor

HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687 - 298 688
Fax: (021) 298 977
E-mail: holler@holler.com.py

NUMERO RAC
0086136

Fecha de emisión: 31 / 10 / 2025

Cliente: Ministerio de Economia y Finanzas

REGISTRO DE ATENCION AL CLIENTE – RAC

Sector: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ]

INSTALACION NRO: 3 7 6 6 9

ORIGEN DEL RAC

Cliente [ ] Diurno: 07:30 a 19:30 [ ]

Oficina [ ]

Radiomensaje [ ] Nocturno: 19:30 a 07:30 [ ]

SOLICITADO EL:

ATENDIDO EL:

MOTIVO:

PREVENTIVO [✓] URGENCIA [ ]

CORRECTIVO [ ] OTROS [ ]

Inició HORAS

Finalizó HORAS

TRABAJO TERMINADO: SI [✓] NO [ ] FUNCIONA: SI [✓] NO [ ]

DESCRIPCION DEL TRABAJO / OBSERVACIONES:

Servicio de mantenimiento preventivo mensual del ascensor correspondiente al mes de Octubre del 2025. Marca: Atlas.

MATERIALES UTILIZADOS / HORA PEDIDO DE MATERIALES

Técnico

Fecha: 31 / 10 / 2025

Firma: Forneron

Aclaración: Francisco Forneron
Técnico

Encargado

Fecha: 31 / 10 / 25

Firma:

Aclaración: Roberto Paredes

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY / PARAGUAI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	FL-CRA- 14 Versión 01

Ascensores Marca Schindler, Mod. NEOLIFT – SSEAF - (MEF).

Las tareas a realizar son: Inspección, Ajuste, Lubricación y Limpieza.	REALIZADO		Observación
	SI	NO	
· Llave y fusibles en la sala de maquinas	X		
· Motor de tracción y regulador de velocidad	X		
· Máquina de tracción	X		
· Polea de tracción y desvió	X		
· Freno (embolo, lonas, articulaciones)	X		
· Corana y Sinfín Maquina		X	Se encuentra dentro del motor por lo tanto no se pudo verificar
· Cuadro de comando	X		
· Fusibles y conexiones	X		
· Relés y llaves	X		
· Sala de maquinas	X		
· Iluminación de cabina	X		
· Botonera y señalizaciones de cabina	X		
· Operador puertas y reglas seguridad	X		
· Techo de cabina	X		
· Seguridades electromecánicas	X		
· Corredizas de cabina y contrapeso	X		
· Aparato de seguridad	X		
· Llaves IR placas		X	La única forma de llevar a cabo es si ya no funciona el ascensor
· Cabina (placas, acrílicos, piso)	X		
· Guías, braquetas y contrapeso	X		
· Limitadores de curso	X		
· Cadena o cabos de compensación	X		
· Cabos de tracción y regulador	X		
· Recorrido del ducto (pozo)	X		
· Cierres hidráulicos y/o electromecánicos	X		
· Puertas, carritos, dispositivos, de arrastre	X		
· Botoneras de pisos y señalizaciones	X		
· Pavimentos y nivelaciones	X		
· Polea regulador y/o compensación	X		
· Fondo de pozo y amortiguador	X		

Fecha: OCTUBRE 2025

Firma y Aclaración Técnico: **Francisco Forneron**
Técnico
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

Firma y Aclaración Administrador del contrato:

HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687 - 298 688
Fax: (021) 298 977
E-mail: holler@holler.com.py

NUMERO RAC
0086137

Fecha de emisión: 31 / 10 / 2025

Cliente: Ministerio de Economia y Finanzas

REGISTRO DE ATENCION AL CLIENTE – RAC

Sector: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ]

INSTALACION NRO: 51.316

ORIGEN DEL RAC

Cliente [ ] Diurno: 07:30 a 19:30 [ ]
Oficina [ ]
Radiomensaje [ ] Nocturno: 19:30 a 07:30 [ ]

SOLICITADO EL: __ __ __ __ __ __

ATENDIDO EL: __ __ __ __ __ __

MOTIVO:

PREVENTIVO [✓] URGENCIA [ ]
CORRECTIVO [ ] OTROS [ ]

Inició __ __ __ __ HORAS
Finalizó __ __ __ __ HORAS

TRABAJO TERMINADO: SI [✓] NO [ ] FUNCIONA: SI [✓] NO [ ]

DESCRIPCION DEL TRABAJO / OBSERVACIONES:
Servicio de mantenimiento preventivo mensual del ascensor correspondiente al mes de Octubre del 2025. Marca: Schindler.

MATERIALES UTILIZADOS / HORA PEDIDO DE MATERIALES

Técnico
Fecha: 31 / 10 / 2025
Firma: Forneron M.
Aclaración: Francisco Forneron
Técnico
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

Encargado
Fecha: 31 / 10 / 25
Firma:
Aclaración: Roberto Paredes

GRAPHIS S.R.L. - Mariscal Lopez 878 - Telefax 490.994

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY / PARAGUAI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	FL-CRA- 14
		Versión 01

Ascensores Marca ATLAS.

Las tareas a realizar son: Inspección, Ajuste, Lubricación y Limpieza.	REALIZADO		Observación
	SI	NO	
· Llave y fusibles en la sala de maquinas	X		
· Motor de tracción y regulador de velocidad	X		
· Máquina de tracción	X		
· Polea de tracción y desvió	X		
· Freno (embolo, lonas, articulaciones)	X		
· Corana y Sinfín Maquina		X	Se encuentra dentro del motor por lo tanto no se pudo verificar
· Cuadro de comando	X		
· Fusibles y conexiones	X		
· Relés y llaves	X		
· Sala de maquinas	X		
· Iluminación de cabina	X		
· Botonera y señalizaciones de cabina	X		
· Operador puertas y reglas seguridad	X		
· Techo de cabina	X		
· Seguridades electromecánicas	X		
· Corredizas de cabina y contrapeso	X		
· Aparato de seguridad	X		
· Llaves IR placas		X	La única forma de llevar a cabo es si ya no funciona el ascensor
· Cabina (placas, acrílicos, piso)	X		
· Guías, braquetas y contrapeso	X		
· Limitadores de curso	X		
· Cadena o cabos de compensación	X		
· Cabos de tracción y regulador	X		
· Recorrido del ducto (pozo)	X		
· Cierres hidráulicos y/o electromecánicos	X		
· Puertas, carritos, dispositivos, de arrastre	X		
· Botoneras de pisos y señalizaciones	X		
· Pavimentos y nivelaciones	X		
· Polea regulador y/o compensación	X		
· Fondo de pozo y amortiguador	X		

Fecha: OCTUBRE 2025

Firma y Aclaración Técnico: Francisco Forneron M

Francisco Forneron
Técnico
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

Firma y Aclaración Administrador del contrato:

HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687 - 298 688
Fax: (021) 298 977
E-mail: holler@holler.com.py

NUMERO RAC
0086270

Fecha de emisión: 29/10/2025

Cliente: Ministerio de Economía y Finanzas

REGISTRO DE ATENCION AL CLIENTE – RAC

Sector: 1 [ ] 2 [/] 3 [ ]

INSTALACION NRO: 5 0 5 7 4

ORIGEN DEL RAC

Cliente [ ] Diurno: 07:30 a 19:30 [/]
Oficina [ ]
Radiomensaje [ ] Nocturno: 19:30 a 07:30 [ ]

SOLICITADO EL: __ __ __ __ __ __

ATENDIDO EL: __ __ __ __ __ __

MOTIVO:

PREVENTIVO [/] URGENCIA [ ]
CORRECTIVO [ ] OTROS [ ]

Inició __ __ __ __ HORAS
Finalizó __ __ __ __ HORAS

TRABAJO TERMINADO: SI [/] NO [ ] FUNCIONA: SI [/] NO [ ]

DESCRIPCION DEL TRABAJO / OBSERVACIONES:
Servicio de Mantenimiento Preventivo Mensual del Ascensor Jerárquico Marca Shindler Mod S.1001 Ex F.G. correspondiente al mes de Octubre del 2025

MATERIALES UTILIZADOS / HORA PEDIDO DE MATERIALES

Técnico
Fecha: 29/10/25
Firma:
Aclaración: Pablo Villalba

Encargado
Fecha: 29/10/25
Firma:
Aclaración: Angel Torres

GRAPHIS S.R.L. - Manduvirá 878 - Telefax 490 994

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY / PARAGUAI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	FL-CRA- 14
		Versión 01

Ascensores Marca Schindler, Mod. S 100L - (Ex-FG).

Las tareas a realizar son: Inspección, Ajuste, Lubricación y Limpieza.	REALIZADO		Observación	
	SI	NO		
· Llave y fusibles en la sala de maquinas	X			
· Motor de tracción y regulador de velocidad	X			
· Máquina de tracción	X			
· Polea de tracción y desvió	X			
· Freno (embolo, lonas, articulaciones)	X			
· Corana y Sinfín Maquina		X	Se encuentra dentro del motor por lo tanto no se pudo verificar	
· Cuadro de comando	X			
· Fusibles y conexiones	X			
· Relés y llaves	X			
· Sala de maquinas	X			
· Iluminación de cabina	X			
· Botonera y señalizaciones de cabina	X			
· Operador puertas y reglas seguridad	X			
· Techo de cabina	X			
· Seguridades electromecánicas	X			
· Corredizas de cabina y contrapeso	X			
· Aparato de seguridad	X			
· Llaves IR placas		X	La única forma de llevar a cabo es si ya no funciona el ascensor	
· Cabina (placas, acrílicos, piso)	X			
· Guías, braquetas y contrapeso	X			
· Limitadores de curso	X			
· Cadena o cabos de compensación	X			
· Cabos de tracción y regulador	X			
· Recorrido del ducto (pozo)	X			
· Cierres hidráulicos y/o electromecánicos	X			
· Puertas, carritos, dispositivos, de arrastre	X			
· Botoneras de pisos y señalizaciones	X			
· Pavimentos y nivelaciones	X			
· Polea regulador y/o compensación	X			
· Fondo de pozo y amortiguador	X			

Fecha: OCTUBRE 2025

Firma y Aclaración Técnico: Pablo Verdún

Firma y Aclaración Administrador del contrato:

HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687 - 298 688
Fax: (021) 298 977
E-mail: holler@holler.com.py

NUMERO RAC
0086272

Fecha de emisión: 29 / 10 / 2025

Cliente: Ministerio de Economía y Finanzas

REGISTRO DE ATENCION AL CLIENTE – RAC

Sector: 1 [ ] 2 [X] 3 [ ]

INSTALACION NRO: 5 0 5 1 5

ORIGEN DEL RAC

Cliente [ ]
Oficina [ ]
Radiomensaje [ ]

Diurno: 07:30 a 19:30 [ ]
Nocturno: 19:30 a 07:30 [ ]

SOLICITADO EL: [ ]

ATENDIDO EL: [ ]

MOTIVO:

PREVENTIVO [X] URGENCIA [ ]
CORRECTIVO [ ] OTROS [ ]

Inició [ ] HORAS
Finalizó [ ] HORAS

TRABAJO TERMINADO: SI [X] NO [ ]

FUNCIONA: SI [X] NO [ ]

DESCRIPCION DEL TRABAJO / OBSERVACIONES:
Servicio de Mantenimiento Preventivo mensual del Ascensor Publico Marca Schindler Mod. 5.100L Ex. Fg. correspondiente al mes de octubre de 2025

MATERIALES UTILIZADOS / HORA PEDIDO DE MATERIALES

Técnico
Fecha: 29 / 10 / 25
Firma:
Aclaración: Pablo Jerdun

Encargado
Fecha: 29 / 10 / 25
Firma:
Aclaración: Angel Torres

GRAPHIS S.R.L. - Manduvirá 878 - Telefax 490 994

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY / PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	FL-CRA- 14 Versión 01

Ascensores Marca Schindler, Mod. S 100L - (Ex-FG).

Las tareas a realizar son: Inspección, Ajuste, Lubricación y Limpieza.	REALIZADO		Observación	
	SI	NO		
· Llave y fusibles en la sala de maquinas	X			
· Motor de tracción y regulador de velocidad	X			
· Máquina de tracción	X			
· Polea de tracción y desvió	X			
· Freno (embolo, lonas, articulaciones)	X			
· Corana y Sinfín Maquina		X	Se encuentra dentro del motor por lo tanto no se pudo verificar	
· Cuadro de comando	X			
· Fusibles y conexiones	X			
· Relés y llaves	X			
· Sala de maquinas	X			
· Iluminación de cabina	X			
· Botonera y señalizaciones de cabina	X			
· Operador puertas y reglas seguridad	X			
· Techo de cabina	X			
· Seguridades electromecánicas	X			
· Corredizas de cabina y contrapeso	X			
· Aparato de seguridad	X			
· Llaves IR placas		X	La única forma de llevar a cabo es si ya no funciona el ascensor	
· Cabina (placas, acrílicos, piso)	X			
· Guías, braquetas y contrapeso	X			
· Limitadores de curso	X			
· Cadena o cabos de compensación	X			
· Cabos de tracción y regulador	X			
· Recorrido del ducto (pozo)	X			
· Cierres hidráulicos y/o electromecánicos	X			
· Puertas, carritos, dispositivos, de arrastre	X			
· Botoneras de pisos y señalizaciones	X			
· Pavimentos y nivelaciones	X			
· Polea regulador y/o compensación	X			
· Fondo de pozo y amortiguador	X			

Fecha: OCTUBRE 2025

Firma y Aclaración Técnico: Pablo Verdún

Firma y Aclaración Administrador del contrato:

NUMERO RAC

0086274

HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687 - 298 688
Fax: (021) 298 977
E-mail: holler@holler.com.py

Fecha de emisión: 29 / 10 / 2025

Cliente: Ministerio de Economía y Finanzas

REGISTRO DE ATENCION AL CLIENTE – RAC

INSTALACION NRO: 5 0 5 1 6

Sector: 1 [ ] 2 [/] 3 [ ]

SOLICITADO EL: __ __ / __ __ / __ __

ATENDIDO EL: __ __ / __ __ / __ __

ORIGEN DEL RAC

Cliente [ ] Diurno: 07:30 a 19:30 [ ]

Oficina [ ]

Radiomensaje [ ] Nocturno: 19:30 a 07:30 [ ]

Inició __ __ / __ __ HORAS

Finalizó __ __ / __ __ HORAS

MOTIVO:

PREVENTIVO [/] URGENCIA [ ]

CORRECTIVO [ ] OTROS [ ]

TRABAJO TERMINADO: SI [/] NO [ ] FUNCIONA: SI [/] NO [ ]

DESCRIPCION DEL TRABAJO / OBSERVACIONES:
servicio de mantenimiento Preventivo mensual de Ascensor de Servicio marca Schindler Modelo S. Bed. EXC F.G. correspondiente al Mes de octubre de 2025

MATERIALES UTILIZADOS / HORA PEDIDO DE MATERIALES

Técnico
Fecha: 29 / 10 / 25
Firma: [signature]
Aclaración: Pedro Verdún

Encargado
Fecha: 29 / 10 / 25
Firma: [signature]
Aclaración: Angel Torres

GRAPHIS S.R.L. - Manduvirá 878 - Telefax 490 994

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY / PARAGUAI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	FL-CRA- 14 Versión 01

Ascensores Marca Schindler, Mod. S 100L - (Ex-FG).

Las tareas a realizar son: Inspección, Ajuste, Lubricación y Limpieza.	REALIZADO		Observación
	SI	NO	
· Llave y fusibles en la sala de maquinas	X		
· Motor de tracción y regulador de velocidad	X		
· Máquina de tracción	X		
· Polea de tracción y desvió	X		
· Freno (embolo, lonas, articulaciones)	X		
· Corana y Sinfín Maquina		X	Se encuentra dentro del motor por lo tanto no se pudo verificar
· Cuadro de comando	X		
· Fusibles y conexiones	X		
· Relés y llaves	X		
· Sala de maquinas	X		
· Iluminación de cabina	X		
· Botonera y señalizaciones de cabina	X		
· Operador puertas y reglas seguridad	X		
· Techo de cabina	X		
· Seguridades electromecánicas	X		
· Corredizas de cabina y contrapeso	X		
· Aparato de seguridad	X		
· Llaves IR placas		X	La única forma de llevar a cabo es si ya no funciona el ascensor
· Cabina (placas, acrílicos, piso)	X		
· Guías, braquetas y contrapeso	X		
· Limitadores de curso	X		
· Cadena o cabos de compensación	X		
· Cabos de tracción y regulador	X		
· Recorrido del ducto (pozo)	X		
· Cierres hidráulicos y/o electromecánicos	X		
· Puertas, carritos, dispositivos, de arrastre	X		
· Botoneras de pisos y señalizaciones	X		
· Pavimentos y nivelaciones	X		
· Polea regulador y/o compensación	X		
· Fondo de pozo y amortiguador	X		

Fecha: OCTUBRE 2025

Firma y Aclaración Técnico: Pablo Verdún

Firma y Aclaración Administrador del contrato:

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO 663/2025

Fecha de Emisión 27/08/2025 - ORIGINAL

CONTRATO NRO. 1/2025 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DEL MEF			
PROVEEDOR	HOLLER INGENIERIA S.R.L.	**RUC**	80004682-0
DIRECCION	FACUNDA SPERATTI Nº 4055 C/COMANDANTE GABALLERO		
TELEFONO / E-MAIL	021 298-687 / holler@holler.com.py		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 1/2025.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**CDP**	370/2025
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**PAC**	446671
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	MN-12006-25-254546
MODALIDAD	Concurso de Ofertas		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DEL MEF Mantenimiento Preventivo de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS.Mantenimiento Preventivo de Ascensores Procedencia: Paraguay	UNIDAD	----------	1.475.524	1.475.524
1	UNO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DEL MEF Mantenimiento Preventivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT ? SSEAF - (MEF).Mantenimiento Preventivo de Ascensores Procedencia: Paraguay	UNIDAD	----------	1.304.337	1.304.337
1	UNO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DEL MEF Mantenimiento Preventivo de Ascensor Jerárquico, marca Schindler, Mod. S 100L - (Ex-FG).Mantenimiento Preventivo de Ascensores	UNIDAD	----------	1.525.000	1.525.000
1	UNO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DEL MEF Mantenimiento Preventivo de Ascensor Público, marca Schindler, Mod. S 100L - (Ex-FG).Mantenimiento Preventivo de Ascensores	UNIDAD	----------	1.255.423	1.255.423
1	UNO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DEL MEF Mantenimiento Preventivo de Ascensor de Servicio, marca Schindler, Mod. S 100L - (Ex-FG).Mantenimiento Preventivo de Ascensores	UNIDAD	----------	1.255.423	1.255.423
		TOTAL				**6.815.707**

SON GUARANÍES: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SIETE.-

OBSERVACION: SIME N° 23105/2025 (COPIA I)_MEMORANDUM MEF/GG/DGAF/CRA/DSG Nº 50/2025_PROVIDENCIA MEF/GG/DGAF/CRA N° 312/2025_PROV. MEF/GG/DGAF N.º 593/202_PROVIDENCIA MEF/DGAF/CUOC/DPL N° 161 / 2025_MES DE OCTUBRE DE 2025

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
FIRMADO DIGITALMENTE POR: JESSICA ROSEMARY TREITHAMER FLEITAS TECNICO ANALISTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRATIVA Y FINANZAS MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	FIRMADO DIGITALMENTE POR: MARIA LIZ PIRIS PEÑA Técnico de Procesos Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación Dirección de Administración Financiera Dirección General Ministerio de Economía y Finanzas	FIRMADO DIGITALMENTE POR: LUZ ROMINA CABALLERO Jefa Interina Departamento de Procesos Dirección General de Administración y Finanzas Dirección General Ministerio de Economía y Finanzas	FIRMADO DIGITALMENTE POR: C.P.SONIA R. RIVAS Gerente Administrativa Coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones Dirección General de Administración y Finanzas Ministerio de Obras Públicas	

Maria Piris

De: notificacion@damh.gov.py
Enviado el: lunes, 1 de septiembre de 2025 2:13 p. m.
Para: holler@holler.com.py
CC: liz_caballero@hacienda.gov.py; gestionpagoproveedores@hacienda.gov.py; jorge_ayala@hacienda.gov.py; minerva_quinonez@hacienda.gov.py; andres_soria@hacienda.gov.py; krystel_viera@hacienda.gov.py; maria_piris@hacienda.gov.py; jessica_treitramer@hacienda.gov.py; crhistina_rodriguez@hacienda.gov.py
Asunto: NOTIFICACION DE EMISION ORDEN DE COMPRA/SERVICIO: OS-665/25 OS-662/25 OS-663/25 OS-664/25
Datos adjuntos: OS 662_2025 (CONTRATO 01_2025)-01-09-2025-131200.pdf; OS 663_2025 (CONTRATO 01_2025)-01-09-2025-131222.pdf; OS 664_2025 (CONTRATO 01_2025)-01-09-2025-131240.pdf; OS 665_2025 (CONTRATO 01_2025)-01-09-2025-131129.pdf

Correo de notificación de Orden de compras y/o servicio:

Datos de la Orden:
Número : 665/25 Tipo: ORDEN DE SERVICIOS
Número : 662/25 Tipo: ORDEN DE SERVICIOS
Número : 663/25 Tipo: ORDEN DE SERVICIOS
Número : 664/25 Tipo: ORDEN DE SERVICIOS

El presente sirve de suficiente instrumento de aval para certificar la notificación oficial por la vía registrada en el Contrato como medio de comunicación entre la Contratante y el Proveedor. Se aclara que la fecha de recepción del presente se considera la fecha de inicio de la obligación para el cumplimiento de los plazos previstos en el Plan de Entregas.

Ha recibido este correo como notificación del Sistema de Control de Pago a Proveedores, las respuestas y/o consultas serán enviadas automáticamente a la dirección de correo uoc@hacienda.gov.py