MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Construccion de Pavimento tipo empedrado con cordon cuneta entre la Calle Madame Lynch desde la calle 29 de Septiembre del barrio 1° de Mayo con ID: 398262

Contrato N° 32/2021

Certificado N° 1

CONTRATISTA	Los Andes Ingenieria SRL
FECHA DE PRESENTACIÓN	11/11/2021
FECHA DE INICIO	3/9/2021
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	----------
DIAS DE LLUVIA	20
PLAZO PRORROGADO	140
DIAS TRANSCURRIDOS	69
RECEPCIÓN PROVISORIA	----------

						CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	% de Avance
1	**Construccion de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**159.958.341**	**159.958.341**							35%
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2.930	956	2.801.080	0	1025,5	1025,5	-	980.378	980.378	35%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2.495	30.978	77.290.110	0	624	624	-	19.330.272	19.330.272	25%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	612	101.134	61.894.008	0	350	350	-	35.396.900	35.396.900	57%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	42	289.984	12.179.328	0	0	0	-	-	-	0%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	37	48.485	1.793.945	0	7,8	7,8	-	378.183	378.183	21%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	Metro lineal	612	2.830	1.731.960	0	0	0	-	-	-	0%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1	562.650	562.650	0	0	0	-	-	-	0%
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2.930	582	1.705.260	0	0	0	-	-	-	0%
				TOTAL	**159.958.341**							

Total certificado	-	56.085.733	56.085.733
Fondo de reparo 5%:	-	2.804.287	2.804.287
Neto a cobrar Gs.:	-	53.281.446	53.281.446

SON GUARANIES: CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Ing. Jacob Oda
Socio Gerente
Los Andes Ingeniería S.R.L.

Los Andes Ingeniería S.R.L
RUC: 80083861-0

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá