República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 02/2020

CONTRATO Nº.: 78/2019 - ID Nº 371931
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO – PLURIANUAL LPN Nº 11/2019 LOTE Nº 1". ----------
CONTRATISTA: T. C. TOPOGRAFÍA Y CONSTRUCCIONES
MONTO: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS (GS. 328.434.600) ----------

En la ciudad de San Estanislao, a los seis días del mes de julio 2.020, siendo las 14:00 horas, se reúne por una parte el **Prof. Néstor Ramírez**, en carácter de **Secretario de Obras Públicas**, el **Lic. César Elías Velázquez**, **Srio. de Educación**, Ing. **Dionisio Paniagua**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte el Sr. **Carlos Ortiz Ortiz**, en carácter de representante de la empresa **T. C. TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

- **CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO – CENTRO RECREATIVO COMUNITARIO DEL BARRIO SANTA BÁRBARA – DISTRITO DE SAN ESTANISLAO**
  POR EL IMPORTE DE GUARANIES: ***CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS QUINCE. -(Gs.165.011.315). -***

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **ochenta por ciento (80%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

LIC. CÉSAR E. VELAZQUEZ
SRIO. DE EDUCACIÓN

PROF. NÉSTOR RAMÍREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS

ING. DIONICIO PANIAGUA
FISCAL DE OBRAS
DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3185

SR. CARLOS ORTIZ ORTIZ
CONTRATISTA
T.C. Topografía y Construcciones
de Carlos Ortiz Ortiz
RUC: 862487-1
Max Boettner 65 c/ Pitiantuta
San Lorenzo - Paraguay

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO - PLURIANUAL - LPN Nº 11/2019" LOTE Nº 1

CONTRATO Nº 78/2019 - ID Nº 371931

EMPRESA: T.C. TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES - RUC Nº 662487-1

UBICACION: CENTRO RECREATIVO COMUNITARIO DEL BARRIO SANTA BARBARA - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Items	Descripcion				
1	Vallado de Obras	GL	1,00	3.950.000	3.950.000
2	Muro de PBC	M3	36,00	395.000	14.220.000
3	Relleno y Compactación	M3	640,00	23.700	15.168.000
4	Encadenado de Hº Aº inferior	ML	112,00	118.500	13.272.000
5	Zapata de Hº Aº	M3	8,00	1.185.000	9.480.000
6	Replanteo y Marcación	M2	800,00	3.950	3.160.000
7	Columna de Hº Aº superior	ML	132,00	205.400	27.112.800
8	Encadenado de Hº Aº superior	ML	112,00	205.400	23.004.800
9	Techo Metálico: incluye reflectores, cableado, tableros, registros	ML	850,00	150.100	127.585.000
10	Piso de Hº Aº Terminación con elicoptero	M2	800,00	79.000	63.200.000
11	Instalación eléctrica e iluminación: incluye reflectores, cableado, tableros, registros	M2	1,00	23.700.000	23.700.000
12	Cartel de Obra	GL	1,00	1.580.000	1.580.000
13	Limpieza final de obra	GL	1,00	3.002.000	3.002.000
	TOTAL LOTE Nº 1				**328.434.600**

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Educación

T.C. Topografía y Construcciones
de Carlos Ortiz Ortiz
RUC: 662487-1
Max Boettner 85 c/ Pitiantuta
San Lorenzo - Paraguay

Republica del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

CERTIFICADO N° 2

OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO - PLURIANUAL - LPN N° 11/2019" LOTE N° 1

CONTRATO N° 78/2019 - ID N° 371931

EMPRESA: T.C. TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES - RUC N° 662487-1

UBICACION: CENTRO RECREATIVO COMUNITARIO DEL BARRIO SANTA BARBARA - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Items	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Vallado de Obras	GL	1,00	3.950.000	3.950.000	1,00	0,00	1,0	3.950.000	0,00	3.950.000	100%
2	Muro de PBC	M3	36,00	395.000	14.220.000	36,00	0,00	36,0	14.220.000	0,00	14.220.000	100%
3	Relleno y Compactación	M3	640,00	23.700	15.168.000	640,00	0,00	640,0	15.168.000	0,00	15.168.000	100%
4	Encadenado de Hº Aº inferior	ML	112,00	118.500	13.272.000	112,00	0,00	112,0	13.272.000	0,00	13.272.000	100%
5	Zapata de Hº Aº	M3	8,00	1.185.000	9.480.000	8,00	0,00	8,0	9.480.000	0,00	9.480.000	100%
6	Replanteo y Marcación	M2	800,00	3.950	3.160.000	800,00	0,00	800,0	3.160.000	0,00	3.160.000	100%
7	Columna de Hº Aº superior	ML	132,00	205.400	27.112.800	97,08	0,00	97,1	19.940.144	0,00	19.940.144	74%
8	Encadenado de Hº Aº superior	ML	112,00	205.400	23.004.800	97,00	3,37	100,4	19.923.800	691.315,00	20.615.115	
9	Techo Metálico: incluye reflectores, cableado, tableros, registros	ML	850,00	150.100	127.585.000	0,00	700,00	700,0	-	105.070.000,00	105.070.000	82%
10	Piso de Hº Aº Terminación con elicoptero	M2	800,00	79.000	63.200.000	0,00	600,00	600,0	-	47.400.000,00	47.400.000	75%
11	Instalación eléctrica e iluminación: incluye reflectores, cableado, tableros, registros	M2	1,00	23.700.000	23.700.000	0,00	0,50	0,5	-	11.850.000,00	11.850.000	50%
12	Cartel de Obra	GL	1,00	1.580.000	1.580.000	0,00	0,00	0,0	-	0,00	0	0%
13	Limpieza final de obra	GL	1,00	3.002.000	3.002.000	0,00	0,00	0,0	-	0,00	0	0%
					328.434.600				**99.113.944**	**165.011.315**	**264.125.259**	**80%**

Monto Certificado Gs.: Ciento sesenta y cinco millones once mil trescientos quince. -

		%	Monto Cert.	% Descuento	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**328.434.600**							
Anticipo 20%	**65.686.920**							
Cert. 1		30%	99.113.944	25% del Antic.	16.421.730	82.692.214	180.055.466	**25/02/2020**
Cert. 2		80%	165.011.315	55% del Antic.	36.127.806	128.883.509	51.171.957	**06/07/2020**
TOTAL		80%	**165.011.315**		36.127.806	128.883.509	51.171.957	

Monto a Cobrar Gs.: Ciento veintiocho millones ochocientos ochenta y tres mil quinientos nueve. ----------

LIC. CÉSAR ELIAS VELAZQUEZ
SRIO. DE EDUCACIÓN

PROF. NÉSTOR RÁMIREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS

ING. DIONISIO PANIAGUA
FISCAL DE OBRAS
DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3185

T.C. Topografía y Construcciones
CONTRERAS Cristian Ortiz Ortiz
RUC: 662487-1
Max Boettner 66 c/ Pitiantuta
San Lorenzo - Paraguay