Dirección General de Informática y Comunicaciones
Secretaria Administrativa

I.A. N° 37/2019

INFORME DE CONFORMIDAD

A: **JUAN CARLOS FERREIRA MATTO**, *ENCARGADO DE DESPACHO*
Dirección General de Informática y Comunicaciones

DE: **DIOSNEL ACOSTA**, *ENCARGADO*
Secretaria Administrativa de la DGIC

Fecha: 29 de noviembre de 2019

Asunto: Contrato MH N° 109/18 – Mantenimiento preventivo y correctivo de motobombas de la SSEAF – Aprobación de OS N° 2748/19

Me dirijo a Ud., sobre la Nota remitida en fecha 27/11/19 donde la empresa FYA, Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios envía el informe técnico con el detalle de los trabajos realizados en el marco del **Llamado "Mantenimiento preventivo y correctivo de motobombas de la SSEAF**.

ANTECEDENTES

Descripción	Detalle
PROCESO LICITATORIO	**CD –33**/2018
CONTRATO	Cto MH N° 109/2018
ORDEN DE SERVICIO	OS N° 2748/19
MONTO TOTAL (en guaraníes)	**Gs. 2.364.800**
EMPRESA ADJUDICADA	FYA, Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios

CONFORMIDAD DE SERVICIOS

Atendiendo a la documentación presentada por la Empresa "FYA, Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios" en la cual se informa sobre las actividades realizadas en el marco de la Licitación de Referencia **evidencia el trabajo realizado y cumple con lo solicitado por este Dirección General conforme al pliego de bases y condiciones.**

SOLICITUD

Por lo arriba mencionado se recomienda remitir el presente informe a la (Dirección Administrativa – Dpto. de seguimiento de Contratos) a fin que tomen conocimiento del presente informe y de esa manera proseguir con los trámites administrativos correspondientes.

Se adjunta las siguientes documentaciones:

- Copia de Orden de Servicio N° 2748/19

Atentamente,

DIRECCION GENERAL
29 NOV 2019
Dirección General de

CARLOS ACUÑA
VERIFICADOR

FYA
Servicios de Ingeniería
Nicanor Ríos e/ Mbocaya Poty -Barcequillo/San Lorenzo-
Teléfono. 021 509944-021 3277031- fyaconstrucciones@gmail.com

OBRAS CIVILES
ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD
CLIMATIZACIÓN
SISTEMA SANITARIO
PREVENCIÓN Y COMBATE
CONTRA INCENDIO

Asunción, 27 de noviembre de 2019

Señores:

Ministerio de Hacienda

Ref.: CONTRATO MH Nº 109/2018 – CD Nº 33/2018 – MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBAS DE LA DGIC. ID Nº 351.399.

Presente:

Por la presente informo que la ejecución de los trabajos fue realizada conforme a la Orden de Servicio Nº 2748/2019, y según detalle:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad
1	73152101-010	**Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP** - Control de Presión con Manómetro.	UNIDAD	1
2	73152101-010	**Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP** - Control de Consumo de corriente eléctrica.	UNIDAD	1
3	73152101-010	**Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP** - Chequeo de la parte hidráulica a fin de detectar fugas de agua.	UNIDAD	1
4	73152101-010	**Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP** - Chequeo del tablero de fuerza y de mando.	UNIDAD	1
5	73152101-010	**Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP** - Control y calibración del presostato.	UNIDAD	1
6	73152101-010	**Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP** - Chequeo de la presión del tanque hidroneumático.	UNIDAD	1
7	73152101-010	**Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP** - Chequeo de las válvulas de retención	UNIDAD	1
8	73152101-010	**Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP** - Chequeo general del Funcionamiento del equipo para detectar cualquier anomalía.	UNIDAD	1
9	73152101-010	**Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP** - Prueba de funcionamiento automático y manual de la bomba y el tablero de control.	UNIDAD	1
10	73152101-010	**Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP** - Puesta en servicio y funcionamiento.	UNIDAD	1
13	73152101-010	**Mantenimiento Correctivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP** - Suministro y cambio de Tanque hidroneumático. 60 L.	UNIDAD	1

Los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo realizados, cumplen los requerimientos solicitados en las especificaciones técnicas y se encuentran en condiciones adecuadas de para su uso

Ministerio de Hacienda

Diosnel Enrique Acosta
Encargado Interino
Secretaría Administrativa - DGIC

Jorge Segovia
FYA Servicios de Ingeniería
FYA
Servicios de Ingeniería
Cel. 0982-989.727