CONTRATO: 14/2024 - Licitación: 447776 - CONSTRUCCION DE HOSPITAL VETERINARIO EN FILIAL SAN ESTANISLAO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - UNA

Lote 1 - Construccion de Clínica Veterinaria

CONVOCANTE: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - UNA | **CONTRATISTA: COIN**

CERTIFICADO N° 2 | **FECHA:29/01/2025**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	CANTIDAD			MONTO			
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	72131601-002	Limpieza y preparacion del terreno (Incluye destronque de arboles y retiro de desechos)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	479.00	35,000	16,765,000	479	0	479	16,765,000	0	16,765,000	100%
2	72131601-002	Obrador, Deposito y baños	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	25.00	662,000	16,550,000	25	0	25	16,550,000	0	16,550,000	100%
3	72131601-002	Vallado de obra / altura 2,00m.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	190.00	124,000	23,560,000	190	0	190	23,560,000	0	23,560,000	100%
4	82101502-004	Cartel de obra / chapa metalica 3,00x1,50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2,200,000	2,200,000	1	0	1	2,200,000	0	2,200,000	100%
5	72131601-002	Iluminacion de obra / 6 reflectores de 500W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	6,220,000	6,220,000	1	0	1	6,220,000	0	6,220,000	100%
6	72131601-002	Replanteo y marcacion general de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	479.00	7,000	3,353,000	479	0	479	3,353,000	0	3,353,000	100%
7	72131601-002	Perfilado de terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	479.00	29,000	13,891,000	479	0	479	13,891,000	0	13,891,000	100%
8	72102905-001	Movimiento de suelo. Relleno y Compactacion mecanica, nivelacion del terreno	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	239.50	114,000	27,303,000	0	239.50	239.5	0	27,303,000	27,303,000	100%
9	72131601-004	Zapatas de Hº Aº de 1.20m. x 1.20m. Incluye excavacion	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	7.30	2,400,000	17,520,000	7.3	0	7.3	17,520,000	0	17,520,000	100%
10	72131601-004	Viga Inferior de Hº Aº	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	25.01	2,800,000	70,028,000	25.01	0	25.01	70,028,000	0	70,028,000	100%
11	72131601-004	Pilares de Hº Aº (incluye tronco)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	9.53	2,800,000	26,684,000	1.906	0	1.906	5,336,800	0	5,336,800	20%
12	72131601-004	Viga superior de Hº Aº	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	25.01	2,800,000	70,028,000	0	0	0	0	0	0	0%
13	72131601-003	Cimiento de PBC. Incluye excavacion	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	73.94	460,000	34,012,400	0	73.94	73.94	0	34,012,400	34,012,400	100%
14	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,30 lad. Com.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	98.60	211,000	20,804,600	0	98.60	98.6	0	20,804,600	20,804,600	100%
15	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 0,15 lad. Com.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	974.86	110,000	107,234,600	0	0	0	0	0	0	0%
16	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 0,30 lad. Com.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	45.70	200,000	9,140,000	0	0	0	0	0	0	0%
17	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 0,30 lad. Prensado rustico visto una cara	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	140.00	225,000	31,500,000	0	0	0	0	0	0	0%
18	72131601-006	Aislacion horizontal	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	258.50	35,000	9,047,500	0	258.50	258.5	0	9,047,500	9,047,500	100%
19	72131601-009	Contrapiso de cascotes ceramicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp.: 10 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	432.00	48,000	20,736,000	0	0	0	0	0	0	0%
20	72131601-009	Carpeta base para piso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	432.00	37,000	15,984,000	0	0	0	0	0	0	0%
21	72131601-009	Piso porcelanato antideslizante	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	432.00	190,000	82,080,000	0	0	0	0	0	0	0%
22	72131601-009	Zocalo Pocelanato	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	120.35	45,000	5,415,750	0	0	0	0	0	0	0%
23	11111604-001	Mesadas en granito natural	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	14.75	1,350,000	19,912,500	0	0	0	0	0	0	0%
24	72101607-005	Zocalos en granito natural	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	105.80	215,000	22,747,000	0	0	0	0	0	0	0%
25	11111604-002	Placas separadoras de granito natural para mingitorio (1,00x0,45m)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4.00	560,000	2,240,000	0	0	0	0	0	0	0%
26	72101607-005	Zocalo sanitario de PVC	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	177.80	110,000	19,558,000	0	0	0	0	0	0	0%

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Quintin Fernández
Arquitecto
Pat. 010-28784
Reg. M.O.P.C. 1540

27	72101601-002	Cielorraso de PVC	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	248.00	105,000	26,040,000	0	0	0	0	0	0	0%
28	72102602-007	Mampara de eucatex con perfileria de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	14.20	211,000	2,996,200	0	0	0	0	0	0	0%
29	72102602-007	Abertura de eucatex con perfileria de aluminio de 0.80x2.10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.00	632,000	1,896,000	0	0	0	0	0	0	0%
30	72131601-007	Cobertura de chapa trapezoidal galvanizada, termoacustica tipo sandwich sobre estructura de vigas reticuladas y correas de chapa doblada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	526.00	513,000	269,838,000	0	0	0	0	0	0	0%
31	72101607-006	Revoque interior filtrado de muros	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	835.85	45,000	37,613,250	0	0	0	0	0	0	0%
32	72101607-006	Revoque exterior filtrado de muros	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	619.70	50,000	30,985,000	0	0	0	0	0	0	0%
33	72101607-006	Revoque texturado de muros	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	619.70	82,000	50,815,400	0	0	0	0	0	0	0%
34	72101607-002	Revestimiento de porcelanato piso/pared	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	207.13	191,000	39,561,830	0	0	0	0	0	0	0%
35	72102304-002	Alimentacion con cañeria de 1"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	53.00	60,000	3,180,000	0	0	0	0	0	0	0%
36	72102304-002	Instalacion hidraulica para baños tipo A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	2,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
37	72102304-002	Instalacion hidraulica para baños tipo B	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	1,800,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0%
38	72102304-002	Instalacion hidraulica para baños tipo C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	1,300,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0%
39	72102304-002	Instalacion hidraulica para baños tipo D	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0%
40	72102304-002	Instalacion hidraulica para piletas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	11.00	500,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0%
41	72102304-002	Canilla de patio de 1/2"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4.00	203,000	812,000	0	0	0	0	0	0	0%
42	72102304-007	Desagüe cloacal para baños tipo A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	1,250,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0%
43	72102304-007	Desagüe cloacal para baños tipo B	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	1,060,000	2,120,000	0	0	0	0	0	0	0%
44	72102304-007	Desagüe cloacal para baños tipo C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	900,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0%
45	72102304-007	Desagüe cloacal para baños tipo D	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0%
46	72102304-007	Desagüe cloacal para piletas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	11.00	370,000	4,070,000	0	0	0	0	0	0	0%
47	72102304-002	Provision y colocacion de artefactos y griferias para baños tipo A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	3,600,000	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0%
48	72102304-002	Provision y colocacion de artefactos y griferias para baños tipo B	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	3,100,000	6,200,000	0	0	0	0	0	0	0%
49	72102304-002	Provision y colocacion de artefactos y griferias para baños tipo C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	3,650,000	7,300,000	0	0	0	0	0	0	0%
50	72102304-002	Provision y colocacion de artefactos y griferias para baños tipo D	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2,150,000	2,150,000	0	0	0	0	0	0	0%
51	72102304-002	Provision de piletas de acero inoxidable tipo industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	11.00	1,400,000	15,400,000	0	0	0	0	0	0	0%
52	72102304-007	Camara de inspeccion cloacal de 60x60cm.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	9.00	530,000	4,770,000	0	0	0	0	0	0	0%
53	72102304-007	Cañeria subterranea PVC Ø100mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	75.60	63,000	4,762,800	0	0	0	0	0	0	0%
54	72102304-002	Cañeria de desague para equipos de AA	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	82.00	40,000	3,280,000	0	0	0	0	0	0	0%
55	72102304-007	Ventilacion del sistema	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	7.00	285,000	1,995,000	0	0	0	0	0	0	0%
56	72131601-001	Llave de corte general en puesto de distribucion y tablero general de 3x250A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0%
57	72131601-001	Disyuntor diferencial en tablero general de 3x250A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0%
58	72131601-001	Sistema de puesta a tierra con soldadura Cadwell	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0%

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.

Quintin Fernández
Arquitecto
Pat. 010-28784
Reg. M.O.P.C. 1540

59	72131601-001	Alimentacion aerea desde puesto de distribucion a tablero general / 4x50mm2 pre ensamblado, con postes de H° de 9/200m. De altura cada 50m.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	120.00	900,000	108,000,000	120	0	120	108,000,000	0	108,000,000	100%
60	72102502-001	Ducto subterraneo para señales debiles. 2 electroductos de 2", incluye excavacion de zanja. Prof.: 0,50m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	65.00	80,000	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0%
61	72131601-001	Tablero general metalico riel DIN para tierra y neutro de 12 conexiones cada una, con barras aisladas para cada conexion de Fase	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0%
62	72131601-001	Circuitos para luces y tomas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	15.00	400,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
63	72131601-001	Circuitos monofasicos para AA (no incluye provision ni colocacion de equipos)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	21.00	370,000	7,770,000	0	0	0	0	0	0	0%
64	72131601-001	Electroducto corrugado antillamas de 1", sobre cielorraso (Incluye cableado UTP cat7)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	53.00	45,000	2,385,000	0	0	0	0	0	0	0%
65	72131601-001	Electroducto corrugado antillamas de 3/4", embutido en pared (Incluye cableado UTP cat7)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	33.00	41,000	1,353,000	0	0	0	0	0	0	0%
66	72131601-001	Cablecanal externo de 60mmx40mm para red informatica, con caja de derivacion externa de 15cmx15cm cada 2m.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	41.00	50,000	2,050,000	0	0	0	0	0	0	0%
67	72102304-998	Cañerias de cobre para AA	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	37.00	142,000	5,254,000	0	0	0	0	0	0	0%
68	72131601-001	Bocas de luces	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	95.00	106,000	10,070,000	0	0	0	0	0	0	0%
69	72131601-001	Bocas de tomacorriente universal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	110.00	126,000	13,860,000	0	0	0	0	0	0	0%
70	72131601-001	Bocas de tomacorriente tipo schuko	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	23.00	176,000	4,048,000	0	0	0	0	0	0	0%
71	72131601-001	Bocas para red informatica (por cada boca se utilizara una toma doble ficha RJ45 hembra CAT7 embutida)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	25.00	160,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
72	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos led de embutir de 25W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	15.00	207,000	3,105,000	0	0	0	0	0	0	0%
73	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos led de embutir de 50W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	58.00	290,000	16,820,000	0	0	0	0	0	0	0%
74	72131601-001	Artefacto de iluminacion tipo campana acrilico con tapa, con focos de bajo consumo de 105W.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	11.00	380,000	4,180,000	0	0	0	0	0	0	0%
75	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos tipo tortuga oval de adosar de 1x100 para exterior con fotocelula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	12.00	155,000	1,860,000	0	0	0	0	0	0	0%
76	72131601-001	Provision y colocacion de alumbrado publico led 150W luz neutra IP65 220 - 240 V, incluye poste de hormigon y brazo metalico de 11/4", con fotocelula incorporada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	2,350,000	4,700,000	0	0	0	0	0	0	0%
77	40101501-001	Provision de extractor de 150mm.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.00	550,000	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0%
78	72131601-001	Registro electrico de 0,60x0,60m.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	530,000	1,060,000	0	0	0	0	0	0	0%
79	72131601-001	Registro señales debiles de 0,60x0,60m.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6.00	530,000	3,180,000	0	0	0	0	0	0	0%
80	72131601-001	Tablero principal:	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	36,500,000	36,500,000	0	0	0	0	0	0	0%
81	72131601-001	Banco de capacitores:	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	31,000	31,000	0	0	0	0	0	0	0%
82	72102304-005	Cañeria de drenaje subterraneo PVC Ø150mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	81.00	115,000	9,315,000	0	0	0	0	0	0	0%
83	72101603-002	Caños de bajada PVCØ 150mm. Incluye boqueta de chapa galvanizada Nº 24 y soportes	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	32.00	98,000	3,136,000	0	0	0	0	0	0	0%
84	72102304-005	Canaleta de alero de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 60cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	39.50	132,000	5,214,000	0	0	0	0	0	0	0%
85	72102304-005	Boca de desague abierta de 40x40cm. Con rejilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8.00	435,000	3,480,000	0	0	0	0	0	0	0%
86	46191601-001	Extintores tipo ABC de 6kg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6.00	333,000	1,998,000	0	0	0	0	0	0	0%
87	46191601-001	Extintores tipo CO2 de 4kg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.00	630,000	1,890,000	0	0	0	0	0	0	0%

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Quintin Fernández
Arquitecto
Pat. 010-28784
Reg. M.O.P.C. 1540

88	92121702-002	Balizas para extintores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	9.00	82,000	738,000	0	0	0	0	0	0	0%
89	92121702-002	Detectores de humo/calor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	30.00	224,000	6,720,000	0	0	0	0	0	0	0%
90	92121702-002	Carteles luminosos indicadores de salidas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	7.00	223,000	1,561,000	0	0	0	0	0	0	0%
91	92121702-002	Luces de emergencia autonomas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	27.00	194,000	5,238,000	0	0	0	0	0	0	0%
92	72102602-005	Puerta placa doble de cedro de 1,50x2,10 con marco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2,050,000	2,050,000	0	0	0	0	0	0	0%
93	72102602-005	Puerta placa doble de cedro de 1,30x2,10 con marco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	13.00	1,810,000	23,530,000	0	0	0	0	0	0	0%
94	72102602-005	Puerta placa de cedro de 1,10x 2,10 con marco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4.00	1,500,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
95	72102602-005	Puerta placa de cedro de 0,90x 2,10 con marco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	10.00	1,300,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
96	72102602-005	Puerta placa de cedro de 0,80x 2,10 con marco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8.00	1,200,000	9,600,000	0	0	0	0	0	0	0%
97	72102602-005	Puerta placa de cedro de 0,60x 2,10 con marco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0%
98	72102602-005	Contramarcos de cedro	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	397.60	30,000	11,928,000	0	0	0	0	0	0	0%
99	72101903-001	Ventana de cristal templado de 8mm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	13.35	770,000	10,279,500	0	0	0	0	0	0	0%
100	72102602-004	Espejos de 4mm. Baños	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	10.25	350,000	3,587,500	0	0	0	0	0	0	0%
101	72102401-001	Al esmalte sintetico de canaletas y bajadas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	71.50	35,000	2,502,500	0	0	0	0	0	0	0%
102	72102401-001	A la silicona en muros de ladrillos a la vista	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	157.12	55,000	8,641,600	0	0	0	0	0	0	0%
103	72154011-001	Al epoxi de paredes c/ enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	628.72	85,000	53,441,200	0	0	0	0	0	0	0%
104	72154011-001	Al epoxi de de aberturas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	163.80	80,000	13,104,000	0	0	0	0	0	0	0%
105	72131601-002	Limpieza y preparacion del terreno (Incluye destronque de arboles y retiro de desechos)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	249.00	35,000	8,715,000	0	0	0	0	0	0	0%
106	72131601-002	Replanteo y marcacion general de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	249.00	7,000	1,743,000	249	0	249	1,743,000	0	1,743,000	100%
107	72131601-002	Perfilado de terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	249.00	31,000	7,719,000	249	0	249	7,719,000	0	7,719,000	100%
108	72102905-001	Movimiento de suelo. Relleno y Compactacion mecanica, nivelacion del terreno	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	124.50	115,000	14,317,500	0	124.50	124.5	0	14,317,500	14,317,500	100%
109	72131601-004	Zapatas de Hº Aº. Incluye excavacion	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	6.84	2,400,000	16,416,000	6.84	0	6.84	16,416,000	0	16,416,000	100%
110	72131601-004	Viga Inferior de Hº Aº	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	4.35	2,800,000	12,180,000	4.35	0	4.35	12,180,000	0	12,180,000	100%
111	72131601-004	Pilares de Hº Aº (incluye tronco)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2.03	2,800,000	5,684,000	0.406	0	0.406	1,136,800	0	1,136,800	20%
112	72131601-004	Viga superior de Hº Aº	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	4.35	2,800,000	12,180,000	0	0	0	0	0	0	0%
113	72131601-003	Cimiento de PBC. Incluye excavacion	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	25.11	460,000	11,550,600	0	25.11	25.11	0	11,550,600	11,550,600	100%
114	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,30 lad. Com.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	33.50	211,000	7,068,500	0	33.50	33.5	0	7,068,500	7,068,500	100%
115	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 0,15 lad. Com.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	141.00	110,000	15,510,000	0	0	0	0	0	0	0%
116	72131601-006	Aislacion horizontal	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	111.60	35,000	3,906,000	0	111.60	111.6	0	3,906,000	3,906,000	100%
117	72131601-009	Contrapiso de cascotes ceramicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp.: 10 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	244.00	48,000	11,712,000	0	0	0	0	0	0	0%
118	72131601-009	Carpeta base para piso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	244.00	40,000	9,760,000	0	0	0	0	0	0	0%
119	72131601-009	Piso porcelanato antideslizante	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	244.00	190,000	46,360,000	0	0	0	0	0	0	0%

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.

Quintín Fernández
Arquitecto
Pat. 010-28784
Reg. M.O.P.C. 1540

120	72131601-009	Zocalo Pocelanato	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	41.20	45,000	1,854,000	0	0	0	0	0	0	0%
121	72131601-007	Cobertura de chapa trapezoidal galvanizada, termoacustica tipo sandwich sobre estructura de vigas reticuladas y correas de chapa doblada.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	249.00	513,000	127,737,000	0	0	0	0	0	0	0%
122	72101607-006	Revoque exterior filtrado de muros	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	310.50	45,500	14,127,750	0	0	0	0	0	0	0%
123	72131601-001	Circuitos para luces y tomas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.00	440,000	1,320,000	0	0	0	0	0	0	0%
124	72131601-001	Bocas de luces	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	22.00	106,000	2,332,000	0	0	0	0	0	0	0%
125	72131601-001	Bocas de tomas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	7.00	121,000	847,000	0	0	0	0	0	0	0%
126	72131601-001	Artefacto de iluminacion tipo campana acrilico con tapa, con focos de bajo consumo de 105W.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8.00	390,000	3,120,000	0	0	0	0	0	0	0%
127	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos tipo tortuga oval de adosar de 1x100 para exterior con fotocelula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	14.00	153,000	2,142,000	0	0	0	0	0	0	0%
128	72102304-005	Cañeria de drenaje subterraneo PVC Ø150mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	95.00	115,000	10,925,000	0	0	0	0	0	0	0%
129	72101603-002	Caños de bajada PVCØ 150mm. Incluye boqueta de chapa galvanizada Nº 24 y soportes	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	35.00	98,000	3,430,000	0	0	0	0	0	0	0%
130	72102304-005	Canaleta de alero de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 60cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	107.20	132,000	14,150,400	0	0	0	0	0	0	0%
131	72102304-005	Boca de desague abierta de 40x40cm. Con rejilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	10.00	440,000	4,400,000	0	0	0	0	0	0	0%
132	72102401-001	Al latex exterior de paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	310.50	38,000	11,799,000	0	0	0	0	0	0	0%
133	72102401-001	Al esmalte sintetico de canaletas y bajadas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	142.20	28,000	3,981,600	0	0	0	0	0	0	0%
134	72131601-013	Limpieza periodica y final de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0%
135	72153507-002	Limpieza y retiro de escombros/Contenedores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	30.00	1,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
					Total por Grupo:	2,117,417,480				322,618,600	128,010,100	450,628,700	21%
					Anticipo	423,483,496				64,523,720	25,602,020	90,125,740	
										258,094,880	102,408,080	360,502,960	

Son guaranies: ciento dos millones, cuatroscientos ocho mil, ochenta . -------	102,408,080

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Quintin Fernández
Arquitecto
Pat. 010-28784
Reg. M.O.P.C. 1540

CONTRATO: 14/2024 - Licitación: 447776 - CONSTRUCCION DE HOSPITAL VETERINARIO EN FILIAL SAN ESTANISLAO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - UNA

Lote 1 - Construccion de Clínica Veterinaria

CONVOCANTE: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - UNA | **CONTRATISTA: COIN**

ACTA DE MEDICION N° 2

FECHA: 29/01/2025

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADO	
1	72131601-002	Limpieza y preparacion del terreno (Incluye destronque de arboles y retiro de desechos)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	479.00	479	0	479	100%
2	72131601-002	Obrador, Deposito y baños	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	25.00	25	0	25	100%
3	72131601-002	Vallado de obra / altura 2,00m.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	190.00	190	0	190	100%
4	82101502-004	Cartel de obra / chapa metalica 3,00x1,50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1	0	1	100%
5	72131601-002	Iluminacion de obra / 6 reflectores de 500W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1	0	1	100%
6	72131601-002	Replanteo y marcacion general de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	479.00	479	0	479	100%
7	72131601-002	Perfilado de terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	479.00	479	0.00	479	100%
8	72102905-001	Movimiento de suelo. Relleno y Compactacion mecanica, nivelacion del terreno	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	239.50	0	239.50	239.5	100%
9	72131601-004	Zapatas de Hº Aº de 1.20m. x 1.20m. Incluye excavacion	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	7.30	7.3	0.00	7.3	100%
10	72131601-004	Viga Inferior de Hº Aº	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	25.01	25.01	0.00	25.01	100%
11	72131601-004	Pilares de Hº Aº (incluye tronco)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	9.53	1.906	0	1.906	20%
12	72131601-004	Viga superior de Hº Aº	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	25.01	0	0	0	0%
13	72131601-003	Cimiento de PBC. Incluye excavacion	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	73.94	0	73.94	73.94	100%
14	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,30 lad. Com.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	98.60	0	98.6	98.6	100%
15	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 0,15 lad. Com.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	974.86	0	0	0	0%
16	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 0,30 lad. Com.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	45.70	0	0	0	0%
17	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 0,30 lad. Prensado rustico visto una cara	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	140.00	0	0	0	0%
18	72131601-006	Aislacion horizontal	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	258.50	0	258.5	258.5	100%
19	72131601-009	Contrapiso de cascotes ceramicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp.: 10 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	432.00	0	0	0	0%
20	72131601-009	Carpeta base para piso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	432.00	0	0	0	0%
21	72131601-009	Piso porcelanato antideslizante	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	432.00	0	0	0	0%
22	72131601-009	Zocalo Pocelanato	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	120.35	0	0	0	0%
23	11111604-001	Mesadas en granito natural	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	14.75	0	0	0	0%
24	72101607-005	Zocalos en granito natural	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	105.80	0	0	0	0%
25	11111604-002	Placas separadoras de granito natural para mingitorio (1,00x0,45m)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4.00	0	0	0	0%
26	72101607-005	Zocalo sanitario de PVC	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	177.80	0	0	0	0%
27	72101601-002	Cielorraso de PVC	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	248.00	0	0	0	0%
28	72102602-007	Mampara de eucatex con perfileria de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	14.20	0	0	0	0%
29	72102602-007	Abertura de eucatex con perfileria de aluminio de 0.80x2.10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.00	0	0	0	0%
30	72131601-007	Cobertura de chapa trapezoidal galvanizada, termoacustica tipo sandwich sobre estructura de vigas reticuladas y correas de chapa doblada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	526.00	0	0	0	0%
31	72101607-006	Revoque interior filtrado de muros	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	835.85	0	0	0	0%
32	72101607-006	Revoque exterior filtrado de muros	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	619.70	0	0	0	0%
33	72101607-006	Revoque texturado de muros	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	619.70	0	0	0	0%
34	72101607-002	Revestimiento de porcelanato piso/pared	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	207.13	0	0	0	0%
35	72102304-002	Alimentacion con cañeria de 1"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	53.00	0	0	0	0%
36	72102304-002	Instalacion hidraulica para baños tipo A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	0	0	0	0%
37	72102304-002	Instalacion hidraulica para baños tipo B	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	0	0	0	0%
38	72102304-002	Instalacion hidraulica para baños tipo C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	0	0	0	0%
39	72102304-002	Instalacion hidraulica para baños tipo D	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	0	0	0	0%
40	72102304-002	Instalacion hidraulica para piletas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	11.00	0	0	0	0%
41	72102304-002	Canilla de patio de 1/2"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4.00	0	0	0	0%

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Quintin Fernández
Arquitecto
Pat. 010-28784
Reg. M.O.P.C. 1540

42	72102304-007	Desagüe cloacal para baños tipo A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	0	0	0	0%
43	72102304-007	Desagüe cloacal para baños tipo B	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	0	0	0	0%
44	72102304-007	Desagüe cloacal para baños tipo C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	0	0	0	0%
45	72102304-007	Desagüe cloacal para baños tipo D	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	0	0	0	0%
46	72102304-007	Desagüe cloacal para piletas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	11.00	0	0	0	0%
47	72102304-002	Provision y colocacion de artefactos y griferias para baños tipo A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	0	0	0	0%
48	72102304-002	Provision y colocacion de artefactos y griferias para baños tipo B	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	0	0	0	0%
49	72102304-002	Provision y colocacion de artefactos y griferias para baños tipo C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	0	0	0	0%
50	72102304-002	Provision y colocacion de artefactos y griferias para baños tipo D	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	0	0	0	0%
51	72102304-002	Provision de piletas de acero inoxidable tipo industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	11.00	0	0	0	0%
52	72102304-007	Camara de inspeccion cloacal de 60x60cm.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	9.00	0	0	0	0%
53	72102304-007	Cañeria subterranea PVC Ø100mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	75.60	0	0	0	0%
54	72102304-002	Cañeria de desague para equipos de AA	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	82.00	0	0	0	0%
55	72102304-007	Ventilacion del sistema	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	7.00	0	0	0	0%
56	72131601-001	Llave de corte general en puesto de distribucion y tablero general de 3x250A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	0	0	0	0%
57	72131601-001	Disyuntor diferencial en tablero general de 3x250A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	0	0	0	0%
58	72131601-001	Sistema de puesta a tierra con soldadura Cadwell	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	0	0	0	0%
59	72131601-001	Alimentacion aerea desde puesto de distribucion a tablero general / 4x50mm2 pre ensamblado, con postes de H° de 9/200m. De altura cada 50m.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	120.00	120	0	120	100%
60	72102502-001	Ducto subterraneo para señales debiles. 2 electroductos de 2", incluye excavacion de zanja. Prof.: 0,50m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	65.00	0	0	0	0%
61	72131601-001	Tablero general metalico riel DIN para tierra y neutro de 12 conexiones cada una, con barras aisladas para cada conexion de Fase	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	0	0	0	0%
62	72131601-001	Circuitos para luces y tomas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	15.00	0	0	0	0%
63	72131601-001	Circuitos monofasicos para AA (no incluye provision ni colocacion de equipos)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	21.00	0	0	0	0%
64	72131601-001	Electroducto corrugado antillamas de 1", sobre cielorraso (Incluye cableado UTP cat7)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	53.00	0	0	0	0%
65	72131601-001	Electroducto corrugado antillamas de 3/4", embutido en pared (Incluye cableado UTP cat7)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	33.00	0	0	0	0%
66	72131601-001	Cablecanal externo de 60mmx40mm para red informatica, con caja de derivacion externa de 15cmx15cm cada 2m.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	41.00	0	0	0	0%
67	72102304-998	Cañerias de cobre para AA	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	37.00	0	0	0	0%
68	72131601-001	Bocas de luces	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	95.00	0	0	0	0%
69	72131601-001	Bocas de tomacorriente universal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	110.00	0	0	0	0%
70	72131601-001	Bocas de tomacorriente tipo schuko	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	23.00	0	0	0	0%
71	72131601-001	Bocas para red informatica (por cada boca se utilizara una toma doble ficha RJ45 hembra CAT7 embutida)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	25.00	0	0	0	0%
72	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos led de embutir de 25W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	15.00	0	0	0	0%
73	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos led de embutir de 50W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	58.00	0	0	0	0%
74	72131601-001	Artefacto de iluminacion tipo campana acrilico con tapa, con focos de bajo consumo de 105W.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	11.00	0	0	0	0%
75	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos tipo tortuga oval de adosar de 1x100 para exterior con fotocelula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	12.00	0	0	0	0%
76	72131601-001	Provision y colocacion de alumbrado publico led 150W luz neutra IP65 220 - 240 V, incluye poste de hormigon y brazo metalico de 11/4", con fotocelula incorporada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	0	0	0	0%
77	40101501-001	Provision de extractor de 150mm.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.00	0	0	0	0%
78	72131601-001	Registro electrico de 0,60x0,60m.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	0	0	0	0%
79	72131601-001	Registro señales debiles de 0,60x0,60m.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6.00	0	0	0	0%
80	72131601-001	Tablero principal:	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	0	0	0	0%
81	72131601-001	Banco de capacitores:	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	0	0	0	0%
82	72102304-005	Cañeria de drenaje subterraneo PVC Ø150mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	81.00	0	0	0	0%
83	72101603-002	Caños de bajada PVCØ 150mm. Incluye boqueta de chapa galvanizada Nº 24 y soportes	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	32.00	0	0	0	0%
84	72102304-005	Canaleta de alero de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 60cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	39.50	0	0	0	0%
85	72102304-005	Boca de desague abierta de 40x40cm. Con rejilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8.00	0	0	0	0%
86	46191601-001	Extintores tipo ABC de 6kg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6.00	0	0	0	0%

Quintana Fernández
Arquitecto
Pat. 010-28784
Reg. M.O.P.C. 1540

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

87	46191601-001	Extintores tipo CO2 de 4kg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.00	0	0	0	0%
88	92121702-002	Balizas para extintores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	9.00	0	0	0	0%
89	92121702-002	Detectores de humo/calor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	30.00	0	0	0	0%
90	92121702-002	Carteles luminosos indicadores de salidas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	7.00	0	0	0	0%
91	92121702-002	Luces de emergencia autonomas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	27.00	0	0	0	0%
92	72102602-005	Puerta placa doble de cedro de 1,50x2,10 con marco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	0	0	0	0%
93	72102602-005	Puerta placa doble de cedro de 1,30x2,10 con marco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	13.00	0	0	0	0%
94	72102602-005	Puerta placa de cedro de 1,10x 2,10 con marco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4.00	0	0	0	0%
95	72102602-005	Puerta placa de cedro de 0,90x 2,10 con marco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	10.00	0	0	0	0%
96	72102602-005	Puerta placa de cedro de 0,80x 2,10 con marco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8.00	0	0	0	0%
97	72102602-005	Puerta placa de cedro de 0,60x 2,10 con marco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	0	0	0	0%
98	72102602-005	Contramarcos de cedro	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	397.60	0	0	0	0%
99	72101903-001	Ventana de cristal templado de 8mm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	13.35	0	0	0	0%
100	72102602-004	Espejos de 4mm. Baños	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	10.25	0	0	0	0%
101	72102401-001	Al esmalte sintetico de canaletas y bajadas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	71.50	0	0	0	0%
102	72102401-001	A la silicona en muros de ladrillos a la vista	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	157.12	0	0	0	0%
103	72154011-001	Al epoxi de paredes c/ enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	628.72	0	0	0	0%
104	72154011-001	Al epoxi de de aberturas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	163.80	0	0	0	0%
105	72131601-002	Limpieza y preparacion del terreno (Incluye destronque de arboles y retiro de desechos)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	249.00	0	0	0	0%
106	72131601-002	Replanteo y marcacion general de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	249.00	249	0	249	100%
107	72131601-002	Perfilado de terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	249.00	249	0	249	100%
108	72102905-001	Movimiento de suelo. Relleno y Compactacion mecanica, nivelacion del terreno	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	124.50	0	124.5	124.5	100%
109	72131601-004	Zapatas de Hº Aº. Incluye excavacion	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	6.84	6.84	0	6.84	100%
110	72131601-004	Viga Inferior de Hº Aº	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	4.35	4.35	0	4.35	100%
111	72131601-004	Pilares de Hº Aº (incluye tronco)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2.03	0.406	0	0.406	20%
112	72131601-004	Viga superior de Hº Aº	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	4.35	0	0	0	0%
113	72131601-003	Cimiento de PBC. Incluye excavacion	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	25.11	0	25.11	25.11	100%
114	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,30 lad. Com.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	33.50	0	33.5	33.5	100%
115	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 0,15 lad. Com.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	141.00	0	0	0	0%
116	72131601-006	Aislacion horizontal	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	111.60	0	111.6	111.6	100%
117	72131601-009	Contrapiso de cascotes ceramicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp.: 10 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	244.00	0	0	0	0%
118	72131601-009	Carpeta base para piso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	244.00	0	0	0	0%
119	72131601-009	Piso porcelanato antideslizante	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	244.00	0	0	0	0%
120	72131601-009	Zocalo Pocelanato	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	41.20	0	0	0	0%
121	72131601-007	Cobertura de chapa trapezoidal galvanizada, termoacustica tipo sandwich sobre estructura de vigas reticuladas y correas de chapa doblada.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	249.00	0	0	0	0%
122	72101607-006	Revoque exterior filtrado de muros	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	310.50	0	0	0	0%
123	72131601-001	Circuitos para luces y tomas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.00	0	0	0	0%
124	72131601-001	Bocas de luces	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	22.00	0	0	0	0%
125	72131601-001	Bocas de tomas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	7.00	0	0	0	0%
126	72131601-001	Artefacto de iluminacion tipo campana acrilico con tapa, con focos de bajo consumo de 105W.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8.00	0	0	0	0%
127	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos tipo tortuga oval de adosar de 1x100 para exterior con fotocelula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	14.00	0	0	0	0%
128	72102304-005	Cañeria de drenaje subterraneo PVC Ø150mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	95.00	0	0	0	0%
129	72101603-002	Caños de bajada PVCØ 150mm. Incluye boqueta de chapa galvanizada Nº 24 y soportes	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	35.00	0	0	0	0%
130	72102304-005	Canaleta de alero de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 60cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	107.20	0	0	0	0%
131	72102304-005	Boca de desague abierta de 40x40cm. Con rejilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	10.00	0	0	0	0%
132	72102401-001	Al latex exterior de paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	310.50	0	0	0	0%

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Quintín Fernández
Arquitecto
Pat. 010-28784
Reg. M.O.P.C. 1540

133	72102401-001	Al esmalte sintetico de canaletas y bajadas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	142.20	0	0	0	0%
134	72131601-013	Limpieza periodica y final de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	0	0	0	0%
135	72153507-002	Limpieza y retiro de escombros/Contenedores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	30.00	0	0	0	0%

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Quintin F. Ramirez
Arquitecto
Pat. 010-28784
Reg. M.O.P.C. 1540