CERTIFICADO Nº 3

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/22 - CONTRATO NRO 23/22 - OBRAS DE RESTAURACION DE CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID : 415 209

OBRA : LOTE N° 5 - Bacheo superficial con mezcla asfaltica en caliente, bacheo profundo, fresado con carpeta asfaltica y construccion de pavimento de hormigon .
UBICACIÓN: Enfermeras Del Chaco entre Av. Capitán del Puerto y Gral. Bernardino Caballero.

FECHA: 09/11/ 2022
HOJA:1/1

ITEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO 1	CERTIFICADO 2	CERTIFICADO 3		SALDO
		U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.		CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	Un	1	2.000.000	2.000.000	1	0	0	0	0
2	Bacheo Superficial con mezcla asfáltica en caliente. (Según EE.TT.)	m2	2000	185.000	370.000.000	879	286,76	834,24	154.334.400	0
3	Bacheo Profundo. (Según EE.TT.)	m2	50	220.000	11.000.000	50	0	0	0	0
4	Regularización Asfáltica tasa de consumo 70 kg / m2. (Según EE.TT.)	m2	7200	115.200	829.440.000	2331	4136	642,56	74.022.912	90,44
5	Fresado de pavimento. (Según EE.TT.)	m2	7200	62.500	450.000.000	6205	995	0	0	0
6	Señalización horizontal con pintura Termoplástica. (Según EE.TT.)	m2	1500	165.000	247.500.000	0	0	222	36.630.000	1278
7	Demolicion de cordon existente. (Según EE.TT.)	m	300	31.200	9.360.000	250	50	0	0	0
8	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	m	300	35.000	10.500.000	250	50	0	0	0
9	Construcción de pavimento rigido de Hº sobre base compactada. Fck 240kg/cm2 (Según EE.TT.)	m3	1008	1.800.000	1.814.400.000	249	346,5	352	633.600.000	60,5
10	Construcción de viga inferior de Hº Aº de 0,60x0,30m. (Según EE.TT.)	m3	19,2	4.527.000	86.918.400	3,84	7,45	7,2	32.594.400	0,71
11	Excavación. (Según EE.TT.)	m3	19,2	60.000	1.152.000	3	9	6,4	384.000	0,8
12	Sistema de señalización tipo semaforo.(Según EE.TT.)	Un	1	190.000.000	190.000.000	0	0,2	0,6	114.000.000	0,2
13	Riego de liga tasa 0,8 lts / m2. (Según EE.TT.)	m2	7200	21.500	154.800.000	1863	4604	733	15.759.500	0
14	Servicio de limpieza general de la construccion	Gl	1	2.000.000	2.000.000	0,5	0,2	0,1	200.000	0,2
	MONTO PARCIAL				**4.179.070.400**				**1.061.525.212**	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**4.179.070.400**				**1.061.525.212**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 3 1.061.525.212
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20% -212.305.042 25%
RETENCIÓN CAUCIONAL 5% -53.076.261
796.143.909

MONTO NETO A PERCIBIR

SON GUARANIES: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE

ARQ. MARCIO PEIXOTO
Márcio Peixoto
Arquitecto y Urbanista
Fiscal de Obras

13 ENE 2023

POR LA CONTRATISTA
Ing. Cristóbal Cabral Aguilar
Constructora Vial Urbana
Del Ing. C. Cabral

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA