DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL DEPÓSITO DE ADUANA DE CDE
CERTIFICADO N° 03

Empresa contratista: Ritter Construcciones SRL
CONTRATO Nro. 19/2022. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN DEPÓSITO N° 49 DE LA DNA ALTO PARANÁ ID.407.183
Periodo de certificación: Del 11/09/2022 al 31/10/2022.
MES: SEPTIEMBRE 2022

ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO DE OBRA IVA INCLUIDO				CERTIFICADO N° 03 - MES DE SEPTIEMBRE 2022								
						CERTIFICADOS ANTERIORES			CERTIFICADO ACTUAL			CERTIFICADO ACUMULADO		
		UN	CANT.	PR. UNITARIO	IMPORTE	%	CANT.	IMPORTE	%	CANT.	IMPORTE	%	CANT.	IMPORTE
48	detectores de humo - calor	Unidad	24,00	382.871	9.188.904	0,00%	0,00	0	0,00%		-	0,00%	0,00	0
49	Letrero luminoso de salida de emergencia	Unidad	3,00	91.393	274.179	100,00%	6,00	274.179	0,00%		-	100,00%	3,00	274.179
50	Iluminacion de emergencia fluorescente de 1 x 18 W	Unidad	5,00	50.321	251.605	100,00%	10,00	251.605	0,00%		-	100,00%	5,00	251.605
51	Alarma audio visual con pulsador manual sonoro	Unidad	1,00	340.765	340.765	0,00%	0,00	0	0,00%		-	0,00%	0,00	0
52	Panel de control central PCC	Unidad	1,00	3.009.587	3.009.587	0,00%	0,00	0	0,00%		-	0,00%	0,00	0
53	Estantes Rack de cuatro niveles de 2 40 m de largo 0 80 de fondo y una altura de 3 5 a 4 metros	Unidad	36,00	2.666.016	95.976.576	100,00%	64,00	95.976.576	0,00%		-	100,00%	36,00	95.976.576
54	palets de pvc de 1 20x1 00	Unidad	72,00	293.114	21.104.208	55,56%	40,00	11.724.560	0,00%		-	55,56%	40,00	11.724.560
55	Unidad de apiladora semi electrica	Unidad	1,00	17.521.923	17.521.923	0,00%	0,00	0	0,00%		-	0,00%	0,00	0
56	Unidad de porta pallets hidráulico 680mm para 2 5 tn con ruedas poliuretano mango ergonomico	Unidad	1,00	2.673.980	2.673.980	100,00%	2,00	2.673.980	0,00%		-	100,00%	1,00	2.673.980
57	Camara frigorifica de 4x7m y 4 m de alto ver especificaciones tecnicas	Unidad	1,00	161.305.930	161.305.930	0,00%	0,00	0	60,00%	0,60	96.783.558	60,00%	0,60	96.783.558
58	Limpieza periodica y final de obras	Unidad	1,00	5.634.948	5.634.948	50,00%	0,75	2.817.474	0,00%	0,00	0	50,00%	0,50	2.817.474
				TOTAL sin IVA(Gs):	490.763.291			158.555.320			119.790.069			278.345.389
				TOTAL IVA INCLUIDO (GS):	539.839.620			174.410.852			131.769.076			306.179.928
	DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO			Gs.				-			-	Anticipo devuelto		-
	FONDO DE REPARO 5%			Gs.	24.538.165			7.927.766			5.989.503	Retención acumulada		13.917.269
	TOTAL GENERAL NETO A PAGAR				490.763.291			150.627.554			113.800.566			264.428.120
	TOTAL GENERAL NETO A PAGAR IVA INCL.			Gs.	539.839.620			165.690.309			125.180.622			290.870.932

Porcentaje anterior	32,31%

Porcentaje actual	24,41%

Porcentaje acumulado	56,72%

CONSTRUCTORA
Marcos V. Rodríguez
Ingeniero Civil

Ing. Cristian Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

FISCALIZACION
Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras