FORMULARIO 2

CONTRATISTA:	MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY	AVANCE DEL MES:	36,57%
OBD CONSTRUCTORA		AVANCE DE OBRA:	36,57%
	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE CONTINUACIÓN LOMAS VALENTINA DE LA CIUDAD DE PIRIBEBUY -FRENTE AL MATADERO con ID: 435434	FISCALIZACIÓN:	
FECHA: 28 de noviembre de 2,023	CERTIFICADO BÁSICO GENERAL N° 01	Municipalidad de Piribebuy	
	Contrato 14/2023		

N°	DESCRIPCIÓN	CONTRATO: 012/2022				% DE EJECUCIÓN	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	CONTRATO											
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.575	1.445	2.275.875	100%	0,00	1.575,00	1.575,00	0	2.275.875,00	2.275.875,00
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	1.575	5.600	8.820.000	100%	0,00	1.575,00	1.575,00	0	8.820.000,00	8.820.000,00
3	cordones de Hº pre-fabricado 10 x 30 x 50	Metro lineal	709	27.000	19.143.000	28%	0,00	202,00	202,00	0	5.454.000,00	5.454.000,00
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	Metros cúbicos	70	20.000	1.400.000	29%	0,00	20,00	20,00	0	400.000,00	400.000,00
5	Colchón de arena	Metros cúbicos	394	37.000	14.578.000	29%	0,00	114,00	114,00	0	4.218.000,00	4.218.000,00
6	Pavimento tipo empedrado. incluye piedras y colocación	Metros cuadrados	1.575	44.754	57.487.500	35%	0,00	456,00	456,00	0	20.407.810,00	20.407.810,00
7	Apisonado con medio mecánicos	Metros cuadrados	1.575	4.750	7.481.250	0%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	Pintura de cordones a la cal	Metro lineal	700	4.500	3.150.000	0%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	cartel de obras 2 m x 1 m	Unidad	1	800.000	800.000	100%	0,00	1,00	1,00	0	800.000,00	800.000,00
10	limpieza final de obras	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000	0%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
				Total Planilla	115.885.625					0	42.375.685,00	42.375.685

Ing. Oscar T. Benítez D.
Ingeniero Civil

Arq. Fátima Galeano Cabrera
Fiscalizadora de Obras

A	TRABAJOS CERTIFICADOS:			
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES			42.375.685
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO			42.375.685
A.3	DESCUENTO DE ANTICIPO	20%		8.475.137
A.4			A.2-A,3	33.900.548
A.5	RETENCIÓN CAUCIONAL	5%	A.2	2.118.785
A.6	MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO			31.781.763

CONTRATISTA
Ing. Oscar Benítez D.

Ing. Oscar T. Benítez D.
Ingeniero Civil

FISCAL DE OBRAS
Arq. Fátima Galeano

Arq. Fátima Galeano Cabrera
Fiscalizadora de Obras

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

ACTA DE MEDICIÓN N° 01

En la Ciudad de Piribebuy, a los 28 días del mes de Noviembre del año 2023, se reúnen los representantes de la Fiscalización de Obra de la Municipalidad de Piribebuy, la Arq. Fátima Galeano y la Empresa Contratista el Ing. Oscar T. Benítez D. representante de la empresa OBD CONSTRUCTORA a efectos de realizar las mediciones del Certificado N° 01/23 correspondiente al mes de Noviembre de la obra objeto del contrato N° 14/2023 firmado entre la Municipalidad y la Contratista

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE CONTINUACIÓN LOMAS VALENTINA DE LA CIUDAD DE PIRIBEBUY -FRENTE AL MATADERO con ID: 435434**

Item	DESCRIPCIÓN	U. M.	CAT.	Med. Anterior	Med. Actual	Medición Total	AVANCE
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.575	0,00	1.575,00	1.575,00	100%
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	1.575	0,00	1.575,00	1.575,00	100%
3	cordones de Hº pre-fabricado 10 x 30 x 50	Metro lineal	709	0,00	202,00	202,00	28%
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	Metros cúbicos	70	0,00	20,00	20,00	29%
5	Colchón de arena	Metros cúbicos	394	0,00	114,00	114,00	29%
6	Pavimento tipo empedrado. incluye piedras y colocación	Metros cuadrados	1.575	0,00	456,00	456,00	29%
7	Apisonado con medio mecánicos	Metros cuadrados	1.575	0,00	0,00	0,00	0%
8	Pintura de cordones a la cal	Metro lineal	700	0,00	0,00	0,00	0%
9	Cartel de obras 2 m x 1 m	Unidad	1	0,00	1,00	1,00	100%
10	Limpieza final de obras	Unidad Medida Global	1	0,00	0,00	0,00	0%

CONTRATISTA
Ing. Oscar T. Benítez D.
Ing. Oscar T. Benítez D.
Ingeniero Civil

FISCAL DE OBRAS
Arq. Fátima Galeano

Arq. Fátima Galeano Cabrera
Fiscalizadora de Obras