BOGADO CONSTRUCCIONES	Nº3.400.053-4	CERTIFICADO 2	FECHA:	21/8/2025
		PLAZO	95 DIAS	FECHA INICIO	9/6/2025
				FECHA ENTREGA	

LOTE 2: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON ACCESO A ESCUELA BASICA N°2503 NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA

							CERTIFICADO ANTERIOR		CERTIFICADO ACTUAL		ACUMULADOS	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	INC %	AVANCE	MONTO	AVANCE	MONTO	AVANCE	MONTO
1	Limpieza general del terreno de obras	metros cuadrados	1251	8.100	10.133.100	6,19	2,79	4.559.895	3,40	5.573.205	6,19	10.133.100
2	Cartel de obra	Global	1	1.368.096	1.368.096	0,84	0,38	615.643	0,46	752.453	0,84	1.368.096
3	Replanteo y marcancion de cbra, con equipamiento topográfico	metros cuadrados	1251	6.400	8.006.400	4,89	2,20	3.602.880	2,69	4.403.520	4,89	8.006.400
4	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja	metros cuadrados	1251	17.767	22.226.517	13,58	6,11	10.001.933	7,47	12.224.584	13,58	22.226.517
5	Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20m)	metros cuadrados	1251	3.804	4.758.804	2,91	1,31	2.141.462	1,60	2.617.342	2,91	4.758.804
6	Cordon Cuneta de H°A°	metros lineales	310	70.267	21.782.770	13,31	5,99	9.802.247	7,32	11.980.524	13,31	21.782.770
7	Baden de H° A° (7 mts de largo x 1 mts de ancho) e=0.15m	metros cubicos	2,15	2.096.600	4.507.690	2,75	1,24	2.028.461	1,51	2.479.230	2,75	4.507.690
8	Pavimento tipo EMPEDRADO	metros cuadrados	1095	65.633	71.868.135	43,90	19,76	32.340.661	24,15	39.527.474	43,90	71.868.135
9	Enripiado con piedra triturada de 6, sobre pavimento empedrado	metros cuadrados	1095	7.000	7.665.000	4,68	2,11	3.449.250	2,58	4.215.750	4,68	7.665.000

BOGADO CONSTRUCCIONES
César Bogado
RUC: 3400053-4

Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

10	Compactación, inicial, diaria y final	metros cuadrados	1095	5.433	5.949.135	3,63	**1,64**	2.677.111	2,00	3.272.024	3,63	5.949.135
11	Relleno y compactación para soporte de cordon cuneta	metros cubicos	100	30.647	3.064.700	1,87	**0,84**	1.379.115	1,03	1.685.585	1,87	3.064.700
12	Limpieza final	metros cuadrados	1251	1.900	2.376.900	1,45	**0,65**	1.069.605	0,80	1.307.295	1,45	2.376.900
		MONTO CONTRATO GUARANIES			**163.707.247**	100,00	45,00	73.668.261	**55,00**	**90.038.986**	100,00	163.707.247
				DESCUENTO ANTICIPO		10,00				**9.003.899**		
				RETENCION		**5,00**				**4.501.949**		
		MONTO A COBRAR GUARANIES								**76.533.138**		

BOGADO CONSTRUCCIONES
César Bogado
RUC: 3400053-4

Arnado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2021-2025
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 - E-mail: munitrp@hotmail.com

DICTAMEN

Tomas Romero Pereira, 21 de Agosto del 2025

Señor
Hernán Rivas – Intendente Municipal
Municipalidad del Distrito Tomas Romero Pereira.

I.REFERENCIA; PAGO CERTIFICADO N.º 2

Por Medio de la Presente, notifico que fue presentada por el Sr. Cesar Hermes Bogado Sosa representante de la empresa BOGADO CONSTRUCCIONES CON RUC N°3400053-4 el **CERTIFICADO DE OBRA N.º 2** de la OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON ACCESO A ESCUELA BASICA N°2503 NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA

Luego de efectuar la revisión correspondiente del certificado en referencia, se comprueba que tiene concordancia a planos y especificaciones técnicas por lo tanto se ratifica el mismo para el pago correspondiente.

Atte.

Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

Fiscal de Obra.

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2021-2025
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 - E-mail: munitrp@hotmail.com

ACTA DE MEDICIÓN Nº 1

OBRA LOTE 2: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON ACCESO A ESCUELA BASICA N°2503 NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA

CONTRATISTA: BOGADO CONSTRUCCIONES RUC N° 3.400.053-4

En el distrito de Tomás Romero Pereira, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los Veinte y un (21) días del mes de Agosto del 2025, se reúnen en representación de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, **el Arq. Amado Cabañas**, como fiscal de Obras y el **Sr. Cesar Hermes Bogado Sosa con C.I. Nº 3.400.053** representante de la firma unipersonal, **BOGADO CONSTRUCCIONES con RUC Nº 3.400.053-4** Contratista de la OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON ACCESO A ESCUELA BASICA N°2503 NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA

Suscriben el presente Acta los representantes arriba mencionados, los mismo han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Contrato y los resultados se anexan en la planilla del Certificado Nº 2.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicada más arriba.

.....

Cesar Hermes Bogado Sosa
Contratista

BOGADO CONSTRUCCIONES
César Bogado
RUC: 3400053-4

Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

.....
Fiscal de Obra