VILLSER COMERCIAL

De Carlos Marcelino Chávez Mendoza

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CÑIA. CIRATY - ZONA NANAWA con ID: 417.328

						Certificado de Obra Nro 1			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Cantidad	Precio total	Porcentaje de Ejecucion
1	72131701-002	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintetico.	Unidad	1	1.158.666	1.158.666	1,00	1.158.666	100%
2	72131701-002	Marcación y replanteo	Metro cuadrado	900	1.211	1.089.900	900,00	1.089.900	100%
3	72131701-002	Perfilado para caja de empedrado (hora máquina)	H/M	5	369.592	1.847.960	5,00	1.847.960	100%
4	72131701-002	Muro de PBC para contención lateral (0,35m de ancho)	Metros cubicos	73	343.306	25.061.338	30,00	10.299.180	30%
5	72131701-002	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta. (incluye reparación del existente)	Metros cuadrados	900	44.306	39.875.400	180,00	7.975.080	20%
6	72131701-002	Relleno y compactación para nivelacion sub-rasante	Metros cubicos	50	55.720	2.786.000	0,00	0	0%
7	72131701-002	Cordón cuneta de hormigón elaborado in situ. (ancho 0,50m)	Metros Lineal	300	68.538	20.561.400	83,40	5.713.333	30%
8	72131701-002	Limpieza periódica, final y retiro de escombros.	gl	1	1.233.066	1.233.066	0,00	0	
			Precio Total			**93.613.730**		**28.084.119**	**30%**

VILLSER COMERCIAL
RUC: 2[illegible]221 - 9
Villeta - Paraguay

Firma
Nombre: CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA
En calidad de: REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO NRO. 1	MONTO
Monto Neto Certificado Nro.1	28.084.119
Fondo de Reparo 5%	1.404.206
Saldo a Cobrar	26.679.913
Avance de obra	30%

0

Arq. José Luis Salas Rios
Reg. Prof. Nº 4368