essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

essap s.a.e.p. 05 -11- 2021 Gerencia General

COMUNICACIÓN INTERNA – D.E.F.M. – N° 188/2021

A : Gerencia General

DE : Dirección Ejecutora de Obras de Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Fernando de la Mora

REFERENCIA : **Exp. N°3880/2021 – Certif. N°14 – Set/2021 – CIA S.A.**

FECHA : 04/11/2021

Me dirijo a la Gerencia General, para remitirle el Expediente N°3880/2021, de fecha 02/11/2021, donde la COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS – CIA S.A. presenta su Certificado N°14, correspondiente al mes de setiembre/2021; frente de trabajo, en Zona Sur, del Consorcio Pitiantuta; todo dentro de lo establecido en la LPN N° 02/2020 "FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA LA CIUDAD DE FDO. DE LA MORA", ID N° 373.730, Contrato N°029/2020.

Solicitamos la autorización de la Gerencia General, para que prosigan los trámites administrativos y financieros, para dar cumplimiento a lo solicitado.

Atentamente,

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

essap
Compromiso de calidad y eficiencia

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

MESA DE ENTRADA

essap sa
02 -11- 2021
Gerencia General
Secretaria

EXPEDIENTE Nº: 3880 FECHA:

DIRIGIDO A: Secretaria General.

REMITENTE: CIA.

essap
Compromiso de calidad y eficiencia

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

MESA DE ENTRADA

GERENCIA TECNICA
03 -11- 2021
SECRETARIA
essap S.A.

EXPEDIENTE Nº: G. General FECHA: 2 NOV. 2021

essap sa

DIRIGIDO A:

REMITENTE:

- [ ] SINDICO
- [ ] S. GENERAL
- [ ] S. DIRECTORIO
- [ ] DIRECTORIO
- [ ] G. GENERAL
- [ ] S. PRIVADA
- [ ] GERENCIA FINANC.
- [ ] GERENCIA ADM.
- [x] GERENCIA TÉCNICA
- [ ] G. TEC y D. INFORMATICO
- [ ] G. TALENTO HUMANO
- [ ] G. AGUA NO CONTABILIZADO
- [ ] G. COMUNICACIÓN y MARKETING
- [ ] G. PLANEAMIENTO y GESTIÓN
- [ ] G. Transparencia y Anticorrupción
- [ ] G. DE CONTABILIDAD
- [ ] G. DE LOC
- [ ] A. DE SEGURIDAD
- [ ] G. COMERCIAL
- [ ] G. ASUNTOS JURÍDICOS
- [ ] G. Proyectos Estratégicos
- [ ] G. OPERACIONES
- [ ] G. Alcantarillado San.
- [ ] G. Comercial Regiones del Int.
- [ ] G. OPERATIVO K.I.
- [ ] G. REDES DE AGUA
- [ ] G. AUDITORIA INTERNA
- [ ] G. MECP

03/11/2021

Dr. Carlos Antonio Lopez R.
Gerente General
essap sa

essap
Compromiso de calidad y eficiencia

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

MESA DE ENTRADA

ING. CARLOS RAMÍREZ
GERENTE TECNICO
essap sa

EXPEDIENTE Nº: FECHA:

DIRIGIDO A: Derivar a la dirección de Alcantarillado.

REMITENTE:

CIA S.A.
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

00000

ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB 107 STARREGISTER

Asunción, 2 de noviembre de 2021

Ing. Natalicio Chase
Presidente
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. - ESSAP
José Berges Nº 516 casi San José,
Edificio Central ESSAP S.A.
Teléfonos: (595 21) 204918
Presente:

Nota Nº 61/2021
Ref.: ***LLAMADO Nº 02/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA. ID Nº 373.730 Lote 3- Zona 4.***
Objeto: Entrega de Certificado de Fiscalización- mes de septiembrel2021

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds., y por su intermedio a quienes corresponda, en el marco del Contrato de referencia, a efecto a efecto de remitir Certificado N°14 de la Fiscalización correspondiente al mes de septiembre/2021.

El monto de la Factura IVA incluido, es de Gs. **315.606.367** (trescientos quince millones seiscientos seis mil trescientos sesenta y siete)

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludar muy atentamente.

.....
Ing. Willian Campos Cervera
Representante Legal

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY
ESSAP S.A.
MESA DE ENTRADA
EXP. Nº: 3880
FECHA: 02 NOV 2021 HORA: 12:53
TELEFONO: (0986) 650 979
CORREO ELECTRONICO:
RECIBIDO POR: Joselina Mendoza

ESSAP S.A.
☐ SINDICO ☐ S. GENERAL ☐ S. DIRECTORIO ☐ DIRECTORIO ☑ G. GENERAL ☐ S. PRIVADA ☐ GERENCIA FINANC. ☐ GERENCIA ADM.
☐ G. TÉC. y G. INFORMÁTICO ☐ G. TALENTO HUMANO ☐ G. AGUA NO CONTABILIZADO ☐ G. COMUNICACION y MARKETING ☐ G. PLANEAMIENTO Y GESTION ☐ G. Transparencia y Anticorrupción ☐ G. DE CONTABILIDAD ☐ G. DE [illegible] ☐ G. DE [illegible]
☐ G. COMERCIAL ☐ G. ASUNTOS JURÍDICOS ☐ G. Proyectos Estratégicos ☐ G. OPERACIONES ☐ G. Alcantarillado San. ☐ G. Comercial Regiones del Int. ☐ G. OPERATIVO R. I. ☐ G. REDES de AGUA ☐ G. AUDITORIA INTERNA ☐ G. NEGOC.
Abg. Gladys Cano Huerta
Directora de Gestión Documental
essap
02 NOV. 2021

NOTA ENTREGA DE CERTIFICADO	01
ÍNDICE	02
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	03
FACTURA	05
PLANILLA DE CERTIFICACIÓN	07
CONTRATO	11
CÓDIGO DE CONTRATACIÓN	29
ACTA DE INICIO	31
LISTADO DE FUNCIONARIOS	33
PÓLIZA	35
DECLARACIÓN JURADA	54
IPS	58
FIS FIP	60

CIA S.A.
Compañía de Ingenieros Asociados S.A

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

Lote 4093006987 , Cons.: 1

SET TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270121903996

FECHA 07/10/2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80002640	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	3	CIA S.A.

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 06/11/2021

NÚMERO DE CONTROL : 85510890

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271800026408551089 0

CIA S.A.
Compañía de Ingenieros Asociados S.A.

FACTURA

CIA S.A.
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Actividades de servicios de Ingeniería
Construcción de Edificios

ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB 107

Waldino Ramón Lovera N° 540 esq. RC 3 Cnel. Mongelos
Teléf.: 021 602 926 / Asunción - Paraguay

Timbrado N° 14980509
Fecha Inicio Vigencia 19/07/2021
Fecha Fin Vigencia 31/07/2022
R.U.C.: 80002640-3

FACTURA

001-001 **Nº** 0001045

Fecha de Emisión: 02 de Noviembre del 2021 — Cond. de Venta: **CONTADO( ) CREDITO (x)**

Nombre o Razón Social: ESSAP S.A. — R.U.C. o C.I.: 80002491-6

Dirección: — Teléf.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Licitación Pública Nacional				
	N° 02/2020 "Escalización de				
	Proyecto Ejecutivo y Construcción				
	de Colectores Secundarios de				
	Alcantarillado Sanitario para				
	la ciudad de Fernando de la				
	Mora" ID N° 375730 Contrato				
	N° 29/20 Solicitud N° 14 de Pago				
	Monto cert. 350.613.741				
	Dev. Anticipo 35.067.374				
	Total 315.606.367				315.606.367
VALOR PARCIAL:					315.606.367
TOTAL A PAGAR: Trescientos quince millones seiscientos seis mil trescientos sesenta y siete					315.606.367

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) ——— (10%) 28.691.488 TOTAL: 28.691.488.-

Habilitación N° 2176 - Gráfica Color "Nueva Era" - de Ulises M. Rojas Frutos - RUC: 609201-2
Abay N° 141 c/Independencia Nacional - Teléf.: 021 326 4425 - Asunción
2 Tal. 50x3 del 001.001 al 001.100 - Julio 2021

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: "No válido para crédito fiscal"

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

essap

LLAMADO Nº 02/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA ID Nº 373.730

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

CIA. COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Dirección: Waldino R. Lovera 540 Asunción – Paraguay

E-mail: info@cia.com.py / Asunción - Paraguay

ACCREDITED Testing and Calibration Laboratory ANSI/ISO 17025 — CTASPISTER

Hoja 1/3

REMUNERACIONES

Certificado Nº: 14

Mes: sep.-21

Año: 2021

CONTRATO Nº 29/2020
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 3 de julio de 2020
MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO). G$ 5.800.000.000

NOMBRE	FUNCIÓN DEL PERSONAL	TASA/MES	TOTAL MESES/HOMBRE		MESES HOMBRE				MONEDA LOCAL				
			CONTRAC.		ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO	ACUMULADO TOTAL	SALDO A FACTURAR	TOTAL A FACTURAR	FACTURADO ANTERIOR	FACTURADO	FACTURADO ACUMULADO	SALDO A FACTURAR
Ing. William Campos Cervera	Director de Fiscalización	45.312.000	7,20	0,40	5,20	0,40	5,60	-1,60	326.246.400,00	235.622.400,00	18.124.800,00	253.747.200,00	72.499.200,00
Ing. Miguel Gonzalez	Ingeniero Fiscal Residente	27.187.200	18,00	1,00	13,00	1,00	14,00	4,00	489.369.600,00	353.433.600,00	27.187.200,00	380.620.800,00	108.748.800,00
Ing. Celina Bernal	Ingeniero Fiscal Asistente	22.656.000	18,00	1,00	13,00	1,00	14,00	4,00	407.808.000,00	294.528.000,00	22.656.000,00	317.184.000,00	90.624.000,00
Ing. José Pavón	Especialista en Geotécnia	37.760.000	3,06	0,17	2,21	0,17	2,38	0,68	115.545.600,00	83.449.600,00	6.419.200,00	89.868.800,00	25.676.800,00
Ing. Juan Carlos Bóveda	Especialista Sanitario	37.760.000	3,06	0,17	2,21	0,17	2,38	0,68	115.545.600,00	83.449.600,00	6.419.200,00	89.868.800,00	25.676.800,00
Dr. Ramón Fogel	Especialista Social	37.760.000	3,06	0,17	2,21	0,17	2,38	0,68	115.545.600,00	83.449.600,00	6.419.200,00	89.868.800,00	25.676.800,00
Ing. Alfredo Lampert	Especialista Ambiental y Social	37.760.000	3,06	0,17	2,21	0,17	2,38	0,68	115.545.600,00	83.449.600,00	6.419.200,00	89.868.800,00	25.676.800,00
Ing. Miguel Angel Centurión	Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	37.760.000	3,06	0,17	2,21	0,17	2,38	0,68	115.545.600,00	83.449.600,00	6.419.200,00	89.868.800,00	25.676.800,00
Ing. Axel Cid	Especialista Electromecanico	37.760.000	3,06	0,17	2,21	0,17	2,38	0,68	115.545.600,00	83.449.600,00	6.419.200,00	89.868.800,00	25.676.800,00
Econ. César Pastore	Especialista Financiero	37.760.000	3,06	0,17	2,21	0,17	2,38	0,68	115.545.600,00	83.449.600,00	6.419.200,00	89.868.800,00	25.676.800,00
Tito Martinez	Topografo 1	11.611.653	18,00	1,00	13,00	1,00	14,00	4,00	209.009.754,00	150.951.489,00	11.611.653,00	162.563.142,00	46.446.612,00
Lic. Felix Barrios	Topografo 2	11.611.653	18,00	1,00	13,00	1,00	14,00	4,00	209.009.754,00	150.951.489,00	11.611.653,00	162.563.142,00	46.446.612,00
Lí. Nadia Borda	Técnico Social 1	11.611.653	18,00	1,00	13,00	1,00	14,00	4,00	209.009.754,00	150.951.489,00	11.611.653,00	162.563.142,00	46.446.612,00
Lic. Laura Gomez	Técnico Social 2	11.611.653	18,00	1,00	13,00	1,00	14,00	4,00	209.009.754,00	150.951.489,00	11.611.653,00	162.563.142,00	46.446.612,00
Leandro Guerreros	Técnico de Suelo 1	11.611.653	18,00	1,00	13,00	1,00	14,00	4,00	209.009.754,00	150.951.489,00	11.611.653,00	162.563.142,00	46.446.612,00
Arturo Cáceres	Técnico de Suelo 2	11.611.653	18,00	1,00	13,00	1,00	14,00	4,00	209.009.754,00	150.951.489,00	11.611.653,00	162.563.142,00	46.446.612,00
Ing. Leticia Díaz	Técnico Ambiental 1	11.611.653	18,00	1,00	13,00	1,00	14,00	4,00	209.009.754,00	150.951.489,00	11.611.653,00	162.563.142,00	46.446.612,00
Ing. Patricia Vazquez	Técnico Ambiental 2	11.611.653	18,00	1,00	13,00	1,00	14,00	4,00	209.009.754,00	150.951.489,00	11.611.653,00	162.563.142,00	46.446.612,00
Ing. Rodrigo Aquino	Técnico Técnico de Seguridad y Salud 1	11.611.653	18,00	1,00	13,00	1,00	14,00	4,00	209.009.754,00	150.951.489,00	11.611.653,00	162.563.142,00	46.446.612,00
Ing. Amb. Ana Martinez	Técnico Técnico de Seguridad y Salud 2	11.611.653	18,00	1,00	13,00	1,00	14,00	4,00	209.009.754,00	150.951.489,00	11.611.653,00	162.563.142,00	46.446.612,00
Luis Bernalt	Ayudante de Topografía 1	4.838.189	18,00	1,00	13,00	1,00	14,00	4,00	87.087.402,00	62.896.457,00	4.838.189,00	67.734.646,00	19.352.756,00
Santiago Godoy	Ayudante de Topografía 2	4.838.189	18,00	1,00	13,00	1,00	14,00	4,00	87.087.402,00	62.896.457,00	4.838.189,00	67.734.646,00	19.352.756,00
Ing. Nora Centurión	Ingeniero Asistente de Gabinete	13.593.600	18,00	1,00	13,00	1,00	14,00	4,00	244.684.800,00	176.716.800,00	13.593.600,00	190.310.400,00	54.374.400,00
Silvia Mendoza	Administrador	7.552.000	18,00	1,00	13,00	1,00	14,00	4,00	135.936.000,00	98.176.000,00	7.552.000,00	105.728.000,00	30.208.000,00
Bianca Fernandez	Secretaria	4.451.134	18,00	1,00	13,00	1,00	14,00	4,00	80.120.412,00	57.864.742,00	4.451.134,00	62.315.876,00	17.804.536,00
Hernan Cardozo/ Francisco Arrellaga	Choferes	4.451.134	36,00	2,00	26,00	2,00	28,00	8,00	160.240.824,00	115.729.484,00	8.902.268,00	124.631.752,00	35.609.072,00
	TOTAL		370,62	20,59	267,67	20,59	288,26	82,36	4.917.497.576	3.551.[illegible]3.030	273.194.3[illegible]0	3.824.720.340	1.092.777.240

Ing. William Campos Cervera
CIA S.A.

Top. Nestor P. Roa Casco
ESSAP S.A.

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

ESSAP

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

LLAMADO Nº 02/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA. ID Nº 373.730

CIA

COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Direccion. Waldino R. Lovera 540 Asuncion – Paraguay
E-mail: info@cia.com.py / Asuncion - Paraguay

Hoja 2/3

GASTOS REEMBOLSABLES

Certificado Nº: 14

Mes: sep.-21

Año: 2021

CONTRATO N° 29/2020
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3 de julio de 2020
MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO): GS 5.800.000.000

Item	DESCRIPCIÓN	MONTO Gs/USD	CANTIDADES UNIDAD	CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO	ACUMULADO TOTAL	SALDO A FACTURAR	MONEDA LOCAL TOTAL A FACTURAR	FACTURADO ANTERIOR	MONTO	FACTURADO ACUMULADO	SALDO A FACTURAR
1	Estudios Especiales y de Revisión de Proyecto Ejecutivo	60.000.000	gl	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	60.000.000	60.000.000,00	0	60.000.000	0
2	Informe Inicial	1.000.000	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	1.000.000	0
3	Informe Mensual	2.000.000	un	18,00	13,00	1,00	14,00	4,00	36.000.000	26.000.000,00	2.000.000,00	28.000.000	8.000.000
4	Informe Final	3.000.000	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.000.000	0,00	0,00	0	3.000.000
5	Alquiler de Oficina	10.000.000	mes	18,00	13,00	1,00	14,00	4,00	180.000.000	130.000.000,00	10.000.000,00	140.000.000	40.000.000
6	Suministros y Materiales	3.000.000	mes	18,00	13,00	1,00	14,00	4,00	54.000.000	39.000.000,00	3.000.000,00	42.000.000	12.000.000
7	Equipo Informatico	30.000.000	gl	1,00	0,78	0,06	0,84	0,16	30.000.000	23.400.000,00	1.800.000,00	25.200.000	4.800.000
8	Mobilario	15.000.000	gl	1,00	0,78	0,06	0,84	0,16	15.000.000	11.700.000,00	900.000,00	12.600.000	2.400.000
9	Alquiler de Equipo Planialtimétrico	4.000.000	mes	18,00	13,00	1,00	14,00	4,00	72.000.000	52.000.000,00	4.000.000,00	56.000.000	16.000.000
10	Alquiler de Equipo de Laboratorios (Suelo y Hormigón)	10.000.000	mes	18,00	13,00	1,00	14,00	4,00	180.000.000	130.000.000,00	10.000.000,00	140.000.000	40.000.000
11	Alquiler de Camionetas	8.000.000	mes	18,00	13,00	1,00	14,00	4,00	144.000.000	104.000.000,00	8.000.000,00	112.000.000	32.000.000
12	Mantenimiento	1.200.000	mes	18,00	13,00	1,00	14,00	4,00	21.600.000	15.600.000,00	1.200.000,00	16.800.000	4.800.000
13	Combustible	1.800.000	mes	18,00	13,00	1,00	14,00	4,00	32.400.000	23.400.000,00	1.800.000,00	25.200.000	7.200.000
14	Seguro	1.200.000	mes	18,00	13,00	1,00	14,00	4,00	21.600.000	15.600.000,00	1.200.000,00	16.800.000	4.800.000
15	Comunicación e Internet	1.700.000	mes	18,00	13,00	1,00	14,00	4,00	30.600.000	22.100.000,00	1.700.000,00	23.800.000	6.800.000
16	Gastos Notariales	5.302.424	gl	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5.302.424	5.302.424,00	0,00	5.302.424	0
	TOTAL								886.502.424	659.102.424	45.600.000	704.702.424	181.800.000

Ing. William Cárdenas Cervera
CIA S.A.

Top. Nestor Roa
ESSAP S.A.

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap

LLAMADO Nº 02/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA. ID Nº 373.730

CIA S.A.
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS
Dirección: Waldino R. Lovera 540 Asunción – Paraguay
E-mail: info@cia.com.py / Asunción - Paraguay

RESUMEN
Certificado Nº: 14

Mes: sep.-21
Año: 2021

CONTRATO Nº 29/2020
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3 de julio de 2020
MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO): GS 5.800.000.000

CONCEPTO	Contractual Gs	Presente Gs	Anterior Gs	Acumulado Gs	Saldo Gs
COSTOS DIRECTOS					
1. Remuneraciones	4.917.497.576	273.194.310	3.551.526.030	3.824.720.340	1.092.777.236
2. Gastos Reembolsables	882.502.424	45.600.000	659.102.424	704.702.424	177.800.000
TOTAL (sin IVA)	**5.272.727.273**	**318.794.310**	**4.210.628.454**	**4.529.422.764**	**743.304.509**
I.V.A.	527.272.727	31.879.431	421.062.845	452.942.276	74.330.451
DEVOLUCIÓN ANTICIPO	580.000.000	35.067.374	464.819.129	499.886.503	80.113.497
FACTURACIÓN	**5.800.000.000**	**315.606.367**	**3.535.659.436**	**4.482.478.537**	**737.521.463**

DETALLE DE LAS FACTURAS

	MONEDA LOCAL
Monto Certificado Nº 14 c/ IVA	**350.673.741 Gs.**
Devolución del Anticipo c/ IVA	**35.067.374 Gs.**
Total	**315.606.367 Gs.**

Ing. Willian Campos Cervera
CIA S.A.

Top. Néstor R. Roa Casco
ESSAP S.A.
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

TOP. NESTOR P. ROA CASCO