COMANDO DE LA FUERZA AEREA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Jefatura

ACTA DE MEDICION Nº 1 - MES NOVIEMBRE 2019			OBRA:	LOTE Nº 4 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SALON AUDITORIO BALLIVIAN DEL GAT			
CONTRATISTA: ING DIEGO SZKLARKIERVICZ			UNIDAD	IBA			
CONTRATO Nº 103/2019			FECHA DE INICIO: 15/11/2019				
ANTICIPO FINANCIERO: 0			FECHA DE TERMINACION: 30/12/2019				
PLAZO DE OBRA: 45 dias							
Items	Descripcion de rubros	UN	Cantidad Contrato	Cantidad Actual	Precio Unitario	Monto Actual	Porcentaje de Ejecucion
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SALON AUDITORIO BALLIVIÁN DEL GAT						
1	Servicio de Demolición						
1.1	DESMONTE DE PISO CON ACARREO	Metros cuadrados	185	185	6.500	1.202.500	100%
1.2	DESMONTE DE CIELORASO	Metros cuadrados	255	255	12.000	3.060.000	100%
2	Contrapiso y pisos						
2.1	CARPETA ALISADA BASE PARA PISO	Metros cuadrados	185	185	35.000	6.475.000	100%
2.2	PISO CERAMICO PORCELANATO	Metros cuadrados	185	185	204.000	37.740.000	100%
2.3	BORDE METALICO PARA PELDA?O	Metro lineal	1		820.000	0	0%
3	REVOQUE DE PAREDES	Metros cuadrados	25	25	40.000	1.000.000	100%
4	Pinturas					0	100%
4.1	LATEX DE PAREDES INTERIORES	Metros cuadrados	340		40.000	0	0%
4.2	PINTURA DE BARANDA METALICA	Unidad Medida Global	1		400.000	0	0%
5	Mantenimiento y Reparación de Techo						
5.2	CIEL.ORASO DE PVC	Metros cuadrados	255	255	80.000	20.400.000	100%
6	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Electricas						
6.1	INSTALACION ELECTRICA	Unidad Medida Global	1	1	2.750.000	2.750.000	100%
6.2	ARTEFACTOS LUMINICOS LAMPARA TIPO LED 20W	Unidad	19		120.000	0	0%
7	Retiro de escombros en contenedores	Unidad Medida Global	1	1	2.450.000	2.450.000	100%
8	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	Unidad Medida Global	1		3.050.000	0	0%
TOTAL						75.077.500	

FISCALIZADOR DE OBRAS
WALTER INSAURRALDE
TCNEL DCEM

FIRMA COMERCIAL
DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

REPRESENTANTE CONTROL INTERNO
Claudelino Pereira
SIA Tec

JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA