MDP
MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral

CONSTRUCCIÓN DE SEDES DEL INTERIOR PARA HORQUETA, CONCEPCIÓN Y SAN JUAN BAUTISTA		RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO DE OBRA N° 2
PLURIANUAL - AD REFERENDUM ID N° 371.634		
CONTRATISTA	CONTRATANTE	27/ABR al 27/MAY
G.C.A S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL	MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA - M. D. P.	
RUC Nº: 80027085 -1	RUC Nº: 80070094-5	

DATOS DEL CONTRATO	FECHAS	PLAZOS	AVANCES DE LA OBRA	
Licitación Pública Nacional N°: 08/2019	Inicio Plazo de Ejecución: 27/01/2020	Plazo de Entrega de la Obra: 7 Meses	Ejecutado:	11,35%
Aprobado por Res. D.G. N° 2448/19 - 06 de diciembre del 2019	Fecha de Entrega de la Obra: 27/08/2020		Previsto:	15,26%

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS								
A.1	Presente contrato	100,00%	20.851.956.057	6,15%	1.281.628.963	5,20%	1.084.878.962	11,35%	2.366.507.925
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**20.851.956.057**	**6,15%**	**1.281.628.963**	**5,20%**	**1.084.878.962**	**11,35%**	**2.366.507.925**
B	**DEDUCCIONES A LA FECHA**	**IMPORTE AUTORIZADO**		**HASTA CERT. ANTERIOR**		**PRESENTE CERTIFICADO**		**TOTAL CERTIFICADO**	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	4.170.391.211	6,15%	256.325.793	5,20%	216.975.792	11,35%	473.301.585
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	1.042.597.803	6,15%	64.081.448	5,20%	54.243.948	11,35%	118.325.396
B.3	Otras deducciones	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
	Total Deducciones - (B)	**100,00%**	**5.212.989.014**	**12,29%**	**320.407.241**	**5,20%**	**271.219.740**	**11,35%**	**591.626.981**
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								**813.659.222**
C.2	MULTAS								0
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2)								**813.659.222**

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS.-

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante legal
GCA S.A. - Servicio de Ingeniería Integral

Ing. Víctor Miranda
Fiscal de Obra
Ministerio de la Defensa Pública

Ing. Miguel Alberto Delorme
Director de Obra

Ing. Miguel Alberto Delorme
Director de Obra
GCA S.A. - Servicio de Ingeniería Integral