MUNICIPALIDAD
Bella Vista
ITAPÚA - PARAGUAY

(0767) 240 219 - 0985 700977
municipalidad@bellavista.gov.py
0404/2023 www.bellavista.gov.py
Ruta VI-Km 45-Bella Vista-Itapúa-Paraguay

Bella Vista, 06 de Febrero de 2023

Señor:
Euclides De Godois
Intendente Municipal
Bella Vista
Presente:

Tenemos a bien dirigimos a Usted a fin de poner a su consideración el siguiente:

INFORME TECNICO FINANCIERO

Con Referencia: Construcción de VEREDAS SOBRE AVENIDA GENERAL MARCIAL SAMANIEGO, Contrato N° 14-2022 ID **N° 415.695**, que está siendo Ejecutada por la Empresa ZARZA CONSTRUCCIONES, representada por el Sr Ceferiano Zarza, con un Plazo de 96 días corridos.

En Fecha la obra se encuentra con un avance de 100%, cumpliendo con lo establecido en los planos y PBC.

INFORME FINANCIERO

Contrato Adjudicado – Fecha 19/09/2022 ..... 319.872.000.-
Anticipo Nº 1 – Fecha 26/09/2022..... 63.974.400.-

Certificado N°1 – Avance de Obra 110.774.872.-
Certificado N°2 – Avance de Obra 84.729.680.-
Certificado N° 3 – Recepción Provisoria de Obra..... 44.400.092.-
Certificado N° 4 – Recepción Definitiva de Obra 15.992.956.-

Saldo a Cobrar 0.-
Obs:
Descuento de Anticipo de Obra (s/ Porcentaje Certificado de Avance Numero 1 – Avance de obra) 29.539.794.-
Fondo de Reparo 5% 7.384.949.-
Descuento de Anticipo de Obra (s/ Porcentaje Certificado de Avance Numero 2 – Avance de obra) 22.594.581.-
Fondo de Reparo 5% 5.648.645.-
Descuento de Anticipo de Obra (s/ Porcentaje Certificado N° 3 Recepción Provisoria de Obra) 11.840.025.-
Fondo de Reparo 5% 2.960.006.-

Pago a efectuarse en concepto de Certificado N° 4 – Recepción Definitiva de Obra Fondo de Reparo, la suma de Guaraníes Quince millones novecientos noventa y dos mil novecientos cincuenta y seis **(Gs 15.992.956).**

Sin otro Particular le Saludo Atentamente

Ing. René Ayala
Fiscal de Obras

René V. Ayala Maidana
Ing. Civil
Reg. MOPC N° 1.886

Autorizado por

Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD
Bella Vista
ITAPÚA - PARAGUAY

(0767) 240 219 - 0985 700977
municipalidad@bellavista.gov.py
0404/2023www.bellavista.gov.py
Ruta VI-Km 45-Bella Vista-Itapúa-Paraguay

ARCHIVOS FOTOGRAFICOS

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

René V. Ayala Maidana
Ing. Civil
Reg. MOPC N° 1.886

CERTIFICADO DE OBRA N°: 04 - Recepcion Definitiva Fondo Reparo

OBRA:	CONSTRUCCION DE VEREDA SOBRE AVENIDA GENERAL MARCIAL SAMANIEGO L.C.O. , ID N°: 415.695 - CONTRATO N° 14/2.022
CONTRATANTE:	Municipalidad de Bella Vista RUC 80001269-0
CONTRATISTA:	ZARZA CONSTRUCCIONES
FISCALIZACIÓN:	ING. RENE AYALA MAIDANA
MONTO DE CONTRATO:	₲ 319,872,000

CERTIFICADO DE OBRA N°: 04 - Recepcion Definitiva Fondo Reparo	**₲ 15,992,956**

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

René V. Ayala Maidana
Ing. Civil
Reg. MOPC N° 1.886

Construcciones Zarza
de Ceferiano Zarza
R.U.C.: 2296529 - 7

L.C.O. , ID N°: 415.695 - CONTRATO N° 14/2.022

CONSTRUCCION DE VEREDA SOBRE AVENIDA GENERAL MARCIAL SAMANIEGO

RESUMEN DE CERTIFICADO

ACTA DE MEDICION PERIODO: 16/12/2022 HASTA 15/1/2023 30 DIAS

CERTIFICADO DE OBRA N°: 04 - Recepcion Definitiva Fondo Reparo

Contratista: ZARZA CONSTRUCCIONES

Representante Legal: Ceferiano Zarza

Contratante: Municipalidad de Bella Vista

Localidad: DISTRITO DE BELLA VISTA

Fiscalización: ING. RENE AYALA MAIDANA

Plazo de Construcción: DE 26/09/2022 al 31/12/2022

Fecha: 6/2/2023

SEGÚN CONTRATO			AVANCE FINANCIERO			% Total Acumulado
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN DE LOTES	MONTO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO TOTAL	
1	CONSTRUCCION DE VEREDA SOBRE AVENIDA GENERAL MARCIAL SAMANIEGO	319,872,000	319,872,001	-	319,872,000	100.00%
	TOTAL:	319,872,000	319,872,001	-	319,872,000	100.00%

NETO A CERTIFICAR	239,904,644				
FONDO REPARO (5,0 %)	15,992,956	15,992,956	-	15,992,956	5.00%
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO (20%)	63,974,400	63,974,400		63,974,400	20.000%
PAGO DE FONDO DE REPARO (5,0%)	0			-	
TOTALES DEL PRESENTE PERIODO DE CONTRATO A COBRAR	319,872,000	239,904,645	-	239,904,644	75.00%

Son Guaranies: CERO.-

FISCALIZACIÓN

Rene V. Ayala Maidana
Ing. Civil
Reg. MOPC N° 1.886

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS - MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

CONTRATISTA

Construcciones Zarza
de Ceferiano Zarza
R.U.C.: 2296529 - 7

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPÚA - INTENDENTE

CONTRATANTE

EUCLIDES DE GODOIS
Intendente Municipal
Bella Vista - Itapúa

L.C.O., ID N°: 415.695 - CONTRATO N° 14/2.022

CONSTRUCCION DE VEREDA SOBRE AVENIDA GENERAL MARCIAL SAMANIEGO

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA

PERIODO DE CERTIFICACIÓN: 16/12/2022 HASTA 15/1/2023 30 DIAS

CERTIFICADO DE OBRA N°: 04 - Recepcion Definitiva Fondo Reparo

Contratista: ZARZA CONSTRUCCIONES
Representante Legal: Ceferiano Zarza
Contratante: Municipalidad de Bella Vista
Localidad: DISTRITO DE BELLA VISTA
Fiscalización: ING. RENE AYALA MAIDANA

Fecha: 6/2/2023

CONSTRUCCION DE VEREDA SOBRE AVENIDA GENERAL MARCIAL SAMANIEGO

N°	CODIGO DE CATALOGO	Rubros	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total Contrato	Avance fisico en cantidad			En montos			% Total Acumulado
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente certificado	Acumulado Actual	
1	72101703-002	Señalizacion de obra	gl	1.00	1.622.114	1.622.114	1.0	-	1.0	1.622.114	-	1.622.114	100.0%
2	72101703-002	Replanteo	m2	2.390.09	3.525	8.425.067	2.390.1	-	2.390.1	8.425.067	-	8.425.067	100.0%
3	72101703-002	Demolición de piso existente con perfilado para base de piso e=7cm	m2	2.390.09	6.975	16.670.878	2.390.1	-	2.390.1	16.670.878	-	16.670.878	100.0%
4	72101703-002	Colocación adoquin rectangular negro/rojo con preparación de base de asiento	m2	2.390.09	109.011	260.546.101	2.390.1	-	2.390.1	260.546.101	-	260.546.101	100.0%
5	72101703-002	Retiro, desarmado de tejido en ochava	ml	13.50	7.525	101.588	13.5	-	13.5	101.588	-	101.588	100.0%
6	72101703-002	Demolición de cordón	ml	46.00	4.325	198.950	46.0	-	46.0	198.950	-	198.950	100.0%
7	72101703-002	Reposición de tejido	ml	10.10	143.217	1.446.492	10.1	-	10.1	1.446.492	-	1.446.492	100.0%
8	72101703-002	Reconstrucción de Cordón con ladrillo laminado de 21 agujeros	m2	110.00	96.540	10.619.400	110.0	-	110.0	10.619.400	-	10.619.400	100.0%
9	72101703-002	Demolición de Cantero	ml	22.00	26.775	589.050	22.0	-	22.0	589.050	-	589.050	100.0%
10	72101703-002	Demolición de Muralla	m²	55.00	26.250	1.443.750	55.0	-	55.0	1.443.750	-	1.443.750	100.0%
11	72101703-002	Desmonte manual de tierra	m³	45.00	36.375	1.636.875	45.0	-	45.0	1.636.875	-	1.636.875	100.0%
12	72101703-002	Extracción de Raices	un	5.00	115.000	575.000	5.0	-	5.0	575.000	-	575.000	100.0%
13	72101703-002	Construcción de Muro de ladrillo de 30cm, altura 50 cm.	m2	11.00	143.998	1.583.978	11.0	-	11.0	1.583.978	-	1.583.978	100.0%
14	72101703-002	Reconstrucción de muro de piedra bruta e=30cm en ochava	m2	5.00	157.643	788.215	5.0	-	5.0	788.215	-	788.215	100.0%
15	72101703-002	Construcción de Registro Pluvial	un	2.00	195.687	391.374	2.0	-	2.0	391.374	-	391.374	100.0%
16	72101703-002	Reja de protección	ml	6.50	307.363	1.997.860	6.5	-	6.5	1.997.860	-	1.997.860	100.0%
17	72101703-002	Reparación y revoque de cordón existente (altura promedio 20cm)	m2	10.00	36.976	369.760	10.0	-	10.0	369.760	-	369.760	100.0%
18	72101703-002	Reparación cordón y acondiconamiento boca calle	ml	31.50	64.798	2.041.137	31.5	-	31.5	2.041.137	-	2.041.137	100.0%
19	72101703-002	Construccion de columnas H°A° en muralla a reparar	m3	1.00	931.694	931.694	1.0	-	1.0	931.694	-	931.694	100.0%
20	72101703-002	Reparación y revoque de muro de contención	m2	62.00	28.601	1.773.262	62.0	-	62.0	1.773.262	-	1.773.262	100.0%
21	72101703-002	Tapa de registros de H°A° de la Junta de Saneamiento	m3	0.60	1.680.475	1.008.285	0.6	-	0.6	1.008.285	-	1.008.285	100.0%
22	72101703-002	Construcción de cordón simple de H° in situ	ml	48.00	78.912	3.787.776	48.0	-	48.0	3.787.776	-	3.787.776	100.0%
23	72101703-002	Limpieza final y Retiro de escombros y tierra	gl	1.00	1.323.395	1.323.395	1.0	-	1.0	1.323.395	-	1.323.395	100.0%
						319.872.000				319.872.001	-	319.872.000	100.00%

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

René Ayala Maidana
Ing. Civil
Reg. MOPC N° 1.886

FISCALIZACION

CONTRATISTA

Construcciones Zarza
de Ceferiano Zarza
R.U.C.: 2296529 - 7

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPÚA
INTENDENTE

CONTRATANTE

EUCLIDES DE GODOIS
Intendente Municipal
Bella Vista - Itapúa