SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
SOCIEDAD ANONIMA

KM.8 ACARAY- FRACCION VISTA DEL LAGO
CIUDAD DEL ESTE – PARAGUAY
TEL: 0983-613715 - e-mail:
sanfrancisco.emp@gmail.com

# CERTIFICADO N° 1

## LPN N° 03/2025 - CONTRATO N° 06/2026 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y CANALIZACIONES - ID N° 476974

OBRA: **LOTE 80: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y DESAGUE PLUVIAL** **FECHA: 05/ 06/ 2026**

UBICACIÓN: **FRACCIÓN PARQUE DEL MONDAY - KM 10 MONDAY** **HOJA: 1/1**

| | | ADJUDICACION | | | | CERTIFICADO N° 1 | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANT. | TOTAL MONTO | CANT. |
| 1 | Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital.(Según EE.TT.) | un | 1,00 | 2.039.741 | 2.039.741 | 1,00 | 2.039.741 | 0,00 |
| 2 | Replanteo y marcación. (Según EE.TT.) | m2 | 4782,00 | 4.940 | 23.623.080 | 1.648,00 | 8.141.120 | 3.134,00 |
| 3 | Preparación de terreno. (Según EE.TT.) | m2 | 4782,00 | 7.903 | 37.792.146 | 1.648,00 | 13.024.144 | 3.134,00 |
| 4 | Remoción de empedrado. (Según EE.TT.) | m2 | 84,00 | 20.909 | 1.756.356 | 42,00 | 878.178 | 42,00 |
| 5 | Relleno y compactación. (Según EE.TT.) | m3 | 204,00 | 63.811 | 13.017.444 | 102,00 | 6.508.722 | 102,00 |
| 6 | Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.) | m2 | 4080,00 | 60.460 | 246.676.800 | 1.442,00 | 87.183.320 | 2.638,00 |
| 7 | Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.) | ml | 1173,00 | 44.000 | 51.612.000 | 410,00 | 18.040.000 | 763,00 |
| 8 | Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.) | m3 | 56,70 | 1.494.541 | 84.740.475 | 10,30 | 15.393.772 | 46,40 |
| 9 | Provision y colocacion de triturada sexta. (Según EE.TT.) | m3 | 41,00 | 126.651 | 5.192.691 | 0,00 | 0 | 41,00 |
| 10 | Servicio de limpieza general de la construcción. (Según EE.TT.) | gl | 1,00 | 2.095.600 | 2.095.600 | 0,00 | 0 | 1,00 |
| **TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO** | | | | | **468.546.333** | | **151.208.997** | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1** | 151.208.997 | **32,27%** |
| **DEVOLUCION ANTICIPO 20%** | -30.241.799 | |
| **RETENCION CAUCIONAL 5%** | -7.560.450 | |
| **TOTAL MONTO A PERCIBIR** | **113.406.748** | |

**SON GUARANIES: CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO.----------**

**POR LA MUNICIPLAIDAD DE CIUDAD DEL ESTE**

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

Ciudad del Este Municipio MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE Dirección de Area Urbana

**INGE. KEVIN GIMENEZ ARCE**
Fiscal de Obra

**ING. ABIGAIL ALEGRE**
Jefa
Div. Fiscalización de Obra

**ARQ. JUAN CABRERA**
Director
Dirección de Area Urbana

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA**

Richard Lopez

**SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.**
Richard Samuel Lopez Cantero
Contratista

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A. RUC: 80039267-1

Scanned with CamScanner