CONFORTEC

S.G. N° 4076

Fecha, 17 de mayo de 2022

Señores
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - SENASA
At. ING. SARA LOPEZ, Directora
Presente

Ref.: CERTIFICADO 18 – CONTRATO N° 11 / 2021
"CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS" - MODALIDAD CONTRATO MARCO
COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 07 / 2020
RESOLUCION SG N° 063 DE 08/02/2021
ID N° 384.848

Por medio de la presente nota presentamos las carpetas del Certificado N° 18 / OBRA CIVIL correspondientes al periodo ABRIL / 2022, del Contrato de referencia.-

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

Ing. Cesar B. Miranda G.
Representante Legal
CONFORTEC S.R.L.
Picuiba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

Ing. Cesar Blas Miranda G.
Representante Legal

Adjuntamos: 1 original y 2 copias

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID-FONPRODE
Recibido por: Elena
Fecha: 18-05-2022 N° 1272 Hora: 10:00
Obs.:

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N°: 8983
Fecha: 17 MAY 2022
Firma: 9:30

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

Proyecto de Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y Comunidades Rurales e Indigenas del Paraguay

rato de Préstamo N° 3601/OC-PR Banco Interamericano de Desarrollo - BID Convenio de Crédito Oficial del Reino de España. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID - FONPRODE

CONFORTEC S.R.L - CONTRATO N° 11/2021 - LOTE N°1

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N° 18 - OBRA CIVIL

PERIODO: Abril-2022

SUMEN GENERAL

°	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	ZONA 1 - NORTE REGION ORIENTAL	Concepción, Amambay y San Pedro-Norte	1.773.267.717	21,30%	4,01%	25,31%	377.729.361	71.133.900	448.863.261
	ZONA 2 - ESTE REGION ORIENTAL	Canindeyu, Alto Paraná y Caaguazú-Este	1.773.267.717	51,02%	6,68%	57,70%	904.688.440	118.427.446	1.023.115.886
	ZONA 3 - SUR REGION ORIENTAL	Caazapá, Itapúa, Misiones, Ñeembucu y San Ignacio	1.773.267.717	107,23%	4,99%	112,22%	1.901.393.993	88.504.333	1.989.898.326
	TOTAL DEL CONTRATO		**5.319.803.151**	59,84%	5,23%	65,07%	**3.183.811.794**	**278.065.679**	**3.461.877.473**
	DUCCIONES A LA FECHA								
1	MULTAS								
2	20% DEVOLUCIÓN ANTICIPO		1.063.960.630	59,84%	5,23%	65,07%	636.762.359	55.613.136	692.375.495
3	5% RETENCION CAUCIONAL		265.990.158	59,84%	5,23%	65,07%	159.190.589	13.903.284	173.093.873
	TOTAL DEDUCCIONES		**1.329.950.788**				**795.952.948**	**69.516.420**	**865.469.368**
	MONTO NETO A PAGAR (A - B)						**2.387.858.846**	**208.549.259**	**2,596.408.105**

n Guaranies: Doscientos ocho millones quinientos cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta y nueve.-Iva inc.

Ing. Cesar B. Miranda G.
Representante Legal

Ing. Cesar Miranda G.
REPRESENTANTE LEGAL

FISCALIZACIÓN

ING. SERGIO SANTOS
SUPERVISOR DE OBRAS
UCP SENASA - BID 3601 - FONPRODE

CONFORTEC S.R.L.
Picuiba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

Picuiba 517 c/ Ballivian, Luque. Tel/Cel: 0984 790.900
Email: confortec2@gmail.com Web: www.confortec.com.py