ADQUISICIÓN DE CAMION VOLQUETE Y MINIBUS

En la ciudad de Caacupé, capital del Departamento de Cordillera, a los 27 días del mes de diciembre del año 2019, siendo las 11:00 hs, en la Gobernación de Cordillera, sito en Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen_ Caacupé, se realiza la ENTREGA DE BIENES correspondiente al llamado a LPN N° 07/2019 **ADQUISICIÓN DE CAMION VOLQUETE Y MINIBUS** para el presente acto se encuentran presentes por la Gobernación de Cordillera el Lic. Denis Braulio Roa León; encargado de la Secretaria de Obras Públicas y el Sr. Roberto Leiva encargado del Departamento de Bienes Patrimoniales y por la Empresa Adjudicada el **Sr. Edgar Rubén Armoa Vera .** con C.I. N° **3983068**. ----------

A continuación, se detallan los bienes recepcionados:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Marca	PROCEDENCIA	Unidad de medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
3	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DEL ÍTEMS 3 VOLQUETE** CAACIDAD 12M3 DESCRIPCION *LARGO INTERIOR:5000MM *ANCHO INTERIOR:2500MM *ALTURA INTERIOR: STD ACCESORIOS *GUADABARROS *PARAGOLPETRASERO *PRTECTOR DE CABINA *PORTA AUXILIO *PINTURA: LIMPIEZA FOSFATO, ANTIOXIDO Y DE ACABADO MATERIAL: ACERO AL CARBONO ASTM A 36-SOLDADURA MIG MAG EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO * BOMBA DE ENGRANAJES *PRESION DE TRABAJO 120KG/CM2 *CIRCUITO CERRADO DE ACITE *ACEITE ISO 68 *2(DOS) CILINDRADA HIDRAULICOS O/6 *CON TOMA DE FUERZA TIPO CONTRUCTIVO *CAJA DE CARGA EN CHAPA DE 4 MM *CHASIS TIPO "U" EN CHAPA DE 8MM *SOPOTE DEL CILINDRO EN CHAPA DE 12.7MM *PERFILES DE REFUERZO EN CHAPA DE 4MM *TAPA TRASERA CON PERNOS Y BUJES TEMPLADOS, ABERURA AUTOMATICA *SISTEMA DE VOLETO, INCLINACION DE DESCARGA HASTA 45 GRADOS * PUERTA TRASERA DE ABERTURA SEMI AUTOMATICA *CONTIROREMOLQUESENCILLO	PHOENIX	PARAGUYA	unidad	1	65.000.000	65.000.000
4	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DEL ÍTEMS 4 MONTAJE DE TERCER EJE CON ELÁSTICO A CAMIÓN**	PHOENIX	PARAGUYA	unidad	1	53.900.000	53.900.000

ACEROS PHOENIX S.A.
RUC: 80071602-7

DIRECCIÓN PATRIMONIO CORDILLERA

GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO CORDILLERA
Secretaría de Obras Públicas

	Detalles: . Reforzar chasis con travesaño remachados . Suspensión con soporte, balanza, ballestas • Con 4 llantas 22.5x 8.25 - **CON CUBIERTAS** • Eje con freno a aire • Levanta eje neumático del Truck (accionado desde la cabina). • Pintura antióxido y de acabado • **ACORDE ENTRE EJE DE CHASIS A CAMION** **REPOSICIONACIENTO DE TRAVESAÑOS**						
	Precio Total de los ítems 3 y 4						118.900.000

Se menciona que con la entrega de los bienes descriptos en los párrafos anteriores la empresa **ACEROS PHOENIX S.A.**, ha cumplido sustancialmente con lo establecido en la **CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LOS BIENES.** del contrato Nº 106/2019 suscrito con la Institución Departamental. ----------

Los bienes han sido verificados por las personas competentes dejándose constancia de que los mismos concuerdan con los solicitados por la Gobernación y con las marcas ofertadas y adjudicadas. ----------

Habiendo realizado todos los procesos administrativos y en prueba de conformidad; se procede a la firma del presente documento en tres copias de un mismo tenor por las personas mencionadas anteriormente. ----------

GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO CORDILLERA Secretaría de Obras Públicas

Lic. Denis Braulio Roa León
Secretaria de Obras Públicas

Sr. Edgar Rubén Armoa Vera
ACEROS PHOENIX S.A.

ACEROS PHOENIX S.A.
RUC: 80071602-7

GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO CORDILLERA DIVISIÓN PATRIMONIO

Sr. Roberto Leiva
Departamento de Bienes Patrimoniales