Municipalidad de Ñacunday
Departamento de Obras

Puerto Paranambu - RUC N.º 80013971-2
Alto Paraná - Paraguay

CERTIFICADO DE OBRAS N.º 02

OBRA: Continuacion de Construcción DE TINGLADO EN PUERTO ITAIPYTE (PLURIANUAL) - CONTRATO N.º 13/2022 - ID N.º 419.369

FECHA: 01 DE MARZO DE 2023

						CERTIFICADO DE OBRAS N.º 2					
						CERTIFICADOS ANTERIORES			CERTIFICADO ACTUAL		
Ítem	Descripción del Bien	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO	CANTIDAD A CERTIFICAR	% EN CANTIDADES	ACUMULADO
	TRABAJOS PRELIMINARES										
1	Cartel de Obra 1 x 2 m (os: estructura metálica)	m2	2.00	603.333	1.206.666	2,00	100%	1.206.666	-	0%	-
2	Replanteo y marcación	m2	205,45	5.450	1.119.703	205,45	100%	1.119.703	-	0%	-
3	Excavación para fundaciones (1,50 x 1,50 x 1,50)	m3	27,00	105.900	2.859.300	27,00	100%	2.859.300	-	0%	-
	ESTRUCTURA DE H° A°					-			-		
4	Zapata de H° A° (1,50 x 1,50 x 0,40)	m3	7,20	2.330.000	16.776.000	7,20	100%	16.776.000	-	0%	-
5	Pilares de H° A° (0,25 x 0,45)	m3	10,68	2.330.000	24.884.400	10,68	100%	24.884.400	-	0%	-
6	Encadenado Inferior H° A° 20x50	m3	4,99	2.330.000	11.626.700	4,50	90%	10.485.000	0,49	10%	1.141.700
7	Encadenado intermedio H° A° (0,20 x 0,50)	m3	4,81	2.330.000	11.207.300	4,50	94%	10.485.000	0,31	6%	722.300
8	Encadenado Superior H° A° (0,20 x 0,30)	m3	3,49	2.330.000	8.131.700	2,50	72%	5.825.000	0,99	28%	2.306.700
9	Muro de nivelación de PBC visto una cara, ancho 0,40 m, incluye excavación	m3	37,83	421.667	15.951.663	37,83	100%	15.951.663	-	0%	-
10	Losa en galería e= 10 cm	m3	5,15	2.470.000	12.720.500	-	0%	-	5,15	100%	12.720.500
	TECHO					-			-		
11	Estructura Cabreadas metálica reticulada en Perfil "U", correas de perfil "C" y tensores varilla lisa de 16 mm	ml	39,90	227.667	9.083.913	-	0%	-	39,90	100%	9.083.913
12	Techo de Chapa Zinc # 26 c/ estructura metálica reticulada en Perfil "U", correas de perfil "C" y Cruz de San Andrés	m2	199,50	303.000	60.448.500	-	0%	-	199,50	100%	60.448.500
	AISLACIÓN.					-			-		
13	De Losa	m2	51,50	96.000	4.944.000	-	0%	-	51,50	100%	4.944.000
	TOTAL SEGÚN CONTRATO				**180.960.344**	**TOTAL CERTIFICACIONES ANTERIORES**		**89.592.731**	**TOTAL CERTIFICACIÓN ACTUAL**		**91.367.613**
						% DE CERTIFICACIONES ANTERIORES		**50%**	**% DE CERTIFICACIÓN ACTUAL**		**50%**

Monto de Certificado	91.367.613
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	4.568.381
Total a pagar por Certificado	**86.799.232**

Lider Jiménez
Ingeniero Civil
Fiscal de Obras

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

SR. MARIO RUBÉN INSFRAN AQUINO
ARIA SERVICIOS
Contratista

Aria Servicios
DE: MARIO R. INSFRAN AQUINO
RUC: 3684715-1

Escaneado con CamScanner