Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC Nº 1228759-8
Paraguay
Pedro Juan Caballero

Ítems del llamado Construccion de Pavimento Tipo Empedrado con ID: 417841

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01 - MES DE AGOSTO 2.023

ADENDA - CONTRATO Nº 33/2022 - LOTE NRO: 01

BARRIO SAN JUAN NEUMAN, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Replanteo y marcación	M2	2.238	2.200	4.923.600	0%	100%	4.923.600
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	M3	639	5.100	3.258.900	0%	100%	3.258.900
3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	ML	520	38.500	20.020.000	0%	100%	20.020.000
4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	M3	72,80	56.000	4.076.800	0%	100%	4.076.800
5	Colchón de arena	M3	560	50.500	28.280.000	0%	100%	28.280.000
6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	M2	2.238	47.000	105.186.000	0%	100%	105.186.000
7	Compactación con medios mecanicos	M2	2.238	13.000	29.094.000	0%	100%	29.094.000
8	Pintura de Cordones a la cal	ML	520	3.600	1.872.000	0%	100%	1.872.000
9	Cartel de Obra 2 x 1 m	UN	-	-	-	0%	0%	-
10	Limpieza final	M2	2.238	450	1.007.100	0%	100%	1.007.100
				Precio Total	197.718.400			197.718.400
Retención del 5% por fondo de reparo								9.885.920
Total a cobrar del Certificado Nº 01								187.832.480
Son guaraníes: Ciento ochenta y siete millones, ochocientos treinta y dos mil cuatrocientos ochenta.-								

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay

Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Ing. Civil Ygor E. Rojas López
Jefe Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
MAT. C.S.J. Nº 2.941
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº770
RUC Nº 1228759-8
e-mail inghugoromero@hotmail.com
Telefax (0336) 271.322
Pedro Juan Caballero Paraguay

Ítems del llamado Construccion de Pavimento Tipo Empedrado con ID: 417841

CERTIFICADO DE OBRA Nº 02 - MES DE AGOSTO 2.023

ADENDA - CONTRATO Nº 33/2022 - LOTE NRO: 02

BARRIO GENERAL GENES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Replanteo y Marcacion	M2	18.407	2.200	18.495.400	100%	0%	-
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	M3	12.402	5.100	12.250.200	100%	0%	-
3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	ML	2.021	38.500	77.808.500	60%	40%	31.123.400
4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	M3	6 283	56.000	15.844.640	60%	40%	6.337.856
5	Colchón de arena	M3	2.102	50.500	106.151.000	60%	40%	42.460.400
6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	M2	8.407	47.000	395.129.000	60%	40%	158.051.600
7	Compactación con medios mecanicos	M2	8.407	13.000	109.291.000	60%	40%	43.716.400
8	Pintura de Cordones a la cal	ML	2.021	3.600	7.275.600	0%	100%	7.275.600
9	Cartel de Obra 2 x 1 m	UN	-	-	-	-	-	-
10	Limpieza final	M2	8.407	450	3.783.150	0%	100%	3.783.150
				Precio Total	746.028.490			292.748.406
Retención del 5% por fondo de reparo								14.637.420
Total a cobrar del Certificado Nº 02								278.110.986

Son guaraníes: Doscientos setenta y ocho millones, ciento diez mil novecientos ochenta y seis.-

Ing. Hugo Cesar Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay

Ing. Civil Ygor E. Rojas López
Jefe Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Depto. de Obras y Bienes Municipales
Municipalidad de Pedro Juan Caballero