CERTIFICADO Nº 2

LPN N° 01/23 - CONTRATO N° 16/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL EJERCICIOS 2023/2024,.

OBRA - LOTE 10: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO.-
UBICACION: KM 5 ACARAY - BARRIO MARIA AUXILIADORA II.-

FECHA: 24/ 01/ 2024

			ADJUDICADO			CERT 1	RUBROS NO EJECUT. NO COBRA		CERTIFICADO N° 2		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	1.402,64	3.560	4.993.398	1.402,64	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	1.402,64	7.120	9.986.797	1.000,00	0,00	0	402,64	2.866.797	0,00
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1,00	1.691.000	1.691.000	0,00	0,00	0	1,00	1.691.000	0,00
4	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	1.174,68	50.285	59.068.784	465,00	100,00	5.028.500	609,68	30.657.759	0,00
5	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	425,02	30.750	13.069.365	153,20812	0,00	0	271,81188	8.358.215	0,00
6	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	11,75	110.138	1.294.122	0,00	0,00	0	11,75	1.294.122	0,00
7	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Segun EE.TT.)	m3	19,84	1.323.252	26.253.320	5,00	0,00	0	14,84	19.637.060	0,00
8	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	30,70	220.809	6.778.836	0,00	0,00	0	30,70	6.778.836	0,00
9	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1,00	1.726.600	1.726.600	0,00	0,00	0	1,00	1.726.600	0,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				124.862.221			5.028.500		73.010.388	

OBSERVACION: EL MONTO DE LOS RUBROS NO EJECUTADOS ASCIENDE A LA SUMA DE Gs. 5.028.500.- NO COBRA.-

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 2		73.010.388	58%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	=(5.028.500 + 73.010.388)*20/100*-1	-15.607.778	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%		-3.650.519	
MONTO NETO A PERCIBIR		53.752.091	

SON GUARANIES: CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y UNO.----------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ARQ. JAZMIN BRITEZ
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipalidad de Ciudad del Este (Reconstruyamos) Dirección de Área Urbana

ING. ELAMINIO MEDINA
Director
Dirección de Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

SCDE S.A.
Ruben Andres Cardozo Villalba
Contratista

SCDE S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY