INFORME TECNICO

FECHA: 10 / OCT / 2022

INFORME TÉCNICO DE CCTV Nº 0008 – 2022 – CN

Servicio de mantenimiento Preventivo y Predictivo del Sistema de CCTV del Edificio de PATRIMONIO Congreso Nacional

1. **OBJETIVO**
Realizar el mantenimiento de equipos del sistema de video vigilancia actualmente existentes en las instalaciones del edificio de Patrimonio. Estos equipos y el respectivo software cliente forman parte de la infraestructura tecnológica de la entidad que permite realizar el monitoreo constante de gente, insumos, equipos y mobiliarios, así como el control de todo el frente calle, entrada principal al predio.

2. **SEDE**
Edificio DE Patrimonio del Congreso Nacional.

3. **RELATORIO DE MANTENIMIENTO**
Se llevaron a cabo los siguientes servicios de mantenimiento predictivo y preventivo:

a) Revisión de señal de cada cámara
b) Verificación y diagnóstico del sistema de CCTV y sistema matricial
c) Verificación de operación de grabadores y DVRs
d) Verificación de teclados de control matricial
e) Limpieza integral de conectores y cámaras
f) Ajuste de cámaras según necesidad con sus correspondientes conectores.

4. **CONCLUSIONES**
Se llevo a cabo el servicio de mantenimiento preventivo y predictivo, con la finalidad de garantizar la funcionalidad, operatividad, performance y continuidad óptima de la infraestructura tecnológica pre existente del Edificio de PATRIMONIO del Congreso Nacional se recomienda dar curso a tareas de reemplazo y mejoras señaladas por el encargado, a fines de garantizar la óptima operación del sistema CCTV, para el efecto se coordinará con la Dirección de mantenimiento las acciones correctivas a tomar.

5. **APROBACION**

Ing. Sebastián Romero
Director
Mantenimiento

Ing. Sebastián Romero
Jefe de
Mantenimiento

VISO INGENIERIA

Asunción, 10 de 10 del 2022