JEM Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
Garantes de una justicia eficiente

Misión: El JEM es un órgano constitucional extrapoder, encargado de juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos, de cualquier competencia y jurisdicción, por la comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, en el marco de la transparencia y justicia.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CERTIFICADO BASICO Nº 02 - ENERO 2020

OBRA: ID N° 368.584 - ADECUACION DE LOCAL PARA GUARDERIA DE HIJOS DE FUNCIONARIOS DEL J.E.M.

CONTRATISTA: TES INGENIERIA

CONTRATO. Nº: 24 -2019

MONTO DEL CONTRATO: 356.198.720

Fecha de Firma de contrato: 6 DE NOVIEMBRE DE 2.019

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado Presente Certif:	11,24%
Ejecutado acumulado:	20,07%

		CANTIDAD Y PRECIOS CONTRACTUALES				CANTIDAD CERTIFICADA			MONTOS CERTIFICADOS			%
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL	PRESENTE CERTIFICADO (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Presente Certificado (d) (a x P. Unit.)	Acumulado hasta el Certificado anterior (e)	Acumulado hasta el presente Certificado (f) = (d)+(e)	Porcentaje Acum. Hasta el Presente Cert.
A	TRABAJOS PRELIMINARES											
1	VALLADO DE OBRA (FRENTE)	M2	32,00	89.600	2.867.200	0	32,00	32,0	0	2.867.200	2.867.200	100
2	LETRERO DE OBRA	UNIDAD	1,00	2.160.000	2.160.000	0	1,00	1,0	0	2.160.000	2.160.000	100
3	DEMOLICION DE PAREDES	M2	30,00	12.000	360.000	0	30,00	30,0	0	360.000	360.000	100
4	DEMOLICION DE REVOQUE DE PAREDES	M2	462,00	5.600	2.587.200	0	462,00	462,0	0	2.587.200	2.587.200	100
5	DESMONTE DE ABERTURAS	UNIDAD	6,00	21.600	129.600	0	6,00	6,0	0	129.600	129.600	100
6	DESMONTE DE TECHO DE CHAPAS (en cocina)	M2	40,00	64.000	2.560.000	0	40,00	40,0	0	2.560.000	2.560.000	100
7	DESMONTE DE TECHO DE TEJAS (sin recupero)	M2	30,00	12.000	360.000	0	30,00	30,0	0	360.000	360.000	100
8	DESMONTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	GBL	1,00	1.320.000	1.320.000	0	1,00	1,0	0	1.320.000	1.320.000	100
9	DESMONTE DE CABLEADO Y ARTEFACTOS ELECTRICOS	GBL	1,00	600.000	600.000	0	1,00	1,0	0	600.000	600.000	100
10	DESMONTE DE REJAS METALICAS	UNIDAD	2,00	21.600	43.200	0	2,00	2,0	0	43.200	43.200	100
11	DESMONTE DE MUEBLES EMPOTRADOS	UNIDAD	2,00	48.000	96.000	0	2,00	2,0	0	96.000	96.000	100
12	ACARREO DE ESCOMBROS	GBL	1,00	960.000	960.000	0	1,00	1,0	0	960.000	960.000	100
13	SERVICIO DE CONTENEDORES	UNIDAD	10,00	360.000	3.600.000	0	5,00	5,0	0	1.800.000	1.800.000	50
14	REVOQUE FILTRADO EN PAREDES EN PLANTA BAJA	M2	328,00	18.560	6.087.680	0	328,00	328,0	0	6.087.680	6.087.680	100
15	REVOQUE FILTRADO EN LOSA EN PLANTA BAJA	M2	170,00	31.600	5.372.000	0	170,00	170,0	0	5.372.000	5.372.000	100
16	IMPERMEABILIZACION DE MUROS LINDEROS	M2	75,00	49.600	3.720.000	**75,00**	0	75,00	**3.720.000**	0	3.720.000	100
17	MAMPOSTERIA DE LADRILLOS HUECOS 0.15	M2	85,00	43.600	3.706.000	**42,50**	0	42,50	**1.853.000**	0	1.853.000	50
18	PROVISION Y COLOCACION DE PISO CALCAREO EN COCINA	M2	40,00	66.800	2.672.000	0	0	0	0	0	0	0
19	REPOSICION DE PISOS DANADOS	M2	30,00	66.800	2.004.000	**15,00**	0	15,00	**1.002.000**	0	1.002.000	50
20	ENCERADO DE PISOS	M2	170,00	14.800	2.516.000	0	0	0	0	0	0	0
21	RAMPA DE ACCESO DISCAPACITADOS	GBL	1,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22	CONSTRUCCION DE BANOS P/ NINOS	GBL	1,00	4.400.000	4.400.000	**0,50**	0	0,50	**2.200.000**	0	2.200.000	50
23	ESTRUCTURA METALICA EN PATIO (pergolado)	GBL	1,00	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24	EXTINTOR ABC CON ACCESORIOS INSTALADO	UNIDAD	5,00	240.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
25	AL LATEX C/ ENDUIDO DE PAREDES	M2	328,00	24.160	7.924.480	0	0	0	0	0	0	0
26	A LA CAL C/ FIJADOR TECHO	M2	170,00	15.600	2.652.000	**170,00**	0	170,00	**2.652.000**	0	2.652.000	100
27	SINTETICO PARA ABERTURAS	M2	65,00	16.400	1.066.000	0	0	0	0	0	0	0
28	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO TIPO BLINDEX DE 10 Mm	M2	10,90	520.000	5.668.000	0	0	0	0	0	0	0
29	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE 1.00 X 2.15	UNIDAD	6,00	648.000	3.888.000	0	0	0	0	0	0	0
30	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE 0,80 X 2.15	UNIDAD	3,00	496.000	1.488.000	0	0	0	0	0	0	0

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Eduardo Velazquez Garay
ARQUITECTO
FISCAL DE OBRAS
J.E.M.

010

		CANTIDAD Y PRECIOS CONTRACTUALES				CANTIDAD CERTIFICADA			MONTOS CERTIFICADOS			%
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL	PRESENTE CERTIFICADO (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Presente Certificado (d) (a x P. Unit.)	Acumulado hasta el Certificado anterior (e)	Acumulado hasta el presente Certificado (f) = (d)+(e)	Porcentaje Acum. Hasta el Presente Cert.
31	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE (frio/caliente)	GBL	1,00	2.080.000	2.080.000	**0,50**	0	0,50	**1.040.000**	0	1.040.000	50
32	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEF. SANITARIOS, inodoros, bidet, lavatorios, jaboneras, tohalleros, ducha, portarrollo y termo calefon	GBL	1,00	7.360.000	7.360.000	0	0	0	0	0	0	0
33	INSTALACION DE LAVA MANOS BAJOS	GBL	1,00	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0
34	INSTALACION DE SISTEMA DE DESAGUE CLOACAL, hasta conexión con red publica	UNIDAD	1,00	2.800.000	2.800.000	**0,50**	0	0,50	**1.400.000**	0	1.400.000	50
35	CONSTRUCCION DE REGISTROS CLOACALES	UNIDAD	6,00	280.000	1.680.000	**3,00**	0	3,00	**840.000**	0	840.000	50

		CANTIDAD Y PRECIOS CONTRACTUALES				CANTIDAD CERTIFICADA			MONTOS CERTIFICADOS			%
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL	PRESENTE CERTIFICADO (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Presente Certificado (d) (a x P. Unit.)	Acumulado hasta el Certificado anterior (e)	Acumulado hasta el presente Certificado (f) = (d)+(e)	Porcentaje Acum. Hasta el Presente Cert.
36	PROVISION Y COLOCACION DE CANALETAS y BAJADAS	M/L	90,00	60.000	5.400.000	**45,00**	0	45,00	**2.700.000**	0	2.700.000	50
37	CONSTRUCCION DE REGISTROS PLUVIALES	UNIDAD	8,00	280.000	2.240.000	**4,00**	0	4,00	**1.120.000**	0	1.120.000	50
38	ALIMENTACION DE TABLEROS DESDE MEDIDOR	GBL	1,00	2.800.000	2.800.000	**0,30**	0	0,30	**840.000**	0	840.000	30
39	CABLEADO PARA LLAVES, TOMAS Y A.A.	GBL	1,00	5.000.000	5.000.000	**0,30**	0	0,30	**1.500.000**	0	1.500.000	30
40	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVES, TERMOMAGNETICAS Y VENTILADORES	GBL	1,00	1.880.000	1.880.000	0	0	0	0	0	0	0
41	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR	GBL	1,00	5.680.000	5.680.000	0	0	0	0	0	0	0
42	TECHO DE CHAPAS DE ZINC, CON ESTRUCTURA METALICA Y PEND DE 15% c/ CIELO RASO	M2	40,00	104.000	4.160.000	0	40,00	40,00	0	4.160.000	4.160.000	100
43	REVOQUE FILTRADO EN PAREDES EN PLANTA ALTA	M2	328,00	18.560	6.087.680	**328,00**	0	328,00	**6.087.680**	0	6.087.680	100
44	REVOQUE FILTRADO EN LOSA (techo) EN PLANTA ALTA	M2	170,00	31.600	5.372.000	**170,00**	0	170,00	**5.372.000**	0	5.372.000	100
45	REPOSICION DE PISOS DANADOS	M2	40,00	66.800	2.672.000	**20,00**	0	20,00	**1.336.000**	0	1.336.000	50
46	ENCERADO DE PISOS	M2	170,00	14.800	2.516.000	0	0	0	0	0	0	0
47	AL LATEX C/ ENDUIDO DE PAREDES	M2	328,00	24.160	7.924.480	0	0	0	0	0	0	0
48	A LA CAL C/ FIJADOR TECHO	M2	170,00	15.600	2.652.000	0	0	0	0	0	0	0
49	SINTETICO PARA ABERTURAS	M2	65,00	16.400	1.066.000	0	0	0	0	0	0	0
50	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO TIPO BLINDEX DE 10 Mm	M2	43,00	520.000	22.360.000	0	0	0	0	0	0	0
51	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 x 2.15	UNIDAD	7,00	520.000	3.640.000	0	0	0	0	0	0	0
52	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.70 x 2,15	UNIDAD	2,00	496.000	992.000	0	0	0	0	0	0	0
53	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO TIPO BLINDEX DE 8 Mm SECTOR ESCALERA	M2	7,50	520.000	3.900.000	0	0	0	0	0	0	0
54	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE (frio/caliente)	GBL	1,00	2.120.000	2.120.000	**0,50**	0	0,50	**1.060.000**	0	1.060.000	50
55	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEF. SANITARIOS, inodoros, bidet, lavatorios, jaboneras, tohalleros, ducha, portarrollo y termo calefon	GBL	1,00	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0
56	INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL	GBL	1,00	2.800.000	2.800.000	**0,50**	0	0,50	**1.400.000**	0	1.400.000	50
57	ALIMENTACION DE TABLEROS DESDE MEDIDOR	GBL	1,00	3.100.000	3.100.000	**0,50**	0	0,50	**1.550.000**	0	1.550.000	50
58	CABLEADO PARA LLAVES, TOMAS Y A.A.	GBL	1,00	4.960.000	4.960.000	0	0	0	0	0	0	0
59	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVES, TERMOMAGNETICAS Y VENTILADORES	GBL	1,00	1.880.000	1.880.000	0	0	0	0	0	0	0

TESIngeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Eduardo Velazquez Ga
ARQUITECTO
FISCAL DE OBRAS
J.E.M.

011

		CANTIDAD Y PRECIOS CONTRACTUALES				CANTIDAD CERTIFICADA			MONTOS CERTIFICADOS			%
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL	PRESENTE CERTIFICADO (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Presente Certificado (d) (a x P. Unit.)	Acumulado hasta el Certificado anterior (e)	Acumulado hasta el presente Certificado (f) = (d)+(e)	Porcentaje Acum. Hasta el Presente Cert.
60	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION INTERIOR	GBL	1,00	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0

		CANTIDAD Y PRECIOS CONTRACTUALES				CANTIDAD CERTIFICADA			MONTOS CERTIFICADOS			%
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL	PRESENTE CERTIFICADO (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Presente Certificado (d) (a x P. Unit.)	Acumulado hasta el Certificado anterior (e)	Acumulado hasta el presente Certificado (f) = (d)+(e)	Porcentaje Acum. Hasta el Presente Cert.
61	TECHO DE CHAPAS DE ZINC, CON ESTRUCTURA METALICA Y PEND DE 15%	M2	253,00	81.600	20.644.800	0	0	0	0	0	0	0
62	PISO Y CONTRAPISO EN COCINA	M2	40,00	76.000	3.040.000	**20,00**	0	20,00	**1.520.000**	0	1.520.000	50
63	REVOQUE FILTRADO EN PAREDES	M2	45,00	18.560	835.200	**45,00**	0	45,00	**835.200**	0	835.200	100
64	AL LATEX C/ ENDUIDO DE PAREDES	M2	45,00	24.160	1.087.200	0	0	0	0	0	0	0
65	CONSTRUCCION DE CARPETA PARA PISO	M2	36,00	6.000	216.000	0	0	0	0	0	0	0
66	PROVISION Y COLOCACION DE PISO ANTIDESLIZANTE	M2	36,00	104.000	3.744.000	0	0	0	0	0	0	0
67	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO C/ PASAMANOS	GBL	1,00	3.150.000	3.150.000	0	0	0	0	0	0	0
68	PROVISION E INSTALACION DE AA DE 18.000 EN P.B.	UNIDAD	2,00	2.660.000	5.320.000	0	0	0	0	0	0	0
69	PROVISION E INSTALACION DE AA DE 12.000 EN P.A.	UNIDAD	6,00	1.820.000	10.920.000	0	0	0	0	0	0	0
70	INSTALACION DE ALARMA	GBL	1,00	12.600.000	12.600.000	0	0	0	0	0	0	0
71	INSTALACION DE CCTV	GBL	1,00	10.584.000	10.584.000	0	0	0	0	0	0	0
72	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	GBL	1,00	17.304.000	17.304.000	0	0	0	0	0	0	0
73	SISTEMA TELEFONICO	GBL	1,00	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
74	RED DE DATOS	GBL	1,00	5.474.000	5.474.000	0	0	0	0	0	0	0
75	PLANOS TERMINADOS P/ MUNICIPALIDAD	GBL	1,00	4.900.000	4.900.000	0	0	0	0	0	0	0
76	LIMPIEZA FINAL DE OBRAS	GBL	1,00	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0
77	INSTALACION DE SISTEMA P.C.I.	GBL	1,00	23.450.000	23.450.000	0	0	0	0	0	0	0
	PRECIO TOTAL				**356.198.720**	0	0	0	**40.027.880**	**31.462.880**	**71.490.760**	**20,07**

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Eduardo Velazquez Garay
ARQUITECTO
FISCAL DE OBRAS
J.E.M.

012

JEM Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
Garantes de una justicia eficiente

Misión: El JEM es un órgano constitucional extrapoder, encargado de juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos, de cualquier competencia y jurisdicción, por la comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, en el marco de la transparencia y justicia.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RESUMEN CERTIFICADO BASICO N° 02 - ENERO 2020

OBRA: " ADECUACION DE LOCAL PARA GUARDERIA DE HIJOS DE FUNCIONARIOS DEL J.E.M."

CONTRATISTA : TES INGENIERIA **CONTRATO N° 24/2019** **FECHA: 27/01/2020**

POS.	CONCEPTO		CONTRATADO	CERTIFICADOS ANTERIORES					ACUMULADOS ANTERIORES		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
			MONTO (1)	del 01 al 4	1	2	3	4	MONTO (2)	% (2/1)	GS. (3)	% (3/1)	GS. (2+3)	%
A	OBRAS A EJECUTAR													
	1	Contrato Inicial	356.198.720		31.462.880	40.027.880	0	0	31.462.880	8,83%	40.027.880	11,24%	71.490.760	20,07%
	2	Adenda												
	TOTAL DE OBRAS		356.198.720	-	31.462.880	40.027.880	0	0	31.462.880	8,83%	40.027.880	11,24%	71.490.760	20,07%

B	PAGOS A CUENTA		
	B1-	ANTICIPO	0
	B2-		
		TOTAL	0

C	DEDUCCIONES							ANTERIORES	PRESENTE	TOTAL
	C1-	DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO	0	0	0	0	0	0	0	0
	C2-	OTRAS DEDUCCIONES (MULTAS Y OTROS)						0	0	0
	TOTAL DEDUCCIONES		0	0	0	0	0	0	0	0

D	FACTURACIONES		ANTICIPO	PAGOS CORRESPONDIENTES A CERTIFICACIONES					ANTERIORES	PRESENTE	TOTAL
	D1	FACTURAS EMITIDAS	0	0	31.462.880	40.027.880	0	0	31.462.880	40.027.880	71.490.760

MONTO NETO A FACTURAR PRESENTE CERTIFICADO Gs.: 40.027.880

SON GUARANIES:	CUARENTA MILLONES VEINTE Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

REPRESENTANTE LEGAL

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

FISCALIZACION

Eduardo Velazquez Garay
ARQUITECTO
FISCAL DE OBRAS
J.E.M.

012

003

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería
del Ing. Diego Rodríguez B.
tesingeniería@gmail.com

Tel.: (021) 553-407
Cel.: (0981) 405-452
14 de Abril Nº 3255
c/ Paraíso - Bo. San Pablo.
Asunción - Paraguay

Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas
Servicios de Informática
Cableado estructurado
Programación
Instalación de Redes y Fibra Óptica

RUC: 2292560-0

₲ 40.027.880

RECIBO DE DINERO

Nº 0001246

Recibimos de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados RUC: 80013205-0

La cantidad de guaraníes cuarenta millones veinte y siete mil ochocientos ochenta.

en concepto de: cancelación factura Nº 2445

Forma de Pago ☐ Efectivo ☐ Cheque Nº _____ C/ Banco: _____

08-06-2020
LUGAR - FECHA

Pablo Correa
FIRMA

Multigráfica Punto 5 - de Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria N° 1811 - Tel. 514 232
RUC: 804589 - 5 - Hab. N°. 1130 - **5 Tal. 50x2 del 1201 al 1450 - 01/2020**

QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería
del Ing. Diego Rodríguez B.
tesingeniería@gmail.com

Tel.: (021) 553-407
Cel.: (0981) 405-452
14 de Abril Nº 3255
c/ Paraíso - Bo. San Pablo.
Asunción - Paraguay

Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas
Servicios de Informática
Cableado estructurado
Programación
Instalación de Redes y Fibra Óptica

TIMBRADO Nº 13805641
Inicio de Vigencia: 06/12/2019
Fin de Vigencia: 31/12/2020

RUC: 2292560-0

FACTURA

Nº 001-001 0002445

FECHA: 24 DE Febrero DE 2020 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

DIRECCIÓN:

RUC/ C.I. Nº: 80013205-0 TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	EXENTAS	5%	10%
01	Trabajos Realizados conforme al Procedimiento de la licitación por Concurso de oferta Nº 02/2019 "Adecuación del local para Guardería de Hijos de funcionarios del JEM-Pluri anual" ID 368.584, según Certificación Nº 02	40.027.880			40.027.880
SUB TOTAL:					40.027.880 #
TOTAL A PAGAR	Cuarenta millones veinte y siete mil ochocientos ochenta guaraníes # — # — # — #				40.027.880 #
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		10% 3.638.898 # —		TOTAL: 3.638.898 # —	

OBLIGADO
28 FEB. 2020

PAGADO EN EFECTIVO CHEQUE Nº ..... c/BANCO: .....

Multigráfica Punto 5 - de Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria N° 1811 c/ Juan Netto - Tel. 514 232
RUC: 804589 - 5 - Hab. N°. 1130 - **5 Tal. 50x3 del 0002351 al 0002600**

QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO:(No Válido p/ Crédito Fiscal)