AUDITORIA INTERNA

DICTAMEN A.I.

A: **Secretaria de Obras**
Lic. Miguel Ángel Restaino

CC: **Gobernación del Alto Paraná - Gobernador**
Prof. Dr. Roberto González Vaesken

DE: **Auditoría Interna - Auditor**
Lic. Sergio Retamozo Roura

REF.: **Análisis de Construcción de Tinglado y Pistas en Distintas Instituciones Educativas en Minga Guazú FONACIDE- Plurianual 2021. Contrato N.° 46/2020**

FECHA: 14 de enero del 2021

Que, el Secretario de Obras de la Gobernación, Lic. Miguel Ángel Restaino, solicita por Memorándum recibido en fecha 14 de enero del 2021, parecer de esta auditoría Interna sobre el pago de la **2° Certificación de Obras "Construcción de Tinglado y Pistas en Distintas Instituciones Educativas en Minga Guazú FONACIDE- Plurianual 2021. Contrato N.° 46/2020** Adjudicada por Resolución de N° 2.092/2020 G.A.P y firmado entre la Gobernación del Alto Paraná y la Empresa **CONSTRU-TEC** Según **Contrato N° 46/2020**, - ID. N° 386.870

Que, Contrato Firmado el 09 de diciembre del 2020 con la Empresa **CONSTRU-TEC,** adjudicado por "L.C.O." N.° 17/2020 asciende a la suma de guaraníes de Gs.670.771.536 (guaraníes seiscientos setenta millones setecientos setenta y un mil quinientos treinta y seis).

Que, esta Auditoría ha hecho la verificación de los documentos presentados por la Secretaria de Obras, constatando que, los documentos requeridos por la contraloría Gral. De la Republica se encuentran en legajo correspondiente como el CDP, Resolución de Adjudicación, Contrato, C.C Código de Contratación, Orden de Inicio, Certificación de la Obra, Planilla de Computo Métrico, Acta de Medición, Informe Técnico, Fotos del Avance, Factura Crédito, Nota de Pedidos.

Por otra parte, el monto correspondiente a la 2° Certificación solicitado por la Secretaria de Obras **a ser pagada es de Gs. 240.264.432 (guaraníes doscientos cuarenta millones doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos)**, lo cual coinciden con el monto de la SEGUNDA CERTIFICACION DE OBRAS adjuntado al presente legajo. De igual manera se adjunta la Factura Crédito N.° 001-001-000515 con fecha 24 de diciembre del 2020 por un valor de **Gs. 570.771.536 (guaraníes quinientos setenta millones setecientos setenta y un mil quinientos treinta y seis)**

GOBERNACION ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Auditoría Interna

Lic. Sergio Ramón Retamozo Roura
Auditor Interno G.A.P.

Recibido en Secretaria de Hacienda
Fecha...14...../.....01...../.....2021.....
Hora.....09:03.....
Recibido por.....Gustavo Sosa.....

GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA

Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez – Tel/Fax; (595) 61 518 105

Ciudad del Este – República del Paraguay

www.altoparana.gov.py

Paraguay de la gente

CIUDAD DEL ESTE, 12 DE ENERO DE 2021.-

INFORME TECNICO

A: PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN
GOBERNADOR DEL ALTO PARANÁ.

C.C.: ABOG. ANTONIO DUARTE
SECRETARIA DE HACIENDA.

DE: LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
SECRETARIO DE OBRAS.

Referencia: CONSTRUCCION DE TINGLADO Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ (FONACIDE) – PRURIANUAL 2021, correspondiente al, CONTRATO Nº 46/2020 – ID Nº 386.870, adjudicado por Resolución Nº 2092/2020 G.A.P., conforme a los términos prescriptos en las condiciones generales y especiales de la LCO Nº 17/2020

Objeto: Dictamen de Certificación de Obra.

Se realizó la verificación y medición de la obra CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y PISTA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2704 NIÑO JESÚS, Adjudicado a la Empresa **CONSTRU-TEC**, representado por la Sra. JUAN VICENTE MARTINEZ ACUÑA

El resultado de la medición, obran en el Acta de Medición Nº 2 y es refrendada en la Certificación de Obra Nº 2 en la cual se mencionan los montos de los rubros ya ejecutados, descuento por anticipo y las retención caucional que corresponde a la obra, y lo que corresponde al pago por parte de la Gobernación del Alto Paraná.

La fiscalización informa que los trabajos están siendo ejecutados en plazo y forma, conforme a las especificaciones técnicas y el pliego de bases y condiciones.

Es mi informe.

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA

Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez – Tel/Fax; (595) 61 518 105

Ciudad del Este – República del Paraguay

www.altoparana.gov.py

Paraguay de la gente

CIUDAD DEL ESTE, 12 DE ENERO DE 2021.-

INFORME TECNICO

A: PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN
GOBERNADOR DEL ALTO PARANÁ.

C.C.: ABOG. ANTONIO DUARTE
SECRETARIA DE HACIENDA.

DE: LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
SECRETARIO DE OBRAS.

Referencia: CONSTRUCCION DE TINGLADO Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ (FONACIDE) – PRURIANUAL 2021, correspondiente al, CONTRATO Nº 46/2020 – ID Nº 386.870, adjudicado por Resolución Nº 2092/2020 G.A.P., conforme a los términos prescriptos en las condiciones generales y especiales de la LCO Nº 17/2020

Objeto: Dictamen de Certificación de Obra.

Se realizó la verificación y medición de la obra CONSTRUCCION DE TINGLADO Y PISTA EN LA ESCUELA BASICA Nº 2968 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, Adjudicado a la Empresa **CONSTRU-TEC,** representado por la Sra. JUAN VICENTE MARTINEZ ACUÑA

El resultado de la medición, obran en el Acta de Medición Nº 2 y es refrendada en la Certificación de Obra Nº 2 en la cual se mencionan los montos de los rubros ya ejecutados, descuento por anticipo y las retención caucional que corresponde a la obra, y lo que corresponde al pago por parte de la Gobernación del Alto Paraná.

La fiscalización informa que los trabajos están siendo ejecutados en plazo y forma, conforme a las especificaciones técnicas y el pliego de bases y condiciones.

Es mi informe.

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

CONSTRU - TEC

Avda. San Blas – Edificio Corpus – 1er. Piso – Oficina Nº 4 - CDE
RUC Nº 1891439 - 0
Teléfono: 0983- 509.500
Email: juanvicentemartinez18@gmail.com

CIUDAD DEL ESTE, 12 DE ENERO DE 2021.-

Señor:
Prof. Dr. Roberto González Vaesken
Gobernador Alto Paraná
Presente.

Por la presente me dirijo a usted con relación a la **CONSTRUCCION DE TINGLADO Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ (FONACIDE) – PRURIANUAL 2021, correspondiente al, CONTRATO Nº 46/2020 – ID Nº 386.870, adjudicado por Resolución Nº 2092/2020 G.A.P., conforme a los términos prescriptos en las condiciones generales y especiales de la LCO Nº 17/2020**, a los efectos de solicitar el cobro del CERTIFICADO Nº 2

En espera de una pronta respuesta favorable, me despido de Usted con mucho respeto, atentamente. -

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martinez
RUC: 1891439-0

JUAN VICENTE MARTINEZ ACUÑA
CONSTRU-TEC

CONSTRU - TEC

Avda. San Blas – Edificio Cargus – 1er. Piso – Oficina Nº 4 - CDE
RUC Nº 1891439 - 0
Teléfono: 0983- 509.500
Email: juanvicentemartinez18@gmail.com

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 02

OBRA: CONSTRUCCION DE TINGLADO Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ (PONACIDE) – PRURIANUAL 2021, correspondiente al CONTRATO Nº 46/2020 – ID Nº 386.870

FECHA: 12 de ENERO 2021

							CERTIFICADOS ANTERIORES			CERTIFICADO Nº2		
Nº		RUBRO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	%	ACUMULADO	ACTUAL	%	ACUMULADO
		Construccion de Tinglado y Pista en la Escuela Basica Nº 2704 Niño Jesus										
1	82101502-004	**Cartel metalico con soporte**										
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	168.032	1.008.192	6,00	100,00%	1.008.192	-	0,00%	-
2	72131601-002	**Preparacion de obra**										
2.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800	7.247	5.797.600	800,00	100,00%	5.797.600	-	0,00%	-
3	72103002-002	**Servicio de remosion de terreno**										
3.1		Excavación para fundaciones (1,20 x 1,20 x 1,20) (Trabajos de Excavación para construcción de pista)	Metros cúbicos	31	392.947	12.181.357	31,00	100,00%	12.181.357	-	0,00%	-
4	72102209-9999	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**										
4.1		Zapata HRAP (1.20x1.20x35)cm	Metros cúbicos	9	1.832.483	16.492.347	9,00	100,00%	16.492.347	-	0,00%	-
4.2		Columna HRAP de (25x50)cm	Metros cúbicos	5,4	1.832.483	9.895.408	5,40	100,00%	9.895.408	-	0,00%	-
5	72131601-007	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**										
5.1		Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 26	Metros cuadrados	816	162.000	132.192.000	400,00	49,02%	64.800.000	416,00	50,98%	67.392.000
6	72101803-001	**Carpinteria metalica**										
6.1		Cabreada metálica	Metro lineal	192,6	148.500	28.601.100	192,60	100,00%	28.601.100	-	0,00%	-
6.2		Tensores de cabreadas	Metro lineal	487,8	13.500	6.585.300	-	0,00%	-	487,80	100,00%	6.585.300
7	72101609-002	**Servicio de colocacion de canaletas**										
7.1		Canaleta y bajada	Metro lineal	92	72.000	6.624.000	-	0,00%	-	92,00	100,00%	6.624.000
8	72131601-012	**Servicio de pintura**										
8.1		Pintura de cabreada	Metro lineal	192,6	25.200	4.853.520	-	0,00%	-	192,60	100,00%	4.853.520
8.2		Pintura deportiva de Pista	Metros cuadrados	800	14.800	11.840.000	-	0,00%	-	-	0,00%	-
9	72102201-003	**Instalacion de artefactos de energia electrica**										
9.1		Acometida según reglamento ANDE	Unidad	1	1.670.144	1.670.144	-	0,00%	-	1,00	100,00%	1.670.144
9.2		Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Unidad	1	3.780.000	3.780.000	-	0,00%	-	1,00	100,00%	3.780.000
9.3		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	10	1.080.000	10.800.000	-	0,00%	-	10,00	100,00%	10.800.000
10	72131601-009	**Colocacion de pisos - contrapisos**										
10.1		Construccion de pista de HRAP espesor 10cm alisado con helicóptero	Metros cuadrados	800	99.000	79.200.000	-	0,00%	-	500,00	62,50%	49.500.000
11	72131601-013	**Limpieza de obra**										
11.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Metros cuadrados	800	4.831	3.864.800	-	0,00%	-	-	0,00%	-
		Construccion de Tinglado y Pista en la Escuela Basica Nº 2968 San Juan Bautista de la Salle										
12	82101502-004	**Cartel metalico con soporte**										
12.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	168.032	1.008.192	6,00	100,00%	1.008.192	-	0,00%	-
13	72131601-002	**Preparacion de obra**										
13.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800	7.247	5.797.600	800,00	100,00%	5.797.600	-	0,00%	-
14	72103002-002	**Servicio de remosion de terreno**										

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martinez
RUC: 1891439-0

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

14.1		Excavación para fundaciones (1,20 x 1,20 x 1,20) (Trabajos de Excavación para construcción de pista)	Metros cúbicos	31	392.947	12.181.357	31,00	100,00%	12.181.357	-	0,00%	-
15	72102209-9995	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**										
15.1		Zapata HRAF (1,20x1,20x35)cm	Metros cúbicos	9	1.832.483	16.492.347	9,00	100,00%	16.492.347	-	0,00%	-
15.2		Columna HRAF de (25x50)cm	Metros cúbicos	5,4	1.832.483	9.895.408	5,40	100,00%	9.895.408	-	0,00%	-
16	72121601-007	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**										
16.1		Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 26	Metros cuadrados	816	162.000	132.192.000	250,00	30,64%	40.500.000	416,00	50,98%	67.392.000
17	72101909-001	**Carpinteria metalica**										
17.1		Cabreada metálica	Metro lineal	192,6	148.500	28.601.100	192,60	100,00%	28.601.100	-	0,00%	-
17.2		Tensores de cabreadas	Metro lineal	487,8	13.500	6.585.300	-	0,00%	-	487,80	100,00%	6.585.300
18	72101603-002	**Servicio de colocacion de canaletas**										
18.1		Canaleta y bajada	Metro lineal	92	72.000	6.624.000	-	0,00%	-	92,00	100,00%	6.624.000
19	72131601-012	**Servicio de pintura**										
19.1		Pintura de cabreada	Metro lineal	192,6	25.200	4.853.520	-	0,00%	-	192,60	100,00%	4.853.520
19.2		Pintura deportiva de Pista	Metros cuadrados	800	14.800	11.840.000	-	0,00%	-	-	0,00%	-
20	72102201-003	**Instalacion de artefactos de energia electrica**										
20.1		Acometida según reglamento ANDE	Unidad	1	1.670.144	1.670.144	-	0,00%	-	1,00	100,00%	1.670.144
20.2		Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Unidad	1	3.780.000	3.780.000	-	0,00%	-	1,00	100,00%	3.780.000
20.3		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W.	Unidad	10	1.080.000	10.800.000	-	0,00%	-	10,00	100,00%	10.800.000
21	72131601-009	**Colocacion de pisos - contrapisos**										
21.1		Construccion de pista de HRAF espesor 10cm alisado con helicóptero	Metros cuadrados	800	99.000	79.200.000	-	0,00%	-	-	0,00%	-
22	72131601-013	**Limpieza de obra**										
22.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Metros cuadrados	800	4.831	3.864.800	-	0,00%	-	-	0,00%	-
TOTAL SEGÚN CONTRATO						**670.771.536**	**CERTIFCACION ACUMULADO**		**253.252.008**	**TOTAL CERT.**		**252.909.928**

Monto de Certificado	252.909.928
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	12.645.496
Total a pagar por Certificado	**240.264.432**

Lic. Miguel Restaino
Secretario de Obras

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martinez
4891439-0

JUAN VICENTE MARTINEZ ACOSTA
CONSTRU-TEC

GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez – Tel/Fax: (595) 61 518 106
Ciudad del Este – República del Paraguay

ACTA DE MEDICION 02

En Ciudad del Este, a los 12 **dias del mes de enero del año 2021** se reúnen el Lic. Miguel Restaino, el Secretario de Obras en representación de la Gobernacion del Alto Paraná, y el **Sra. Juan Vicente Martinez Acuña** representante de la Empresa Contratista de Obras **Constru-tec**, a efectos de realizar las mediciones del **Certificado N° 02**, correspondiente a de la Obra: **CONSTRUCCION DE TINGLADO Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ (FONACIDE) – PRURIANUAL 2021, correspondiente al, CONTRATO N° 46/2020 – ID N° 386.870,** firmado entre la Gobernacion del Alto Paraná y el Contratista de Obras.

Item	Rubros	Unidad	Cant. Anterior	Cant. Actual	Cant. Acumulada
	Construccion de Tinglado y Pista en la Escuela Basica Nº 2704 Niño Jesus				
1	**Cartel metalico con soporte**				
1.1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	6,00	-	6,00
2	**Preparacion de obra**				
2.1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800,00	-	800,00
3	**Servicio de remosion de terreno**				
3.1	Excavación para fundaciones (1,20 x 1,20 x 1,20) (Trabajos de Excavación para construcción de pista)	Metros cúbicos	31,00	-	31,00
4	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**				
4.1	Zapata HIAF (1.20x1.20x35)cm	Metros cúbicos	9,00	-	9,00
4.2	Columna HIAF de (25x50)cm	Metros cúbicos	5,40	-	5,40
5	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**				
5.1	Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 26	Metros cuadrados	400,00	416,00	816,00
6	**Carpinteria metalica**				
6.1	Cabreada metálica	Metro lineal	192,60	-	192,60
6.2	Tensores de cabreadas	Metro lineal	-	487,80	487,80
7	**Servicio de colocacion de canaletas**				
7.1	Canaleta y bajada	Metro lineal	-	92,00	92,00
8	**Servicio de pintura**				
8.1	Pintura de cabreada	Metro lineal	-	192,60	192,60
8.2	Pintura deportiva de Pista	Metros cuadrados	-	-	-
9	**Instalacion de artefactos de energia electrica**				
9.1	Acometida según reglamento ANDE	Unidad	-	1,00	1,00
9.2	Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Unidad	-	1,00	1,00
9.3	Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	-	10,00	10,00
10	**Colocacion de pisos - contrapisos**				
10.1	Construccion de pista de HIAF espesor 10cm alisado con helicóptero	Metros cuadrados	-	500,00	500,00
11	**Limpieza de obra**				
11.1	Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Metros cuadrados	-	-	-
	Construccion de Tinglado y Pista en la Escuela Basica Nº 3968 San Juan Bautista de la Salle				
12	**Cartel metalico con soporte**				
12.1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	6,00	-	6,00
13	**Preparacion de obra**				
13.1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800,00	-	800,00
14	**Servicio de remosion de terreno**				
14.1	Excavación para fundaciones (1,20 x 1,20 x 1,20) (Trabajos de Excavación para construcción de pista)	Metros cúbicos	31,00	-	31,00
15	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**				
15.1	Zapata HIAF (1.20x1.20x35)cm	Metros cúbicos	9,00	-	9,00
15.2	Columna HIAF de (25x50)cm	Metros cúbicos	5,40	-	5,40
16	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**				
16.1	Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 26	Metros cuadrados	250,00	416,00	666,00
17	**Carpinteria metalica**				
17.1	Cabreada metálica	Metro lineal	192,60	-	192,60
17.2	Tensores de cabreadas	Metro lineal	-	487,80	487,80
18	**Servicio de colocacion de canaletas**				
18.1	Canaleta y bajada	Metro lineal	-	92,00	92,00
19	**Servicio de pintura**				
19.1	Pintura de cabreada	Metro lineal	-	192,60	192,60
19.2	Pintura deportiva de Pista	Metros cuadrados	-	-	-
20	**Instalacion de artefactos de energia electrica**				
20.1	Acometida según reglamento ANDE	Unidad	-	1,00	1,00
20.2	Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Unidad	-	1,00	1,00
20.3	Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	-	10,00	10,00
21	**Colocacion de pisos - contrapisos**				
21.1	Construccion de pista de HIAF espesor 10cm alisado con helicóptero	Metros cuadrados	-	-	-
22	**Limpieza de obra**				
22.1	Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Metros cuadrados	-	-	-

Lic. Miguel Restaino
Secretario de Obras

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martinez
JUAN VICENTE MARTINEZ ACUÑA RUC: 1041439-0
CONSTRU-TEC

AUDITORIA INTERNA

Y, en consecuencia, a lo expuesto, esta Auditoría Interna informa a la Secretaria de Obras que, **puede continuar con el proceso de pago de la 2° Certificación de Obras "Construcción de Tinglado y Pistas en Distintas Instituciones Educativas en Minga Guazú FONACIDE-Plurianual 2021. Contrato N.° 46/2020, realizado por la empresa CONSTRU-TEC** dejando **expresa constancia que esta Auditoría Interna ha realizado un control meramente documental.**

Quedando estos actos sujetos a auditorias posteriores, de conformidad a lo establecido en el Art. 60 de la Ley 1.535/99.-

Es mi dictamen. –

GOBERNACION ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Auditoría Interna

Lic. Sergio Javier Retamozo Roura
Auditor Interno.

GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax: (595) 61 518 1
Ciudad del Este – República del Paraguay
www.altoparana.gov.py

Paraguay
diligente

MEMORANDUN

Recibo
14-01-2021

A: LIC. SERGIO JAVIER RETAMOZO ROURA
AUDITOR INTERNO

DE: LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
SECRETARIO DE OBRAS

CUESTIÓN: **SOLICITUD DE DICTAMEN DE AUDITORIA;**
CONSTRUCCION DE TINGLADO Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ (FONACIDE) – PRURIANUAL 2021, CORRESPONDIENTE AL, CONTRATO Nº 46/2020 – ID Nº 386.870, ADJUDICADO POR RESOLUCIÓN Nº 2092/2020 G.A.P., CONFORME A LOS TÉRMINOS PRESCRIPTOS EN LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DE LA LCO Nº 17/2020

FECHA: 12 DE ENERO DE 2021.-

Me dirijo a usted en representación de la Secretaria de Obras, a fin de solicitar el DICTAMEN DE AUDITORIA, de la Segunda Certificación de Obras, asignado a la firma **CONSTRU-TEC** en el cual solicito el pago por el monto de Guaraníes: **240.264.432.- (GUARANÍES DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS)**, de la obra encomendada a la LCO Nº 17/2020, conforme a los términos del CONSTRUCCION DE TINGLADO Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ (FONACIDE) – PRURIANUAL 2021, correspondiente al, CONTRATO Nº 46/2020 – ID Nº 386.870, adjudicado por Resolución Nº 2092/2020 G.A.P.

En espera de una favorable recepción, salúdale muy respetuosamente.

.....
Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
Secretaría de Obras Públicas

MEMORANDUN

A: ABOG. ANTONIO DUARTE
SECRETARIO DE HACIENDA

C.C.: JUAN ANTONIO CAMP AUSINA
COORDINADOR DE U.O.C.

DE: LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
SECRETARIO DE OBRAS

CUESTIÓN: CONSTRUCCION DE TINGLADO Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ (FONACIDE) – PRURIANUAL 2021, CORRESPONDIENTE AL, CONTRATO Nº 46/2020 – ID Nº 386.870, ADJUDICADO POR RESOLUCIÓN Nº 2092/2020 G.A.P., CONFORME A LOS TÉRMINOS PRESCRIPTOS EN LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DE LA LCO Nº 17/2020

FECHA: 12 DE ENERO DE 2020.-

Me dirijo a usted en representación de la Secretaria de Obras, a fin de derivar el Expediente con las Planillas de Certificaciones en la cual se solicita el Pago por el SEGUNDO CERTIFICADO de Obras asignado a la firma **CONSTRU-TEC.**, en el cual solicito al pago por el monto de Guaraníes: **240.264.432.- (GUARANÍES DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS)**, de la obra encomendada a la LCO Nº 17/2020, conforme a los términos del CONSTRUCCION DE TINGLADO Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ (FONACIDE) – PRURIANUAL 2021, correspondiente al, CONTRATO Nº 46/2020 – ID Nº 386.870, adjudicado por Resolución Nº 2092/2020 G.A.P.

En espera de una favorable recepción, saludale muy respetuosamente.

.....
Lic. Miguel Ángel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación de Alto Paraná

Lic. Miguel Ángel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná