| CONTRATISTA: JyA CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES | CERTIFICADO N°2 | FECHA: 22-04-2022 |
|---|---|---|

# OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN LA COLONIA TRES PALMAS DE RAÚL ARSENIO OVIEDO" con ID: 405.951

| Ítem | Descripción del Bien | CONTRATO | | | | CANTIDADES | | | MONTOS EN GUARANIES | | | % DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario | Precio total | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | ACUMULADO ANTERIOR | CERTIFICADO ACTUAL | ACUMULADO ACTUAL | |
| 1.1 | CARTEL DE OBRA (1.5*2.5) | UN | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1 | | 1 | 1.300.000 | - | 1.300.000 | 100 |
| 1.2 | REPLANTEO Y MARCACIÒN | M2 | 585 | 4.500 | 2.632.500 | 585 | | 585 | 2.632.500 | - | 2.632.500 | 100 |
| 1.3 | EXCAVACIÓN PARA FUNDACIÓN | M3 | 40 | 125.000 | 5.000.000 | 40 | | 40 | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 100 |
| 2.1 | CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA | M3 | 12 | 480.000 | 5.760.000 | 12 | | 12 | 5.760.000 | - | 5.760.000 | 100 |
| 2.2 | ZAPATAS DE H°A° | M3 | 9 | 751.000 | 6.759.000 | 9 | | 9 | 6.759.000 | - | 6.759.000 | 100 |
| 2.3 | ENCADENADO H°A° | M2 | 2,5 | 2.168.500 | 5.421.250 | 2,5 | | 2,5 | 5.421.250 | - | 5.421.250 | 100 |
| 2.4 | PILARES DE H°A° | M3 | 5 | 1.892.500 | 9.462.500 | 5 | | 5 | 9.462.500 | - | 9.462.500 | 100 |
| 3.1 | MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN DE 0.30 CMS | M2 | 9 | 170.000 | 1.530.000 | 9 | | 9 | 1.530.000 | - | 1.530.000 | 100 |
| 4.1 | VIGAS DE METAL | ML | 135 | 214.000 | 28.890.000 | 135 | | 135 | 28.890.000 | - | 28.890.000 | 100 |
| 4.2 | TECHO DE CHAPA METÁLICA | M2 | 607 | 137.000 | 83.159.000 | 199,6 | 407 | 607 | 27.345.200 | 55.813.800 | 83.159.000 | 100 |
| 5.1 | PINTURAS DE ESTRUCTURA METÁLICA | ML | 135 | 37.500 | 5.062.500 | 0 | 135 | 135 | - | 5.062.500 | 5.062.500 | 100 |
| 5.2 | DUCTO ELÉCTRICO DENTRO DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO | GL | 1 | 2.250.000 | 2.250.000 | 0,4713555 | 0,5286445 | 1 | 1.060.550 | 1.189.450 | 2.250.000 | 100 |
| 6.1 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA | M2 | 585 | 2.800 | 1.638.000 | 0 | 585 | 585 | - | 1.638.000 | 1.638.000 | 100 |
| | TOTAL | | | | **158.864.750** | | | | 95.161.000 | 63.703.750 | 158.864.750 | 100,00 |

| DETALLE | | |
|---|---|---|
| | | |
| A.1 | MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES | 95.161.000 |
| A.2 | MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO | 63.703.750 |
| A.3 | RETENCION EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO 5% | 3.185.188 |
| A.4 | RETENCION EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO ACUMULADO | 7.943.238 |
| | **MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO** | **60.518.563** |

Arq. Laura Daniagua
Verificador de Obras
Municipalidad de Raúl A. Oviedo

JyA RUC: 3540155-7 Tel.: (0973) 606 883 CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES