MERCOSUR

TESÁI HA TEKO PORAVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

MERCOSUL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

PROYECTO "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PAIS, SENASA - FOCEM"
FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR - FOCEM

Licitación Publica Nacional N° 02/2.019 "Culminación de la Construcción de la Planta de Tratamiento y Redes Colectoras de Desagüe Cloacal para la Ciudad de Iturbe, Departamento de Guaira"

LOTE 2: " Culminación de las Redes Colectoras de Desagüe Cloacal"

CONTRATO Nº 24/2019 – CONSORCIO UNIVERSITARIO
PLANILLA DE CERTIFICACION N° 03
PERIODO: SETIEMBRE 2020

LOCALIDAD: ITURBE DISTRITO: ITURBE DEPARTAMENTO: GUAIRA

RESUMEN GENERAL

ITEM	RUBROS	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION	683.556.342	39,77%	2,94%	42,72%	271.878.746	20.121.415	292.000.161
2	RED BASICA	1.759.102.710	3,13%	0,48%	3,61%	55.137.376	8.443.688	63.581.064
3	RED CONDOMINAL	2.259.167.069	1,88%	3,24%	5,12%	42.521.250	73.213.870	115.735.120
4	CONEXIONES DOMICILIARIAS	757.995.847	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
A	TOTAL DEL CONTRATO	5.459.821.968	6,77%	1,86%	8,63%	369.537.372	101.778.973	471.316.345
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS		0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.2	20,00% DESCUENTO DEL ANTICIPO	1.091.964.394	6,77%	1,86%	8,63%	73.907.474	20.355.795	94.263.269
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL	272.991.098	6,77%	1,86%	8,63%	18.476.869	5.088.949	23.565.818
B	TOTAL DEDUCCIONES	1.364.955.492	6,77%	1,86%	8,63%	92.384.343	25.444.744	117.829.087
C	MONTO NETO A PAGAR (A - B)	4.094.866.476	6,77%	1,86%	8,63%	277.153.029	76.334.229	353.487.258

SON GUARANIES: SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE.-

ING. CARLOS SAMUDIO
REPRESENTANTE LEGAL
Ing. Carlos Samudio
Consorcio Universitario
Ruc: 80104163-5

Ing. Civil Héctor León S.
Coordinador Técnico de Agua y Saneamiento
SENASA - FOCEM
ING. HECTOR LEON
FISCALIZACION