RI 5 Gral. Díaz 419 – smconstrucciones@gmail.com

CONSORCIO SAEL

S.G. Nº 6295

Asunción, 25 de octubre de 2021.

Señora
Ing. Sara López – Directora General
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social –
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)
Presente.-

OBRA: Comparación de Precios Nº 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar" – GRUPO N° 01

ASUNTO: Pedido de pago CERTIFICADO DE OBRAS CIVILES 10

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para solicitar el pago de acuerdo al siguiente detalle para su aprobación y pago correspondiente:

CERTIFICADO BASICO	N° 10 – OBRAS CIVILES
MES	SETIEMBRE/2021
FACTURA CREDITO	**N°** 001-001-0000056
MONTO	**Gs. 442.755.860.-** (Son Guaraníes: Cuatrocientos cuarenta y dos millones setecientos cincuenta y cinco mil ochocientos sesenta.-)
RESOLUCION ADJUDICACION	Resolución Num: S.G. Nº 699 (15 de Diciembre de 2020)
CONTRATO	N° 08/2021

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

Ing. María Isabel Achon
Representante Legal
CONSORCIO SAEL

Consorcio SAEL
80114556-2

Ing. María Isabel Achó
Representante Legal

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID-FONPRODE
Recibido por: José Tome
Fecha: 25 OCT. 2021 Nº 2189 Hora: 1405
Obs.:

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. Nº 4860
Fecha: 25 OCT 2021
Firma: Paola Hora: 11:10

21

TESÁI HA TEKO PORÃVE ÑEMBOHERAHA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Comparacion de Precios Nº 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar"

CONTRATO Nº 08/2.021 – EMPRESA: CONSORCIO SAEL

PLANILLA DE CERTIFICACION N° 10

PERIODO: SETIEMBRE 2021

RESUMEN GENERAL

LOC	LOCALIDAD	DISTRITO	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
					ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	HOSPITALES									
1	HOSPITAL GENERAL PARAGUAY KOREA	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	310.319.900	104,50%	0,76%	105,26%	324.290.336	2.350.000	326.640.336
2	HOSPITAL DISTRITAL ITACURUBI DEL ROSARIO	ITACURUBI DEL ROSARIO	SAN PEDRO	310.319.900	69,45%	0,00%	69,45%	215.513.152	-	215.513.152
3	HOSPITAL DISTRITAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO	310.319.900	94,91%	0,76%	95,66%	294.511.405	2.350.000	296.861.405
4	HOSPITAL DISTRITAL DE CAAZAPA	CAAZAPA	CAAZAPA	310.319.900	39,64%	0,00%	39,64%	123.011.148	-	123.011.148
5	INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL	ASUNCION	CENTRAL	310.319.900	95,69%	0,00%	95,69%	296.947.707	-	296.947.707
6	HOSPITAL DISTRITAL DE SAN ESTANISLAO	SAN ESTANISLAO	SAN PEDRO	310.319.900	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
7	HOSPITAL DISTRITAL SAN JUAN NEPOMUCENO	SAN JUAN NEPOMUCENO	CAAZAPA	310.319.900	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
8	HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	310.319.900	44,26%	30,15%	74,41%	137.343.335	93.572.200	230.915.535
9	HOSPITAL REGIONAL	SAN JUAN BAUTISTA	MISIONES	310.319.900	56,79%	11,25%	68,03%	176.220.000	34.897.200	211.117.200
	USF									
10	USF PROSPERIDAD	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	180.072.500	108,10%	1,31%	109,40%	194.650.117	2.350.000	197.000.117
11	USF VILLA JARDIN	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	23,32%	0,00%	23,32%	41.990.000		41.990.000
12	USF SAN CAYETANO	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
13	CENTRO DE SALUD CAPIIBARY	CAPIIBARY	SAN PEDRO	180.072.500	48,38%	28,91%	77,29%	87.116.000	52.066.800	139.182.800
14	LABORATORIO CENTRAL	ASUNCION	CENTRAL	180.072.500	9,44%	0,00%	9,44%	16.995.986		16.995.986
15	HOSPITAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU	SAN LORENZO	CENTRAL	180.072.500	68,01%	15,94%	83,95%	122.470.000	28.700.000	151.170.000
16	USF COLONIA GUARANI	GENERAL EUGENIO A. GARAY	GUAIRA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
17	USF CAGUAREI	JOSE FASARDI	GUAIRA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
18	USF TORORO	VILLARRICA	GUAIRA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
19	CENTRO DE SALUD DE EMBOSCADA	EMBOSCADA	CORDILLERA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
20	CENTRO DE SALUD DE ITAKYRY	ITAKYRY	ALTO PARANA	180.072.500	75,84%	28,91%	104,76%	136.574.805	52.066.800	188.641.605
21	USF DE MCAL LOPEZ	YHU	CAAGUAZU	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
22	USF YACAREY	CARMEN DEL PARANA	ITAPUA	180.072.500	68,86%	28,91%	97,78%	124.005.639	52.066.800	176.072.439
23	USF COLONIA LIBERTAD YANQUI CUEI	SAN RAFAEL DEL PARANA	ITAPUA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
24	CENTRO DE SALUD	SANTA MARIA	MISIONES	180.072.500	46,46%	28,91%	75,38%	83.663.000	52.066.800	135.729.800
25	HOSPITAL DISTRITAL DE NATALIO	NATALIO	ITAPUA	180.072.500	68,92%	51,96%	120,88%	124.107.175	93.572.200	217.679.375
26	HOSPITAL DE BELLA VISTA	AMAMBAY	AMAMBAY	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
27	HOSPITAL DE CAPITAN BADO	AMAMBAY	AMAMBAY	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
28	USF KURUPAY LOMA	HORQUETA	CONCEPCION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
29	USR TRES CERROS	SAN LAZARO	CONCEPCION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
A	TOTAL DEL CONTRATO			6.394.329.100	39,09%	7,29%	46,38%	2.499.409.805	466.058.800	2.965.468.605
DEDUCCIONES A LA FECHA										
B.1	MULTAS				0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.2	0,00% DESCUENTO DEL ANTICIPO			-	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL			319.716.455	39,09%	7,29%	46,38%	124.970.491	23.302.940	148.273.431
B	TOTAL DEDUCCIONES			319.716.455	39,09%	7,29%	46,38%	124.970.491	23.302.940	148.273.431
C	MONTO NETO A PAGAR (A - B)			6.074.612.645	39,09%	7,29%	46,38%	2.374.439.314	442.755.860	2.817.195.174

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA.-

.....
ING. MARIA ISABEL ACHON
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. María Isabel Achón
Representante Legal
Consorcio SAEL
80114556-2

.....
FISCALIZACIÓN

Arq. Francisco L. Báez O.
Reg. M.O.P.C. Nº 1.842