MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE CAMINERO"

LMCN No.14/2024 ID N°: 450.496 CONTRATO N° 14/2024 -ADENDA N°:01
EMPRESA CONTRATISTA: GRUPO RIO PARANA S.A.
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:04 (adicionales)
PERIODO: 15 DE OCTUBRE 2024- 07 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE PRESENTACION	7/11/2024
FECHA DE INICIO	2/9/2024
PLAZO INICIAL (DIAS)	120
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	120
DIAS TRANSCURRIDOS	66
DIAS DE RETRAZO	0
FECHA FIN DE PLAZO	30/12/2024

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN		MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	OBRA: "CONSTRUCCION DE CAMINERO"		57.811.600	0,00%	100,00%	100,00%	-	57.811.600	57.811.600
	DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	0,05% x dia	MULTAS	28.906				-	-	-
B.2	20%	DESCUENTO DEL ANTICIPO	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
B.3	5%	RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	2.890.580	0,00%	100,00%	100,00%	-	2.890.580	2.890.580
B	**TOTAL DEDUCCIONES**		**2.890.580**	0,00%	100,00%	100,00%	-	**2.890.580**	**2.890.580**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**						0	**54.921.020**	**54.921.020**

SON GUARANÍES: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECEINTOS VEINTIUN MIL VEINTE.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

CERTIFICADO 4 CONSTRRUCCION DE CAMINERO

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE CAMINERO"
LMCN No.14/2024 ID N°: 450.496 CONTRATO N° 14/2024 -ADENDA N°:01
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:04 (adicionales)
PERIODO: 15 DE OCTUBRE 2024- 07 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE PRESENTACION	7/11/2024
FECHA DE INICIO	2/9/2024
PLAZO INICIAL (DIAS)	120
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	120
DIAS TRANSCURRIDOS	66
DIAS DE RETRAZO	
FECHA FIN DE PLAZO	30/12/2024

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
15	Preparación de Terreno	cuadrados	190	4.140	786.600		190,00	190,00		786.600	786.600		100,00%	100,00%
16	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	38	82.000	3.116.000		38,00	38,00		3.116.000	3.116.000		100,00%	100,00%
17	Replanteo y marcación	cuadrados	190	8.250	1.567.500		190,00	190,00		1.567.500	1.567.500		100,00%	100,00%
20	Mampostería - Nivelación de 0,15	Metro lineal	76	131.100	9.963.600		76,00	76,00		9.963.600	9.963.600		100,00%	100,00%
21	Mampostería - Envarillado	Metro lineal	190	34.500	6.555.000		190,00	190,00		6.555.000	6.555.000		100,00%	100,00%
22	Revoques - de Mocheta	Metro lineal	40	52.400	2.096.000		40,00	40,00		2.096.000	2.096.000		100,00%	100,00%
23	Colocación de pisos - Contrapisos - Piso de 30x30 cms	cuadrados	194	48.300	9.370.200		194,00	194,00		9.370.200	9.370.200		100,00%	100,00%
24	Colocación de pisos - Contrapiso - Piso de 30x30 cms	cuadrados	194	117.300	22.756.200		194,00	194,00		22.756.200	22.756.200		100,00%	100,00%
26	Limpieza de obra	cuadrados	194	8.250	1.600.500		194,00	194,00		1.600.500	1.600.500		100,00%	100,00%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**57.811.600**					**57.811.600**	**57.811.600**		**100,00%**	**100,00%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

OBRA: "CONSTRUCCION DE CAMINERO"

LMCN No.14/2024 ID N°: 450.496 CONTRATO N° 14/2024 -ADENDA N°:01
EMPRESA CONTRATISTA: GRUPO RIO PARANA S.A.
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:04 (adicionales)
PERIODO: 15 DE OCTUBRE 2024- 07 DE NOVIEMBRE DE 2024

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 07 días del mes de noviembre del año 2024, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "GRUPO RIO PARANA", REPRESENTADA POR el SR. VICTOR HUGO VILLALBA FLORES, la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
15	Preparación de Terreno	Metros cuadrados	190		190,00	190,00
16	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	38		38,00	38,00
17	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	190		190,00	190,00
20	Mampostería - Nivelación de 0,15	Metro lineal	76		76,00	76,00
21	Mampostería - Envarillado	Metro lineal	190		190,00	190,00
22	Revoques - de Mocheta	Metro lineal	40		40,00	40,00
23	Colocación de pisos - Contrapisos - Piso de 30x30 cms	Metros cuadrados	194		194,00	194,00
24	Colocación de pisos - Contrapiso - Piso de 30x30 cms	Metros cuadrados	194		194,00	194,00
26	Limpieza de obra	Metros cuadrados	194		194,00	194,00
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7