CERTIFICADO Nº 4

CONTRATACION VIA EXCEPCION Nº02/21 - CONTRATO 43/2021 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE - ID: 398204

FECHA: 29/12/ 2021

HOJA:1/2

OBRA: LOTE 17 - REPARACION DE 4 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS

UBICACIÓN : COLEGIO NACIONAL NUEVO HORIZONTE

ITEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERT. 1	CERT. 2	RUBROS NO EJECUT. A COMPENSAR		CERT. 3	CERTIFICADO 4		SALDO
		U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	900.000	900.000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
2	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	328,000	10.000	3.280.000	0,000	0,000	328,000	3.280.000	0,000	0,000	0	0,000
3	Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	328,000	21.000	6.888.000	328,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
4	Desmonte de azulejo y acarreo de escombros	m2	42,000	10.625	446.250	42,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
5	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	12,000	25.350	304.200	12,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
6	Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidraulicas (sanitario individual)	gl	1,000	250.000	250.000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
7	Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes)	gl	2,000	1.500.000	3.000.000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
8	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	262,000	10.625	2.783.750	262,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
9	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	15,000	103.644	1.554.660	0,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
10	Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	328,000	387.000	126.936.000	328,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
11	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	25,000	40.603	1.015.075	0,000	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
12	Carpeta nueva	m2	262,000	25.750	6.746.500	262,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
13	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	262,000	92.625	24.267.750	190,000	72,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
14	Piso-Zocalo ceramico	ml	188,400	25.000	4.710.000	0,000	188,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
15	Piso-Azulejos	m2	42,000	82.031	3.445.302	0,000	42,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
16	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	4,000	2.175.000	8.700.000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
17	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	3,000	1.960.000	5.880.000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
18	Abertura de madera de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	un	6,000	947.848	5.687.088	0,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
19	Mantenimiento de aberturas de madera ,incluye cambio de cerraduras y herrajes	un	12,000	250.000	3.000.000	0,000	0,000	12,000	3.000.000	0,000	0,000	0	0,000
20	Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintetico	un	15,000	250.000	3.750.000	0,000	0,000	15,000	3.750.000	0,000	23,000	2.645.000	0,000
21	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	23,000	115.000	2.645.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
22	Mantenimiento de aberturas tipo balancin	un	15,000	150.000	2.250.000	0,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
23	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	4,000	406.625	1.626.500	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	580,000	17.980.000	0,000
24	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - incluye aberturas	m2	580,000	31.000	17.980.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
25	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	66,600	30.849	2.054.543	0,000	66,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
26	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	10,000	31.500	315.000	0,000	0,000	10,000	315.000	0,000	0,000	0	0,000
27	Pintura polideportiva para rampa	m2	6,000	35.000	210.000	0,000	0,000	6,000	210.000	0,000	0,000	0	0,000
28	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	66,600	40.250	2.680.650	0,000	66,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
29	Revisión de Agua corriente - desagüe cloacal - inspección de cámara Septica y Pozo Absorvente , y Reemplazo de artefactos sanitario, griferias, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. (sanitario sexado hasta 6 boxes)	gl	1,000	8.500.000	8.500.000	0,300	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
30	Agua corriente	un	1,000	1.250.000	1.250.000	0,000	1,000	0,000		0,000	0,000	0	0,000
31	Desague cloacal	un	1,000	1.200.000	1.200.000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
32	Camara de inspección, camara séptica y pozo absorvente	un	1,000	5.000.000	5.000.000	0,000	0,000	1,000	5.000.000	0,000	0,000	0	0,000
33	Espejo	m²	4,000	200.000	800.000	0,000	0,000	0,000	0	4,000	0,000	0	0,000
34	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	2,000	950.000	1.900.000	0,000	0,000	2,000	1.900.000	0,000	0,000	0	0,000
35	Baranda Metalica en escalera, rampa y Galeria	ml	5,000	300.000	1.500.000	0,000	0,000	5,000	1.500.000	0,000	0,000	0	0,000
36	Mantenimiento de pizerrones incluye bordes de madera y portatizas	un	4,000	500.000	2.000.000	0,000	0,000	0,000	0	4,000	0,000	0	0,000
37	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentación Para Aire Acondicionado (por aula)	un	5,000	1.000.000	5.000.000	0,000	5,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
38	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rigido	un	20,000	191.500	3.830.000	5,000	0,000	2,000	383.000	18,000	0,000	0	0,000
39	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galeria	un	7,000	105.000	735.000	0,000	0,000	2,000	210.000	5,000	0,000	0	0,000
40	Limpieza gral	gl	1,000	2.000.000	2.000.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000	0,000	21.825.000	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				277.021.268				19.548.000				

Ciudad del Este Municipio Dpto. Obras Municipales

ARQ. JAVIER BENITEZ
Fiscal de Obra

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE DPTO. CATASTRO

ING. DIEGO MERCADO
DMI Constructora

CONSTRUCTORA RUC: 80.052.900-5

Ciudad del Este Municipio Dirección de Área Urbana

CIUDAD DEL ESTE

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

160000

CERTIFICADO Nº 4

CONTRATACION VIA EXCEPCION N°02/21 - CONTRATO 43/2021 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE - ID: 398204

OBRA: LOTE 17 - REPARACION DE 4 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS
UBICACIÓN : COLEGIO NACIONAL NUEVO HORIZONTE

FECHA: 29/12/ 2021
HOJA:2/2

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

		SEGÚN ACTA DE ACUERDO				RUBROS EJECUT.A MAS EN COMPENSACION		CERT. 3	CERTIFICADO 4		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
12	Carpeta nueva	m2	27,800	25.750	715.850	0,000	0	27,800	0,000	0	0,000
11	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrófugo	m2	51,220	40.603	2.079.686	0,000	0	51,220	0,000	0	0,000
25	Pintura de canaletas y bajadas en sintético	ml	31,000	30.849	956.319	0,000	0	31,000	0,000	0	0,000
26	Provisión y colocación de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	31,000	40.280	1.247.750	0,000	0	31,000	0,000	0	0,000
41	Mantenimiento de tirantes de madera	m2	265,780	36.267	9.639.043	0,000	0	265,780	0,000	0	0,000
42	Abertura de vano para balancin	m2	6,000	84.431	506.586	0,000	0	6,000	0,000	0	0,000
43	Mochetas	ml	20,000	34.134	682.680	0,000	0	20,000	0,000	0	0,000
44	Canteros de ladrillos comunes revocados	un	9,000	150.000	1.350.000	0,000	0	9,000	0,000	0	0,000
45	Excavación y colocación de caño para agua de 3/4"	ml	40,000	50.000	2.000.000	0,000	0	40,000	0,000	0	0,000
46	Registro 0,30 x 0,30 m y llave de paso para agua corriente	un	1,000	150.086	150.086	0,000	0	1,000	0,000	0	0,000
47	Provision y colocacion de iluminacion para exterior con fotocelula	un	1,000	220.000	220.000	0,000	0	1,000	0,000	0	0,000
	TOTAL MONTO - RUBROS EJECUT. EN COMPENSACION				**19.548.000**		**0**			**21.825.000**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 4	21.825.000
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-4.365.000
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-1.091.249
	16.368.750

7,88%

MONTO NETO A PERCIBIR

Son Guaraníes: DIEZ Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA.

Ciudad del Este Municipio – Dpto. Obras Municipales

ARQ. JAVIER BENITEZ
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipio – CIUDAD DEL ESTE – Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

ING. DIEGO MERCADO
DMI Constructora

CIUDAD DEL ESTE – MUNICIPALIDAD – 01 JUL 2022

000090

3

M I

AGROPECUARIA - FERRETERIA - ALQUILER DE MAQUINARIAS - CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL. - COMERCIO RAMOS GENERALES
CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Diego Armando Mercado Britez

Tel.: (021) 326 5131 - Cel.: (0984) 255 522
Kilómetro 11 Fracción Oasis - Alto Paraná - Cuidad del Este - Paraguay

TIMBRADO Nº 15180491
Fecha Inicio Vigencia: 19/10/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2022
RUC.: 3858240 - 6

FACTURA

12

Nº 002-001 0000031

3 de MAYO de 2022 Cond. de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Ciudad del Este

R.U.C: 80008881-6

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Por certificado Nº 4 de la Obra:				
	LOTE 17- Reparación de 4 AULAS y				
	sanitarios sexados, Colegio Nacio				
	-nal Nuevo HOrizOnte, S/ contrato				
	Nº 43/2021 - D.E Nº 02/21				
	Certificado Nº Gs. 21.825.000				
	Dev. Anticipo 20% Gs. 4.365.000				
	Ret. Cavaonal 5% Gs. 1.091.249				
	Neto a cobrar Gs. 16.368.750				17.459.999
Subtotal:					17.459.999

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE 01 JUN 2022

Total a Pagar Gs: Diez y siete millones, cuatrocientos cincuenta y nueve mil, novecientos noventa y nueve # 17.459.999.#

Liquidación IVA: 5% 10% 1.587.273.# Total IVA: 1.587.273.-#

- La firma del comprador o de su representante en esta factura, significa que los productos y/o servicios han sido recibidos de conformidad y que aún no han sido pagados, cualquiera sea su condición de venta
- Cantidad que a la fecha de vencimiento arriba señalado pagaremos a Diego Armando Mercado Britez en la ciudad de Villarrica, en su domicilio Kilómetro 11 Fracción Oasis, por igual valor recibidos en productos y/o servicios. Caso contrario se procederá por Via Ejecutiva para exigir su pago.
- La falta de pago de esta factura a su vencimiento, constituirá en mora al deudor de pleno derecho y generará en forma automática un interés moratorio a la tasa máxima permitida por Ley, más un interés punitorio cuya tasa será de 30% (treinta por ciento) de la tasa de interés moratorio. Igualmente, la falta de pago de una cuota producirá la caducidad de todos los plazos y volverá exigible la totalidad de la obligación sirviendo la presente factura de suficiente Titulo Ejecutivo.
- El único comprobante de cancelación de la Factura de Crédito lo Constituye nuestro recibo oficial de dinero.
- La devolución y reclamo de productos y/o servicios serán atendidas dentro de las 24 horas de recibido el producto y/o servicios.
- A todos los efectos, las partes aceptan la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Villarrica y aclaran cualquier otra que pudiere corresponder.
- Asi mismo, autorizo/amos a Diego Armando Mercado Britez a recaber informes sobre mi persona o Razón social e incluirme/nos en el registro de morosos de Informconf, o de cualquier otra empresa habilitada a brindar informes comerciales y confidenciales en caso de incurrir en morosidad por mas de 90 dias.
- Armando Mercado Britez se exime de toda responsabilidad vinculada al uso o aplicación de los productos y/o servicios detallados en esta factura.
- xprese constancia que mi domicilio es el expresado en esta factura y cualquier notificación o diligencia que en él se realice producirá plenos efectos como si hubiese sido realizado personalmente.
- os y/o servicios entregados a:

000113

Recibí Conforme:..... Aclaración de Firma:..... C.I.N°:.....

MEGA IMPRESIONES de Isaac D. Urunaga V. RUC: 1250679 - 0 H.Nº. 2140 - 14 de Mayo 399 c/ Curupayty - Vca. Tel.: (0541) 40375
1 T. 50X3 del 001 al 050
Fecha de impresión 19/10/2021
ORIGINAL Blanco : Cliente
DUPLICADO Verde : Arch. Tributario
TRIPLICADO Amarillo : Contabilidad

(3)

Lote 4167595559 , Cons.: 1

SET
MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270134269883

FECHA 12/05/2022

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	3858240	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	6	MERCADO BRITEZ DIEGO ARMANDO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 11/06/2022

NÚMERO DE CONTROL : 92C008C5

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427138582409 2C008C5

CIUDAD DEL ESTE
MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
01 JUN 2022

000122

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

5

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 3858240

NRO. CERTIFICADO: 340506

FECHA EMISION: 27-05-2022

VENCIMIENTO: 14-06-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 3858240

Nro. Certificado: 340506

Razon Social: DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ

Actividad(es): CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Fecha de Inscripcion: 06-05-2019

Cantidad de Asegurados: 3

Nro. Patronal(es): 0201-40-0124 -

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE 01 JUN 2022

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal. Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio: http://servicios.ips.gov.py/constancia/

000120

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

8

Proveedor Adjudicado

DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ

RUC

3858240-6

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

1.891.410.693

Año: 2022 **Periodo:** Abril

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	ELIAS ELIZER	LOPEZ	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
3	OSCAR RAMON	MENDEZ URUNAGA	Cumplio	2289324	Contratista	Activo

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD DEL ESTE
01 JUN 2022

000117

Usuario Impresión: DIEGOM

Fecha Impresión: 25/05/2022

40

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los veinte y un días del mes de diciembre del año dos mil veinte y uno, en vista de la conclusión de los trabajos de la **CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 02/21 – CONTRATO N° 43/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE FONACIDE EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID: 398204,** correspondiente al **LOTE 17 - REPARACION DE 4 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS, COLEGIO NACIONAL NUEVO HORIZONTE,** realizado por la Empresa **CONSTRUCTORA DMI.** La Arq. Inmaculada Ríos y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y la Arq. Laura Colman, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **RECEPCION PROVISORIA** de los trabajos del **LOTE 17 - REPARACION DE 4 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS, COLEGIO NACIONAL NUEVO HORIZONTE,** por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. ----------

Se deja constancia que los efectos emergentes de los vicios ocultos de la referida Construcción, será de exclusiva responsabilidad del contratista de acuerdo a las leyes, normas y disposiciones vigentes que para estos casos. ----------

En prueba de los actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. ----------

Por la Municipalidad de Ciudad del Este

Arq. Javier Benitez
Fiscal de Obras

Arq. Marlene Aguilera
Fiscal de Obras

Arq. Laura Colman
DMI Constructora

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE 01 ... 2022

000085