"CERTIFICADO DE OBRA".

Obra: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Calle Caguarene acceso a la Esc. Bas. Nº 737 Fulgencio Yegros con ID: 417707

Ubicación: Calle Caguarene acceso a la Esc. Bas. Nº 737 Fulgencio Yegros

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

CONTRATISTA: TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES COLMAN RODRIGUEZ

CONTRATO Nº 10/2022

Fecha: 22/12/2022

CERTIFICADO N° 4

Item	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTOS CONTRATADO			CERTIFICADO Nº 1			CERTIFICADO Nº 2			CERTIFICADO Nº 3			CERTIFICADO Nº 4			ACUMULADO		
			CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	% DE OBRA	CANT.	MONTO	% DE OBRA	CANT.	MONTO	% DE OBRA	CANT.	MONTO	% DE OBRA	CANT.	MONTO	AVANCE
1	Replanteo y marcación de obra.	Metros cuadrados	3640,00	1.250	4.550.000	3640,00	4.550.000	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	3640,00	4.550.000	100,00%
2	Movimiento de suelo (desmonte, incluyendo traslado de tierra, perfilado y preparación de caja).	Metros cúbicos	1456,00	8.100	11.793.600	1164,80	9.434.880	80,00%	291,20	2.358.720	20,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1456,00	11.793.600	100,00%
3	Construcción de cordón simple (escondido) de H°, espesor de 0.20 m, profundidad de 0.30 m.	Metro lineal	1040,00	52.500	54.600.000		0	0,00%		0	0,00%	700,00	36.750.000	67,31%	340,00	17.850.000	32,69%	1040,00	54.600.000	100,00%
4	Construcción de empedrado de piedra bruta basáltica negra (espesor mínimo de 0.15m) incluye badenes de empedraro.	Metros cuadrados	3432,00	28.000	96.096.000	1188,00	33.264.000	34,62%	990,00	27.720.000	28,85%	792,00	22.176.000	23,08%	462,00	12.936.000	13,46%	3432,00	96.096.000	100,00%
5	Enripiado con piedra triturada de 6° sobre pavimento pétreo.	Metros cuadrados	3432,00	1.700	5.834.400		0	0,00%		0	0,00%	0,00	0	0,00%	3432,00	5.834.400	100,00%	3432,00	5.834.400	100,00%
6	Compactación inicial, final.	Metros cuadrados	3432,00	1.700	5.834.400		0	0,00%	1188,00	2.019.600	34,62%	1320,00	2.244.000	38,46%	924,00	1.570.800	26,92%	3432,00	5.834.400	100,00%
7	Limpieza de obra.	Unidad de Medida Global	1,00	1.450.000	1.450.000		0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%	1,00	1.450.000	100,00%	1,00	1.450.000	100,00%
		PRECIO TOTAL			180.158.400		47.248.880	26,23		32.098.320	17,82		61.170.000	33,95		39.641.200	22,00		180.158.400	100,00
		RETENCION POR FONDO DE REPARO (5%)					2.362.444	5%		1.604.916	5%		3.058.500	5%		1.982.060	5%		9.007.920	5%
		MONTO TOTAL A PAGAR					44.886.436			30.493.404			58.111.500			37.659.140			171.150.480	

MONTO DEL CERTIFICADO Nº4 SON GUARANIES: TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA.-

ING.
FISCAL DE OBRAS

Ing. Civil David N. Franco
Dir. Dpto. de Obras.

CONTRATISTA

Transporte y Construcciones
COLMAN RODRIGUEZ
de Beltrán Colmán
RUC: 1558715 - 0

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE CAGUARENE ACCESO A LA ESC. BAS. N° 737 FULGENCIO YEGROS

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Ing. Civil David N. Franco
Dir. Dpto. de Obras.

Hohenau, 22 de Diciembre de 2022

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
MESA DE ENTRADA
Exp N°: 6536
Fecha: 22/12/22
Fojas: 4 Cuatro
Firma: Milagros Irala
Hora: 11:58

Señor:
Enrique Hahn
Intendente Municipal
Hohenau
Presente:

Tengo a bien dirigirme a Usted a fin de poner a su consideración el siguiente:

INFORME TECNICO

Con Referencia: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE CAGUARENE, ACCESO A LA ESC. BAS. N° 737 FULGENCIO YEGROS "con ID: 417707según contrato de fecha 05 de octubre del 2022. Que será ejecutado por la Empresa TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES "COLMAN RODRIGUEZ" de Beltrán Benito Colman.

INFORME FINANCIERO

Contrato Adjudicado – Fecha 05/10/2022	180.158.400.-
Certificado Nº 1 – Fecha 26/10/2022	44.886.436.-
Certificado Nº 2 – Fecha 15/11/2022	30.493.404.-
Certificado Nº 3 – Fecha 01/12/2022	58.111.500.-
Certificado Nº 4 – Fecha 22/12/2022	37.659.140.-

Pago a efectuarse en fecha 22/12/2022 la suma de treinta y siete millones seiscientos cincuenta y nueve mil ciento cuarenta (Gs. 37.659.140)

Obs: Se anexan informe de fiscalización y certificado Nº4

Sin otro Particular le Saludo Atentamente

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Director y Fiscalizador
del Dpto. de Obras

Irg. Civil David N. Franco
Dir. Dpto. de Obras.

FISCALIZACION DE OBRA.

CONTRATO UOC N°10/2022 – CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE CAGUARENE ACCESO A LA ESC. BAS N° 737 FULGENCIO YEGROS CON ID Nº: 417707. ----------

En la Ciudad de Hohenau, Dpto. de Itapúa, a los **22 días del mes de diciembre del año 2.022** a las **9:10 hs**, previa medición de la superficie construida a la fecha, se deja constancia de la correcta ejecución de la obra a cargo de la empresa "***TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES COLMAN RODRIGUEZ***" con RUC N° **1558715-0**; Representado por el Sr. **Beltrán Benito Colman con C.I N° 1.558.715** propietario de la firma, a cuyo cargo se halla la responsabilidad la obra según Contrato de obra de fecha 05 de Octubre del 2022----------

- **DATOS DEL PROYECTO:**

Ubicación: **Calle Caguarené acceso a la Esc. Bas. N° 737 Fulgencio Yegros**. ----------

- **PRECIO ADJUDICADO y PLAZO DE EJECUCION:**

Habiéndose acordado el precio para dicha obra la suma de **Gs. 180.158.400 (guaraníes ciento ochenta millones ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos)**, cuyo plazo de ejecución se fija a **90 (noventa)** días desde la emisión de la orden de inicio, se deja constancia de la correcta ejecución del **100,00%** la obra. ----------

Obs.:

- ✓ Se anexa informe fotográfico.
- ✓ Se anexa planilla de avance de obra, **CERTIFICADO Nº4**

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
DEPARTAMENTO DE OBRAS

.....

Ing. Civil David N. Franco
FISCALIZADOR
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

Ing. Civil David N. Franco
Dir. Dpto. de Obras.