ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Licitación por Contratación Directa N° 31 / 2019 "Construcción de Cámara Fría – Proyecto Kopia IPTA" Contrato Plurianual - ID N° 373.148. Contrato N° 085 / 2019 y ADENDA N° 1.

UBICACIÓN: Capitán Miranda –Dpto. de Itapúa

En el Centro de Investigación Capitán Miranda, Departamento de Itapúa de la República del Paraguay, siendo las 13:00 horas del día jueves veinte de mayo del año dos mil veintiuno, con la presencia de las siguientes personas: Sr. Idalgo Alvarenga Núñez (RUC N°: 782811-0) por la firma PROVEEDORA YPOA, Ing. Civil María Beatriz Villalba por la Dirección de Obras e Infraestructuras del IPTA y el Dr. Hugo Zarza Director General de Programa de Investigación y representante del "Proyecto Kopia" del IPTA, se procede a la inspección los trabajos ejecutados correspondientes a la **"Construcción de Cámara Fría – Proyecto Kopia IPTA"** se pudo constar, que han sido realizados todos los rubros que figuran en la planilla del Contrato N° 085/2019. Por lo cual se realiza la recepción, de la ***Obra*** **"Construcción de Cámara Fría – Proyecto Kopia IPTA".**

Siendo las 14:30 horas del día señalado más arriba, previa ratificación del contenido de esta acta, firman en prueba de conformidad, las personas citadas precedentemente en cuatro ejemplares a un mismo tenor y a un solo efecto.

Sr. Idalgo Alvarenga Núñez.
Contratista

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NÚÑEZ
Tel.: (021) 590 922
San Lorenzo - Paraguay

Ing. Civil María Beatriz Villalba
IPTA

Dr. Hugo Zarza.
Director General de Programas de Investigación
IPTA

INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION GENERAL

ACTA DE INICIO DE OBRA

Licitación por Contratación Directa N° 31 / 2019 "Construcción de Cámara Fría – Proyecto Kopia IPTA" Contrato Plurianual - ID N° 373.148. Contrato N° 085 / 2019 y ADENDA N° 1.

En el CENTRO DE INVESTIGACION CAPITAN MIRANDA DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA, Departamento de Itapúa de la República del Paraguay, siendo las 10:00 horas del día martes 27 de abril del año dos mil veintiuno, con la presencia de las siguientes personas: Sr. Idalgo Alvarenga Nuñez por la firma Proveedora YPOA, la Ing. María Beatriz Villalba A. por la Dirección de Obras e Infraestructura del IPTA, se procede a la entregan del local, conforme a lo establecido en el *Ítem 7. Plazo, Lugar y Condiciones de la Provisión de Servicios del Contrato N° 085/2019*, a fin de que la firma contratista inicie los trabajos para *la Obra* **"Construcción de Cámara Fría – Proyecto Kopia IPTA".**

Luego de dar cumplimiento al acto de entrega y de responder algunas consultas realizadas por el Contratista, se da por terminado el acto, y se deja constancia que se da orden de inicio de ***Obra*** **"Construcción de Cámara Fría – Proyecto Kopia IPTA"** en la fecha mencionada precedentemente siendo las 11:00 horas del día arriba señalado, firmando las personas mencionadas más arriba, en prueba de conformidad en (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Sr. Idalgo Alvarenga Nuñez
Contratista
PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NÚÑEZ
Tel.: (021) 590 922
San Lorenzo - Paraguay

Ing. María Beatriz Villalba A
IPTA

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Dirección de Obras e Infraestructura
María Beatriz Villalba

Proveedora Ypoa

Primavera c/ Porvenir _ San Lorenzo
Tel. (021)590 922 _ (0984)670 522

NOTA DE REMISION

Fecha de Emisión: 24 de mayo de 2021

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA

Nombre o Razón Social: Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA)

Ruc: 80063744-5

Domicilio: Centro de Investigación Capitán Miranda (KOPIA)

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Instalación de Cámara Frigorífica.

Fecha de Inicio del Traslado: 28 de abril del 2021

Fecha Estimada de Termino del Traslado: 22 de mayo de 2021

Dirección de Punto de Partida: Fortín Arce Nº25

Ciudad: San Lorenzo Departamento: Central

Dirección de Punto de Llegada: Centro de Investigación Capitán Miranda (KOPIA)

Ciudad: Capitán Miranda Departamento: Itapúa

DATOS DEL VEHICULO_

Marca del Vehículo: JAC

Número de Registro Único del Automotor: BVA 780

DATOS DEL CONDUCTOR

Nombre y Apellido: Idalgo Alvarenga Núñez

Ruc: 782.811-0

Domicilio: Primavera C/ Porvenir

DATOS DE LA MERCADERIA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DETALLADA
1	Unidad	Construcción de cámara tipo frigorífico, condensado a aire forzado, con tablero eléctrico de control de temperatura, con las siguientes dimensiones: Dimensión: externa 9,6 m x 4,9 m x 3,2 m de altura Puerta: 1 unidad 1.950 mm x 1.100 mm Tronera: no Cortina: incluye Piso: hormigón armado de 10 cm, terminado con piso cerámico Temperatura de la cámara frigorífica: -2 a 8º grados Celsius (Regulable de acuerdo a la necesidad del producto) Unidad Compresor de 8 Hp. deberá estar construido por chapa de montaje, presostato de alta y baja, tanque de líquido, filtros, visor de líquido, caño de cobre, condensador, ventilador, separador de líquido, pintura especial anti corrosivo, bujes amortiguadores para el compresor. 2 Evaporadores que deberá estar construido por chapa galvanizada ventiladores de 25 cm de diámetro, bandeja de desagüe, resistencia para descongelamiento, protector de ventilador con direccionador de aire. Capacidad de carga: 3.000 Kg cada 24 horas
1	Unidad	Instalación Eléctrica de tablero seccional a tablero de control del compresor: deberá ser construido por gabinete (caja) pintado con pintura horneado, selectora de prendido y apagado del compresor, selectora para prendido y apagado de iluminación interna. Contactores, relé de sobre carga del compresor, lámpara de señalizadores de funcionamiento, llave termomagnéticas, riel din, cable canal ranurado, protector de falta de fase, sobre tensión y baja tensión, indicador de temperatura digital programable, cables con terminales, borneras, rieleras, din. Servicio de plomería para la construcción. Trabajo de albañilería para preparación de ubicación de cámara frigorífica Garantía de los repuestos eléctricos, como mínimo (1) año. Garantía de la construcción y el equipo instalado: como mínimo (1) año