CERTIFICADO DE OPRAS N° 1

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLE 1° DE MARZO
LUGAR: COMPAÑIA 5° YATAITY BARRIO SAN JORGE
CONTRATO: Nº 83/2019

Fecha: 16/08/2019	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 30/07/2.019	al: 16/08/2.019
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 1° DE MARZO, TRAMO 3734, 3735, 3744, 710 Y 2056 COMPAÑÍA 5° YATAITY, BARRIO SAN JORGE

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.940,00	100	194.000	0	1.940,00	1.940,00	0	194.000	194.000	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm.; ALTURA 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1,00	1,00	0	900.000	900.000	100%
		EMPEDRADO												
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	485,00	27.000	13.095.000	0	485,00	485,00	0	13.095.000	13.095.000	100%
4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1940,00	43.000	83.420.000	0	1.940,00	1.940,00	0	83.420.000	83.420.000	100%
5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	1.940,00	2.500	4.850.000	0	1.940,00	1.940,00	0	4.850.000	4.850.000	100%
6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	121,25	7.500	909.375	0	121,25	121,25	0	909.375	909.375	100%
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS												
7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	0	1,00	1,00	0	1.500.000	1.500.000	100%
		TOTAL					**104.868.375**						**104.868.375**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**104.868.375**
5% Retención	**5.243.419**
Neto a cobrar	**99.624.956**

ARQ. MANUEL A. DU
Director Infraestructura Pública y Servi
Municipalidad de Caja

"S.R." CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9