CONSTRUMAQ SUR S.R.L

CERTIFICADO DE OBRA N° 03

Contratante: Municipalidad de Cambyretá.

Contratista:Construmaq Sur SRL

N° Contrato: 14/2020

Nombre del Contrato: Construccion de pavimento tipo empedrado con cordon cuneta en la calle 2 de febrero y taruma del Barrio San Juan

Fecha : 19/08/2020

Fecha de inicio : 27/04/2020

Plazo Inicial: 120 dias

Dias transcurridos: 114

Dias de lluvia: 27 dias (hasta el mes de julio)

Multas por día de atraso: 0,5% del monto contractual

Fecha Recep. Prov.: ----

N°	Descripción	U.M.	SEGÚN CONTRATO			CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS (Gs.)			% DE EVOLUCIÓN
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	Construcción de empedrado											
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Unidad Medida Global	1	1.501.500	1.501.500	1,0	-	1,00	1.501.500	-	1.501.500	100%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	3.476	31.676	110.105.776	2.970,0	506,00	3.476,00	94.077.720	16.028.056	110.105.776	100%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	939	92.556	86.910.084	939,0	-	939,00	86.910.084	-	86.910.084	100%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	61	299.425	18.264.925	64,9	-	64,88	19.426.367	-	19.426.367	106%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	8,7	50.746	441.490	8,7	-	8,70	441.490	-	441.490	100%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	Metro lineal	939	3.639	3.417.021	-	939,00	939,00	-	3.417.021	3.417.021	100%
1.7	Cernidura de piedra.	Metros cuadrados	3476	1.032	3.587.232	-	3.476,00	3.476,00	-	3.587.232	3.587.232	100%
1.8	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	6	580.721	3.484.326	4,0	-	4,00	2.322.884	-	2.322.884	67%
1.9	Limpieza final de obra.	Unidad Medida Global	1	1.399.681	1.399.681	-	1,00	1,00	-	1.399.681	1.399.681	100%
	TOTAL				229.112.035			BRUTO	204.680.045	24.431.990	229.112.035	100,00%
								FONDO DE REPARO 5%	10.234.002	1.221.600	11.455.602	
								NETO A COBRAR	194.446.043	23.210.390	217.656.433	

Son guaraníes: *VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA.*----------

Verificado

Sra. María de Lourdes Duarte

CONSTRUMAQ SUR S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA

Escaneado con CamScanner

CONSTRUMAQ SUR S.R.L

0 0 0 3 8 1 3 4

CONSTRUMAQ SUR S.R.L.

RUC: 80082776-7

Encarnación, 19 de agosto de 2020.-

DON FRANCISCO JAVIER PEREIRA
Intendente Municipal
Distrito de Cambyretá

Presente.

Por este medio de dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda en referencia al Contrato N° 14/2019, "Construcción de pavimento tipo empedrado con cordón cuneta en la calle 2 de febrero y Tarumá del Barrio San Juan" para presentarle el Certificado de Avance de Obra N° 03, cuyo monto asciende a la suma de **Gs. 23.210.390 (Veintitrés millones doscientos diez mil trescientos noventa guaraníes).**

Aprovecho también la ocasión para solicitarle el desembolso financiero del mismo.

Sin otro en particular me despido muy atentamente.

Sra. María de Lourdes Duarte

CONSTRUMAQ SUR S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Recibido en secretaría general hoy 19
de Agosto de 2020
siendo las 08 horas 59

Carmen Pantagua
Recepción
Municipalidad de Cambyreta

Cel: (0981) 104390
EMAIL: contacto@construmaqsursrl.com.py
Ruta 1 km 8
San Juan del Paraná - Paraguay

Escaneado con CamScanner