CERTIFICADO DE OBRA Nº: 4 -

OBRA: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VILLARRICA Y PASO YOBAI

CONTRATISTA: LARRAMENDIA CONSTRUCCIONES

MONTO TOTAL DEL CONTRATO 300.000.000

CONTRATO Nº: 506/2020

FECHA: 28/12/2020

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADOS ANTERIORES	CERTIFICADO 4	ACUMULADO	ACUMULADO	PRESENTE	
1	Marcación y replanteo planialtimétrico	Metros cuadrados	4411,71	1.800	7.941.078	4.411,71	0,00	4411,71	7.941.078	0	100,00%
2	Limpieza	Unidad medida global	1	326.386	326.386	1,00	0,00	1,00	326.386	0	100,00%
3	Excavación y movimiento de suelo	Metros cubicos	20	48.000	960.000	20,00	0,00	20,00	960.000	0	100,00%
4	Preparación de terreno para caja Empedrado	Metros cuadrados	288	19.200	5.529.600	288,00	0,00	288,00	5.529.600	0	100,00%
5	Colocación de cordón prefabricado o fabricado in situ de H° de 0.10 m de ancho	Metro lineal	980,38	42.000	41.175.960	980,38	0,00	980,38	41.175.960	0	100,00%
6	Relleno para soporte de cordones	Metros cubicos	245,09	13.000	3.186.170	245,09	0,00	245,09	3.186.170	0	100,00%
7	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3431,33	47.500	162.988.175	3.200,00	231,33	3431,33	162.988.175	10.988.175	100,00%
8	Colchón de arena lavada	Metros cuadrados	3431,33	5.600	19.215.448	3.199,92	231,50	3431,42	19.215.978	1.296.400	100,00%
9	Compactación con plancha compactadora	Metros cuadrados	3431,33	8.100	27.793.773	3.200,00	231,50	3431,50	27.795.150	1.875.150	100,00%
10	Enripiado de empedrado	Metros cuadrados	3431,33	9.000	30.881.970	2.080,60	1350,73	3431,33	30.881.970	12.156.531	100,00%
11	Limpieza final y entrega	Unidad medida global	1	1.440	1.440	0,00	1,00	1,00	1.440	1.440	100,00%
									TOTAL AVANCE DE LA OBRA	26.315.790	
									FONDO DE REPARO 5%	1.315.790	
									CERTIFICADO Nº 4 DE AVANCE DE OBRA	25.000.001	
									PORCENTAJE DEL CERTIFICADO Nº 4	8,77%	
									PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE LA OBRA	100,00%	

Contratista

"LARRAMENDIA" Construcciones
Marcial Larramendia
Gerente Propietario

Fiscal de Obras

Emanuel Placeres
Arquitecto
Fiscal de Obras
Gobernación del Guairá