RI 5 Gral. Díaz 419 – smconstrucciones@gmail.com

CONSORCIO SAEL

S.G. N° 5427

Asunción, 23 de setiembre de 2021.

Señora
Ing. Sara López – Directora General
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social –
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)
Presente.-

OBRA: Comparación de Precios N° 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar" – GRUPO N° 01

ASUNTO: Pedido de pago CERTIFICADO DE FUENTE DE PROVISION 07

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para solicitar el pago de acuerdo al siguiente detalle para su aprobación y pago correspondiente:

CERTIFICADO BASICO	N° 07 – FUENTE DE PROVISION
MES	AGOSTO/2021
FACTURA CREDITO	**N°** 001-001-0000052
MONTO	**Gs. 206.352.957.-** (Son Guaraníes: Doscientos seis millones trescientos cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y siete.-)
RESOLUCION ADJUDICACION	Resolución Num: S.G. Nº 699 (15 de Diciembre de 2020)
CONTRATO	N° 08/2021

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

Consorcio SAEL
80114556-2

Ing. María Isabel Achón
Representante Legal
CONSORCIO SAEL

Ing. María Isabel Achón
Representante Legal

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID-FONPRODE
Recibido por: Jose Leme
Fecha: 24 SET. 2021 Nº: 1878 Hora: 09:00
Obs.:

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. Nº 4177
Fecha: 23 SEP 2021
Firma: Hora: 16:40

20

TESÃI HA TEKO PORÃVE ÑEMBYAHÚVA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Comparacion de Precios N° 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar"

CONTRATO Nº 08/2.021 – EMPRESA: CONSORCIO SAEL

PLANILLA DE CERTIFICACION N° 07 FUENTE DE PROVISION

PERIODO: AGOSTO 2021

RESUMEN GENERAL

LOC	LOCALIDAD	DISTRITO	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
					ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	HOSPITALES									
1	HOSPITAL GENERAL PARAGUAY KOREA	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	310.319.900	103,60%	0,00%	103,60%	321.481.585	-	321.481.585
2	HOSPITAL DISTRITAL ITACURUBI DEL ROSARIO	ITACURUBI DEL ROSARIO	SAN PEDRO	310.319.900	69,45%	0,00%	69,45%	215.513.152	-	215.513.152
3	HOSPITAL DISTRITAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO	310.319.900	94,00%	0,00%	94,00%	291.702.654	-	291.702.654
4	HOSPITAL DISTRITAL DE CAAZAPA	CAAZAPA	CAAZAPA	310.319.900	39,64%	0,00%	39,64%	123.011.148	-	123.011.148
5	INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL	ASUNCION	CENTRAL	310.319.900	95,69%	0,00%	95,69%	296.947.707	-	296.947.707
6	HOSPITAL DISTRITAL DE SAN ESTANISLAO	SAN ESTANISLAO	SAN PEDRO	310.319.900	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
7	HOSPITAL DISTRITAL SAN JUAN NEPOMUCENO	SAN JUAN NEPOMUCENO	CAAZAPA	310.319.900	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
8	HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	310.319.900	29,56%	2,32%	31,88%	91.743.335	7.200.000	98.943.335
9	HOSPITAL REGIONAL	SAN JUAN BAUTISTA	MISIONES	310.319.900	0,00%	25,50%	25,50%	-	79.145.000	79.145.000
	USF									
10	USF PROSPERIDAD	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	180.072.500	106,54%	0,00%	106,54%	191.841.366	-	191.841.366
11	USF VILLA JARDIN	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	23,32%	0,00%	23,32%	41.990.000		41.990.000
12	USF SAN CAYETANO	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
13	CENTRO DE SALUD CAPIIBARY	CAPIIBARY	SAN PEDRO	180.072.500	27,05%	0,00%	27,05%	48.716.000	-	48.716.000
14	LABORATORIO CENTRAL	ASUNCION	CENTRAL	180.072.500	9,44%	0,00%	9,44%	16.995.986		16.995.986
15	CENTRO DE SALUD DE TAVAI	TAVAI	CAAZAPA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
16	USF COLONIA GUARANI	GENERAL EUGENIO A. GARAY	GUAIRA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
17	USF CAGUAREI	JOSE FASARDI	GUAIRA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
18	USF TORORO	VILLARRICA	GUAIRA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
19	CENTRO DE SALUD DE EMBOSCADA	EMBOSCADA	CORDILLERA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
20	CENTRO DE SALUD DE ITAKYRY	ITAKYRY	ALTO PARANA	180.072.500	51,14%	3,38%	54,52%	92.094.805	6.080.000	98.174.805
21	USF DE MCAL LOPEZ	YHU	CAAGUAZU	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
22	USF YACAREY	CARMEN DEL PARANA	ITAPUA	180.072.500	0,00%	44,16%	44,16%	-	79.525.639	79.525.639
23	USF COLONIA LIBERTAD YANQUI CUEI	SAN RAFAEL DEL PARANA	ITAPUA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
24	CENTRO DE SALUD	SANTA MARIA	MISIONES	180.072.500	0,00%	25,14%	25,14%	-	45.263.000	45.263.000
25	HOSPITAL DISTRITAL DE NATALIO	NATALIO	ITAPUA	180.072.500	44,22%	0,00%	44,22%	79.627.175	-	79.627.175
26	HOSPITAL DE BELLA VISTA	AMAMBAY	AMAMBAY	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
27	HOSPITAL DE CAPITAN BADO	AMAMBAY	AMAMBAY	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
28	USF KURUPAY LOMA	HORQUETA	CONCEPCION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
29	USR TRES CERROS	SAN LAZARO	CONCEPCION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
A	**TOTAL DEL CONTRATO**			**6.394.329.100**	**28,33%**	**3,40%**	**31,73%**	**1.811.664.913**	**217.213.639**	**2.028.878.552**
DEDUCCIONES A LA FECHA										
B.1	MULTAS				0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.2	0,00% DESCUENTO DEL ANTICIPO			-	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL			319.716.455	28,33%	3,40%	31,73%	90.583.246	10.860.682	101.443.928
B	TOTAL DEDUCCIONES			**319.716.455**	28,33%	3,40%	31,73%	**90.583.246**	**10.860.682**	**101.443.928**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**			**6.074.612.645**	**28,33%**	**3,40%**	**31,73%**	**1.721.081.667**	**206.352.957**	**1.927.434.624**

SON GUARANIES: DOSCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE.-

.....

ING. MARIA ISABEL ACHON
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. María Isabel Achón
Representante Legal

Consorcio SAEL
80114556-2

.....

FISCALIZACION

Lic. M... Freitas
Supervisor General
de Recursos Hídricos
SENASA