Airmect

Nº 0010295

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 5-03-2021 Solicitante: Rendición de Cuenta

Cliente: Ministerio de Relac. Exter. Edf. Marvisa

Dirección: Benjamín Constant c/ Ayolas Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1 uno 18000	Split	220 Volts	9,2 Amp	21°C	10°C	27 libras	7 libras

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs. Mantenimiento preventivo de A.A Split de 18000 BTU/Hs marca VCP.
* Instalación de A.A con provisión de 6m de tubería Cobre, c/ componentes necesario para su funcionamiento.
La Carga de Gas refrigerante R22.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Finanzas
Dpto. de Rendición de Cuentas

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Técnico

Firma Gilberto Godoy

Nombre

Airmect

Nº 0010186

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 15-07-2021 Solicitante: Culturales

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1/24.000	split	220	10	20°c	10°c	250lb	65lb

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento correctivo de Aire Acond. de 24.000 btu marca honor
* Cambio de capacitor de marcha del compresor 60uF.
* Cambio de placa electrónica
* Carga de gas

Conforme Cliente

Firma

Nombre MARIA INÉS BENITEZ

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

AIRMECT
Service e Industria
Construcciones – Montajes

Refrigeración, Aire Acondicionado Split Central
Individual e Instalaciones Industriales

Señor:
Oscar Zalazar León
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Ministerio de Relaciones Exteriores
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de presentarle mi presupuesto referente a Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de Acondicionadores de Aire tipo Split, suscrito con vuestra institución.

TRABAJO A REALIZAR

Culturales

Item 3	A.A. Split 24.000 BTU Marca Koner tipo split pared Codigo Patrimonial Nº			
	Descripción del Servicio	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total (IVA incluido)**
3.19	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor 60uf	1	148.000	148.000
3.6	Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frio/calor	1	145.000	145.000
3.28	Provisión y carga de gas refrigerante F22, 410 por equipos	1	250.000	250.000
			TOTAL	**543.000**

El precio total es de Gs 543.000 (guaraníes quinientos cuarenta y tres mil.) I.V.A. Incluido.

Sin otro motivo aprovecho la oportunidad para saludarle atte.

EDUARDO CABRERA
Propietario

AIRMECT
761485 airmect@hotmail.es

Callejón 100 c/Ruta Transchaco Km. 19/5 Telefax: 021- 761-485 E-mail airmect@hotmail.es