Capiatá, 19 de setiembre de 2.024.-

RECIBIDO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Firma:
Aclaración: Rairo Cepeda
Fecha: 19/09/24 Hora:

Señor

Arq. Ramon Gaona

Secretaria de Obras Publicas

Gobernación del departamento central

E. S. D.

REF.: LPN "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL" ID N° 449.826 – Lote N° 09 y 10 – Contrato N° 33/2024

Me es grato dirigirme a Ud. Y por su intermedio a quien corresponda, a fin de informar acerca de los trabajos de obras realizados por el contratista el Señor Vicente Darío Obelar Ferreira, **representante legal de NUAM Construcciones "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CONTRATO N° 33/2024 – ID Nº 449.826**

Para elaborar el presente informe, el equipo de fiscalización que acompaña los procesos constructivos de la obra, como así también el avance físico financiero ha realizado verificaciones in situ de la obra a fin de informar cuanto sigue.

- MODALIDAD DEL LLAMADO: **Licitación Pública Nacional (LPN) ID N.º 449.826,**
- OBRA: **CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS**

EMPRESA: NUAM									
FISCAL DE OBRA: ING. CARLOS PARODI.									
LPN CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL.									
	CONTRATO N° 33/2024				LOTE N° 10				
N°	*CALLE/TRAMO*	*E ini*	*N ini*	*E fin*	*N fin*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	P. UNITARIO	P. TOTAL
	JOSE MOLAS- ÑEMBY	446824	7191560	446854	7191560				
1	Marcac ón y replanteo					m2	340	1.728	587.520
2	Desmonte, destronque					m2	340	5.400	1.836.000
3	Relleno de suelo mejorado y compactación					m2	340	5.040	1.713.600
4	Construcción de pavimento tipo empedrado					m2	340	51.192	17.405.280
5	Compactación y relleno de espacios entre piedras.					m2	340	4.260	1.448.400
6	Limpieza final					m2	340	1.420	482.800
	TOTAL					-		69.040	23.473.600
N°	*CALLE/TRAMO*	*E ini*	*N ini*	*E fin*	*N fin*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	P. UNITARIO	P. TOTAL
	3RA Y LA LOMITA- ÑEMBY	447101	7191193	447069	7191160				
1	Marcación y replanteo					m2	384	1.728	663.552
2	Desmonte, destronque					m2	384	5.400	2.073.600
3	Relleno de suelo mejorado y compactación					m2	384	5.040	1.935.360
4	Construcción de pavimento tipo empedrado					m2	384	51.192	19.657.728
5	Compactación y relleno de espacios entre piedras					m2	384	4.260	1.635.840
6	Limpieza final					m2	384	1.420	545.280
	TOTAL					-		69.040	26.511.360
N°	*CALLE/TRAMO*	*E ini*	*N ini*	*E fin*	*N fin*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	P. UNITARIO	P. TOTAL
	DIVINO MAESTRO- ÑEMBY	446823	7191574	446526	7191589				
1	Marcación y replanteo					m2	200	1.728	345.600
2	Desmonte, destronque					m2	200	5.400	1.080.000
3	Relleno de suelo mejorado y compactación					m2	200	5.040	1.008.000
4	Construcción de pavimento tipo empedrado					m2	200	51.192	10.238.400
5	Compactación y relleno de espacios entre piedras.					m2	200	4.260	852.000
6	Limpieza final					m2	200	1.420	284.000
	TOTAL					-		69.040	13.808.000

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

N°	CALLE/TRAMO. **Lote 09**	E ini	N ini	E fin	N fin	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Calle Corrales - Fdo de la Mora	443713	7196602	443693	7196560				
1	Marcacion y replanteo					m2	425	1.728	734.400
2	Desmonte, destronque					m2	425	5.400	2.295.000
3	Relleno de suelo mejorado y compactacion					m2	425	5.040	2.142.000
4	Construccion de pavimento tipo empedrado					m2	425	51.192	21.756.600
5	Compactacion y relleno de espacios entre piedras.					m2	425	4.260	1.810.500
6	Limpieza final					m2	425	1.420	603.500
	Total								29.342.000
	Certificado Acumulado	93.134.960							
	Fondo de reparo	4.656.748							

Esta fiscalización manifiesta que el Contratista hasta la fecha de hoy cuenta con un avance del 100 % de los rubros Tramo mencionados anteriormente en su Orden de Trabajo.

También se resalta que el Contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas establecidas para la obra y con la calidad de los materiales a utilizar en la misma en todos los rubros ejecutados, cumpliendo así con los requerimientos de la Contratante.

Sin otro punto que mencionar esta fiscalización aguarda el parecer de la secretaria de obras para dar seguimiento al pedido de Pago del contratista según su Certificado y Acta de Medición.

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras