ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

Tomas Romero Pereira, 23 de marzo de 2023

En la oficina del Campo Experimental de Tomas Romero Pereira del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria - IPTA, se reúnen por un lado la Ing. Agrón. Marta Fernández, Jefa y por la otra el Sr. Jorge Villalba, Técnico Comercial y Climatización en representación de **ALSA SOCIEDAD ANÓNIMA**, a fin de realizar la recepción definitiva de los trabajos realizados a las cámaras frías en el marco del Concurso de Ofertas Nº 01/2022 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de cámaras frías de Centro de Investigación y Campos Experimentales del IPTA**, contrato abierto plurianual por montos mínimos y máximos ID Nº 406.540.

Seguidamente se detalla los trabajos realizados:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMARA DE CONSERVACIÓN DE GRANO 20 GRADOS CELSIUS EN EL CAMPO EXPERIMENTAL DE TOMAS ROMERO PEREIRA – IPTA.

Nro	Items	Descripción	Unidad de Medida	EVENTO	Cantidad
1	5.1	Recarga de refrigerante R22	Unidad	EVENTO	1
2	5.2	Mano de obra por recarga de gas refrigerante R22	Unidad	EVENTO	1
3	5.3	Lubricación de bujes con aceite 3GS mineral	Unidad	EVENTO	1
4	5.4	Mantenimiento en general (limpieza, ajuste, verificación de equipos)	Unidad	EVENTO	1
5	5.6	Mantenimiento de instalación eléctrica (tablero general, reapriete de borneras, contactos, ajustes y medición de tensión)	Unidad	EVENTO	1
6	5.7	Limpieza de unidad condensadora, barrido con aire, reajuste de terminales, corrección de cableado eléctrico	Unidad	EVENTO	1
7	5.10	Cambio de presostato de sistema de enfriamiento	Unidad	EVENTO	1
8	5.11	Mano de obra por cambio de presostato de sistema de enfriamiento	Unidad	EVENTO	1
9	5.13	Cambio de contactor, borneras y conexiones eléctricas	Unidad	EVENTO	1
10	5.14	Mano de obra por cambio de contactor, borneras y conexiones eléctricas	Unidad	EVENTO	1
11	5.15	Cambio de capacitor de arranque de compresor	Unidad	EVENTO	1
12	5.16	Mano de obra por cambio de capacitor de arranque de compresor	Unidad	EVENTO	1
13	5.17	Mantenimiento de turbinas, cambio de capacitor, rebobinado de aletas, cambio de capacitor de arranque)	Unidad	EVENTO	1
14	5.18	Mano de obra por mantenimiento de turbinas, cambio de capacitor, rebobinado de aletas, cambio de capacitor de arranque	Unidad	EVENTO	1
15	5.19	Lubricación en general de todas las partes móviles	Unidad	EVENTO	1
16	5.20	Servicios conexos por transporte y traslado de personal, a partir de 50 km en adelante.	Unidad	EVENTO	1

ALSA S.A.

INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA I.P.T.A. REPÚBLICA DEL PARAGUAY Tomás Romero Pereira Campo Experimental de Tomás Romero Pereira

Verificado los trabajos realizados la cámara fría funciona normalmente, sin inconveniente, los servicios prestados cumplen en su totalidad con lo solicitado en el PBC, por tanto, la empresa **ALSA SOCIEDAD ANÓNIMA** cumplió con los trabajos de referencia y se procede a la recepción definitiva de los Servicios de Mantenimiento y Reparación de la Cámara fría, a nuestra entera satisfacción.

No habiendo otro punto que tratar se da por terminado el acto siendo las 15:15 en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Jorge Villalba

Técnico – ALSA SA

ALSA S.A.

Ing. Agrón. Marta Fernández

Jefa del Campo Experimental IPTA TOMAS ROMERO PEREIRA

INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA
I.P.T.A.
Campo Experimental Tomás Romero Pereira