ACTA DE INICIO DE OBRA

Licitación por Concurso de Oferta N° 12/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BLOQUE APICULTURA DEL CAMPO EXPERIMENTAL IPTA-CHACO 312" ID N° 402.839. Contrato N° 045/2021.

En el CAMPO EXPERIMENTAL IPTA – CHACO km 312, Departamento de PRESIDENTE HAYES de la República del Paraguay, siendo las 09:30 horas del día miércoles 01 de diciembre del año dos mil veintiuno, con la presencia de las siguientes personas: el Ing. Carlos Cruz Quiñonez por la firma C.Q INGENIERIA S.R.L., la Ing. María Beatriz Villalba A. por la Dirección de Obras e Infraestructura del IPTA, se procede a la entrega del local, conforme a lo establecido en el *Ítem 8. Plazo, Lugar y Condiciones de la Provisión de Bienes del Contrato N°045/2021*, a fin de que la firma contratista inicie los trabajos para *la Obra* **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BLOQUE APICULTURA DEL CAMPO EXPERIMENTAL IPTA-CHACO 312".**

Luego de dar cumplimiento al acto de entrega y de responder algunas consultas realizadas por el Contratista, se da por terminado el acto, y se deja constancia que se da orden de inicio a la ***Obra*** **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BLOQUE APICULTURA DEL CAMPO EXPERIMENTAL IPTA-CHACO 312"** en la fecha mencionada precedentemente siendo las 10:30 horas del día arriba señalado, firmando las personas mencionadas más arriba, en prueba de conformidad en (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

C.Q. INGENIERÍA S.R.L.

Ing. Carlos Cruz Quiñonez **Contratista**	**Ing. María Beatriz Villalba A.** **Dirección de Obras e Infraestructura**

Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION

Licitación por Concurso de Oferta N° 12/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BLOQUE APICULTURA DEL CAMPO EXPERIMENTAL IPTA-CHACO 312" ID N° 402.839. Contrato N° 045/2021.

En el CAMPO EXPERIMENTAL IPTA – CHACO km 312, Departamento de PRESIDENTE HAYES de la República del Paraguay, siendo las 11:30 horas del día miércoles 8 de marzo del año dos mil veintidós, con la presencia de las siguientes personas: el Ing. Fernando Cruz Quiñonez por la firma C.Q INGENIERIA S.R.L., el Dr. Veterinario Sergio Cardozo y la Ing. María Beatriz Villalba A. por la Dirección de Obras e Infraestructura del IPTA, conforme a lo establecido en el *Ítem 8. Plazo, Lugar y Condiciones de la Provisión de Bienes del Contrato N°045/2021*, se procede a la Recepción de Obra **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BLOQUE APICULTURA DEL CAMPO EXPERIMENTAL IPTA-CHACO 312".**

Una vez inspeccionados los trabajos ejecutados se pudo constatar, que han sido realizados los rubros que figuran en la planilla del Contrato Nº 45/2021.

Siendo las 14:00 horas del día arriba señalado, firmando las personas mencionadas más arriba, en prueba de conformidad en (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

C.Q. INGENIERÍA S.R.L.

Ing. Fernando Cruz Quiñonez
Contratista

Ing. María Beatriz Villalba A.
Dirección de Obras e Infraestructura

Dr. Veterinario Sergio Cardozo, Jefe
Campo Experimental IPTA – Chaco 312

Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 21 de febrero de 2022

NOTA D.G.A y F. Nº 101/ 2022

Señores:
C.Q. INGENIERIA S.R.L.
Representante Legal: Sr. Carlos Javier Cruz Quiñonez
Picada Diarte 2486 y Tokio. Asunción - Paraguay
Presente:

REF. LCO N° 12/2021 – Contrato N°045/2021 –"**Mantenimiento y Reparación del Bloque de Apicultura del Campo Experimental IPTA Chaco 312". ID 402.839.**

Me dirijo a Ustedes, respecto a las Prórrogas de los Plazos de Ejecución solicitadas por esa firma en su nota de fecha 21 de febrero de 2022, comunico que las mismas están contempladas *en ITEM 2. MONTAJE, ORGANIZACIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE LA OBRA.* ***Prorroga de Plazos de Ejecución del Pliego de Bases y Condiciones, del Contrato N° 045/2021. Del Contrato N° 029/2021:*** Donde se estipula el Criterio Base a considerar en caso de lluvias:

Precipitaciones	Extensión de Plazos
1 a 30 mm	1 día
3,10 a 60 mm	2 días
Mayor a 60 mm	3 días

Contando como antecedente los Registros Pluviométricos de la DINAC, adjunto a vuestra nota antes referida, tenemos el cuadro siguiente:

	Diciembre	Enero	Febrero	Días de acuerdo a Contrato
Día	mm	mm	mm	
1	0	0	-	
2	0	0	-	
3	0	-	5,0	1 día
4	0	0	92,2	3 días
5	0	0	2,9	1 día
6	0	0	0	
7	0	0	0	
8	0	0	-	
9	0	0	-	
10	0	0	-	
11	0	0	0	
12	3,4	0	0	1 día
13	4,4	0	-	1 días
14	0	0	0	
15	0	0	-	
16	0	0	-	
17	0	0	0,1	
18	0	0	0	

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria * DGAF *

Lic. Raquelina Carrillo
Directora General
DGAF / IPTA

19	0	0	0	
20	0	0	-	
21	0	-	-	
22	0	0	-	
23	0	-	-	
24	0	-	-	
25	0	-	-	
26	0	-	-	
27	0	2,8	-	1 día
28	0	0	-	
29	0	0		
30	12,4	-		1 día
31	0	-		
Total				**9 días**

El Total de días pasibles a ser prorrogado al Contrato N° 045/2021 de acuerdo a los registros pluviométricos, son de 9 (nueve) días.

Como el inicio de la obra "**Mantenimiento y Reparación del Bloque de Apicultura del Campo Experimental IPTA Chaco 312"**, fue el 1 de Diciembre de 2021, siendo el plazo contractual de 60 días hábiles, debiendo terminar la obra en fecha 23 de febrero de 2022. **Con la prorroga otorgada la fecha de finalización de la obra pasa a la fecha al 8 de marzo de 2022.**

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Lic. Raquelina Carrillo, Directora
Dirección General de Administración y Finanzas