MUNICIPALIDAD DE GRAL ARTIGAS

Pavimento tipo empedrado con cordón cuneta en la calle Tacuary, entre calle Ferrocarril y calle enriplada.

Contrato N° 10/2022

CERTIFICADO N° 3 (FINAL)

CONTRATISTA :	**CALERA DEL SUR SRL**
FECHA DE PRESENTACION:	**23/3/2023**
FECHA DE INICIO:	**10/12/2022**
PLAZO INICIAL:	**90 DIAS**
PLAZO DE ADENDA:	**0**
DIAS DE LLUVIA:	**14**
PLAZO PRORROGADO:	**104**
DIAS TRASCURRIDOS:	**103**
DIAS DE MULTA:	**0**

1	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			PORCENTAJE DE AVANCE
Item N°	**Descripción del Bien**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**	**Anterior**	**Actual**	**Acum.**	**Anterior**	**Actual**	**Acumulado**	
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**									
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2.065	2.163	4.466.595	1500	565,00	2.065,00	3.244.500	1.222.095	4.466.595	100,00%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2.065	39.707	81.994.955	1200	875,00	2.075,00	47.648.400	34.743.625	82.392.025	100,48%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	361	105.061	37.927.021	300	61,00	361,00	31.518.300	6.408.721	37.927.021	100,00%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	35	331.961	11.618.635	30	17,40	47,40	9.958.830	5.776.121	15.734.951	135,43%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	643	55.837	35.903.191	550	30,00	580,00	30.710.350	1.675.110	32.385.460	90,20%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	361	3.971	1.433.531	0	276,00	276,00	0	1.095.996	1.095.996	76,45%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	2	667.064	1.334.128	0	1,00	1,00	0	667.064	667.064	50,00%
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2.065	693	1.431.045	0	2.065,00	2.065,00	0	1.431.045	1.431.045	100,00%
Total :					**176.109.101**	**Total certificado**			123.080.380	**53.019.777**	**176.100.157**	
						Fondo de reparo 5%:			6.154.019	**2.650.989**	**8.805.008**	
						Neto a cobrar Gs.:			116.926.361	**50.368.789**	**167.295.150**	

SON GUARANIES : Cincuenta millones trescientos sesenta y ocho mil setecientos ochenta y nueve.

Victor Morel
CALERA DEL SUR SRL
Contratista

Arq. Luis Roa
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral Artigas

Arq. Luis Roa
Fiscalizador de Obras
Municipalidad de General Artigas

Escaneado con CamScanner