# *CERTIFICADO NRO 4 FONDO DE REPARO Y ADENDA*

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA ALBORADA**

**Ítems del llamado REPARACION DE 4 AULAS, SUSTITUCION DE TECHADO Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. BAS. NRO 813 PADRE FRANCISCO KLEHRB S.V.D DE ALBORADA CENTRO**

**FECHA:22/03/2024**

| N° | ITEMS | UNIDAD DE MEI | ACTUAL | PRECIO UNITARIO | m2 real | ADENDA | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Desmontaje de teja francesa, Reutilización de correas y tirantes de madera existentes | Metros cuadrados | 391 | 6,416 | 472 | **81** | **519,696** |
| 5 | Desmontaje de cielorraso existente. | Metros cuadrados | 184.75 | 8,694 | 472 | **287** | **2,495,178** |
| 6 | Techo de chapa trapezoidal prepintada color cerámico Nº 26 (según especificaciones técnicas) | Metros cuadrados | 402.95 | 189,779 | 499 | **96** | **18,218,784** |
| 7 | Cumbrera de chapa doblada Nº 26 prepintada color cerámico.Ancho 0,45m. | Metro lineal | 37.1 | 64,320 | 44 | **7** | **450,240** |
| 8 | Cenefa laterales de aleros de chapa doblada Nº 26.Desarrolo 33cm | Metro lineal | 25 | 64,320 | 33 | **8** | **514,560** |
| 9 | "Colocación de cielorraso de machimbre de madera de pino de 1era. bajo tirantes existente, siguiendo la pendiente del techo (según plano)" | Metros cuadrados | 353 | 85,773 | 472 | **119** | **10,206,987** |
| 18 | Construcción de piso cerámico pei 4 DE 45X45cm, sobre piso de baldosas existente, con adhesivo especial para piso sobre piso | Metros cuadrados | 272 | 94,185 | 298 | **26** | **2,448,810** |
| 26 | Recambio de vidrios rotos de ventana balancin, de 4mm | Metros cuadrados | 2 | 176,698 | 13 | **11** | **1,943,678** |
| | | TOTAL | | | | | **36,797,933** |

| | |
|---|---|
| **MONTO TOTAL DE LA ADENDA** | **36,797,933** |
| **FONDO REPARO 5%** | **10,204,679** |
| **TOTAL** | **47,002,612** |

**SON GUARANIES:CUARENTA Y SIETE MILLONES DOS MIL SEISCIENTOS DOCE.-----**

Justo Solís

Construcciones
EL AGUA
De. Justo Solis
RUC 1461765-0

**SR. JUSTO SOLIS**
CONTRATISTA

**ARQ. DAMARYS BENITEZ**
FISCAL DE OBRAS

Arq. Damarys Benítez
Reg. M.O.P.C. N°4143
Fiscal de Obras
Munic. Nueva Alborada