92

"VISIÓN": Universalización de los servicios de agua potable, saneamiento e higiene adecuados en comunidades vulnerables en condiciones de equidad y sostenibilidad, garantizando la gestión responsable de los recursos hídricos y el cuidado del medio ambiente.

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA

COMPARACION DE PRECIOS N° 03/2020

"CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOSPITALES Y UNIDAD DE SALUD FAMILIAR" ID 383.046

Contrato Nº 08/21- LOTE 2- CONSORCIO SAEL

En la localidad del **HOSPITAL NACIONAL DEL CANCER - INCAN,** a los 07 días del mes de julio del año 2022, se reúnen en representación de la Unidad Coordinadora de Proyecto UCP/Préstamo 3601/OC-PR – SENASA – BID el Arq. Francisco L. Báez ; por otra parte la Ing. María Isabel Achòn, representante del Contratista **CONSORCIO SAEL**, con el objeto de emitir el **ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA** de los trabajos ejecutados de acuerdo al Contrato Nº 08/2021 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOSPITALES Y UNIDAD DE SALUD FAMILIAR", suscrito entre el MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, a través del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental **(SENASA)** y la Empresa Contratista **CONSORCIO SAEL.**

CONTRATO	LOCALIDAD	DISTRITO	DEPARTAMENTO
08/2021	HOSPITAL NACIONAL DEL CANCER - INCAN	AREGUA	CENTRAL

LAS PARTES, LUEGO DE HABER VERIFICADO EN FORMA COMPLETA LOS SIGUIENTES COMPONENTES DE LAS OBRAS CONTRATADAS

ÍTEM	COMPONENTE DE LA OBRA	
1	***Fuente de Provisión***	
	Pozo profundo:	
	Ubicación:	X: 457 373 / Y: 7 195 410
	Tipo:	A
	Profundidad:	116 mts.
	Caudal:	10.000 lts/hora
2	***Equipamiento Electromecánico e Hidráulico***	
	Equipos de Bombeo	
	Cantidad:	2 unidades
	Electrobomba instalada	
	Bomba Sumergible	
	Nº de Serie:	2199C17950551
	Caudal:	9,00 m3/h
	Altura Manométrica:	59,14 mca
	Marca:	PEDROLLO
	Modelo:	4SR6/17-F
	Motor Eléctrico	
	Nº de Serie:	21FAM3270087
	Marca:	PEDROLLO

Arq. Francisco L. Báez O.
Reg. M.O.P.C. Nº 1842

Ing. María Isabel Achón
Representante Legal
CONSORCIO SAEL

93

	Potencia:	3 HP (Trifásico)
	Electrobomba de reserva	
	Bomba Sumergible	
	Nº de Serie:	2099C2893115
	Caudal:	9,00 m3/h
	Altura Manométrica:	59,14 mca
	Marca:	PEDROLLO
	Modelo:	4SR6/17-F
	Motor Eléctrico	
	Nº de Serie:	210AM3270096
	Marca:	PEDROLLO
	Potencia:	3 HP (Trifásico)
	Bomba Dosadora	
	Marca:	ETATRON
	Modelo:	PDE DLX-MA/A 5-7
	Caudal Máximo:	5 L/h
	Presión Máxima:	7 BAR
	Cantidad:	1 unidad
3	***Tanque***	
	Tipo:	Elevado Metálico
	Volumen:	15 m^3
	Material de la Cuba:	Metálico
	Estructura de Soporte:	Metálico
	Altura:	Bajo Cuba 12 m.
	Cantidad:	1 unidad
4	***Caseta de Operación***	
	Tipo:	Prefabricada (Plug&Play)
	Cantidad:	1 unidad
5	***Conexión Eléctrica Trifásica***	
	- Instalación entre el tablero general y Tablero en la caseta de operación, cable 4x1x10mm2 NYY.	: 40,00 m
	- Instalación de línea subterránea de PEAD de 2" entre el tablero TG y caseta	: 40,00 m
6	***Aductora y Conexión a Red Existente***	
	Aductora	
	Cañería de PVC soldable de 85mm 6kgcm2	: 1150,00 m.
7	***Cercado Perimetral***	
	Predio del pozo	
	Cantidad:	: 1 unidad
8	***Reparación de adoquinado, vereda y badenes***	
	Cantidad	: 345,00 m2

Arq. Francisco L. Báez O.
Reg. M.O.P.C. Nº 1.842

Ing. María Isabel Achón
Representante Legal
CONSORCIO SAEL

94

Se deja constancia, por la presente que la Empresa Contratista **CONSORCIO SAEL**, ha concluido sus obligaciones de ejecutar y terminar las Obras en el **HOSPITAL NACIONAL DEL CANCER - INCAN.**

En señal de conformidad, se firma el presente documento en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

.....

ING. MARIA ISABEL ACHON
Representante Legal
CONSORCIO SAEL

Ing. María Isabel Achón
Representante Legal
CONSORCIO SAEL

Arq. Francisco L. Báez O.
.....Reg. M.O.P.C. Nº 1.842.....

ARQ. FRANCISCO L. BAEZ
Fiscal de Obras Civiles
ECATEF/ UCP/SENASA/ BID

CONSORCIO SAEL