MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA

PROYECTO :CONTRATO N° 02/22 PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO FRENTE A ESCUELA BÁSICA N° 733 JULIAN CABRERA.ID N° 413,433

Ubicación : Ruta VI Juan L. Mallorquin km 18 e/ Ruta Graneros del Sur.

Sup. A construir:936m2

CERTIFICADO DE OBRA						Certificado N° 1: 28-07-22			Certificado N° 2: 24-08-22		
	DESCRIPCIÓN DE RUBROS DE OBRAS	Un.	Cant	Precio Un	Precio Total	% Avance	Monto Certificado	Monto Acumulado	% Avance	Monto Certificado	Monto Acumulado
1-	Relevamiento topográfico,marcación y replanteo,apertura de	m2	936	2.550	2.386.800	100%	2.386.800	2.386.800	0	0	2.386.800
2-	Terraplenado y nivelación de calle y bocacalle.Capacidad de camiones =10m3	Unidad	40	255.000	10.200.000	100%	10.200.000	10.200.000	0	0	10.200.000
3	Cordón cuneta de hormigón de 0,50 de ancho.Dos. 1:3:3	ml	212	72.250	15.317.000	100%	15.317.000	15.317.000	0	0	15.317.000
4	Construcción de pavimento tipo empedrado de piedra .Esp 0,20m	m2	826	32.000	26.432.000				100%	26.432.000	26.432.000
5	Limpieza final	m2	936	2.550	2.386.800				100%	2.386.800	2.386.800
	TOTAL GENERAL				56.722.600	49%	27.903.800	27.903.800	100%	28.818.800	56.722.600
	RETENCIÓN DE 5%						1.395.190			1.440.940	
	MULTAS 0,5%										
	TOTAL CERTIFICADO						26.508.610			27.377.860	
	CERTIFICADO ACUMULADO.						26.508.610			53.886.470	
	PORCENTAJE A PAGAR						46%				
	PORCENTAJE ACUMULADO										
	SON GUARANIES: VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA										

.....

Firma de Contratista
Gustavo Cardozo.

EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES
RUC: 1 -41011-6 CEL:0384-77

.....

Firma de profesional
Arq. Pedro González Thiebeaud
Reg. Prof. N° 3,333

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
DPTO. DE OBRAS

Pedro González Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg. Prof. N° 3.333

Capitán Miranda, 24 de Agosto de 2022.

Señor

Don Otmar Luciano Becker.

Intendente Municipal de Capitán Miranda.

Presente

Me es grato dirigirme a Ud., y por su intermedio a donde corresponda, a fin de presentar el siguiente:

INFORME TECNICO DE OBRA: CONTRATO N° 02/22 PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO FRENTE A ESCUELA BÁSICA N° 733 JULIAN CABRERA.ID N° 413,433

En el día de la fecha, se ha procedido a la Inspección de los trabajos de construcción de la Obra mencionada.

CONTRATISTA DE LA OBRA: la Empresa EG PROYECTOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES representado por GUSTAVO CARDOZO, con Cédula de Identidad N° 1.941.011 RUC 1941011-5 domiciliado en el Distrito de General Delgado República del Paraguay, **RUC Nº 3414318-1** , responsable de Construcción de la Obra contratada, quien fuera adjudicado para la realización de los trabajos de Provisión de mano de Obra y materiales para la construcción de la Obra Mencionada. Monto total contratado**: Gs 56.722.600 (Cincuenta y seis millones setecientos veintidós mil seiscientos.)** IVA incluido y firmado el contrato correspondiente de la citada obra el 30 de Junio de 2022, con un plazo de hasta 90 (Noventa) días posterior a la firma de contrato y Acta de Inicio de Obra fecha 11 de Julio de 2022.

TRABAJOS REALIZADOS.

1- Una vez recorrida, media y verificada la obra, se constató cuanto sigue:

La obra se encuentra en un **100% de desarrollo a los 44 días de la firma de acta de inicio. Corresponde el 50% del plazo total de ejecución (90 días). LA OBRA SE HA CULMINADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO Y HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE PARA LA RECEPCIÓN PROVISORIA.**

La obra se ejecuta con mano de obra local en un 70%. En el trascurso de la obra hubo precipitaciones pluviales aisladas que no ha afectado el desarrollo de la obra. Se ha culminado los trabajos de pavimento tipo empedrado de piedra. Esp 20cm. Falta una compactación mas y limpieza y retiro de escombros las cuales se deben culminar para la Recepción Final.

Trabajos Realizados.

Se ha culminado los trabajos de pavimento tipo empedrado de piedra. Esp 20cm. Falta una compactación mas y limpieza y retiro de escombros las cuales se deben culminar para la Recepción Final.

ES MI INFORME

Firma de Fiscalización

Arq. Pedro González Thiebeaud
Reg.N°3.333

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
DPTO. DE OBRAS

Pedro González Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg. Prof. Nº 3.333

Firma de Contratista

Gustavo Cardozo

EG PROYECTOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
RUC 1941011-5 CEL.

INFORME TECNICO DE OBRA: **CONTRATO N° 02/22 PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO FRENTE A ESCUELA BÁSICA N° 733 JULIAN CABRERA.ID N° 413,433**
FECHA:24/08/22.

Firma de Fiscalización
Arq. Pedro González Thiebeaud
Reg.N°3.333

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
DPTO. DE OBRAS
Pedro González Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg. Prof. N°

Firma de Contratista
Gustavo Cardozo

EG
SERVICIOS
CONSTRUCCIONES
RUC 1 41011-6 CEL.0984-

INFORME TECNICO DE OBRA: INFORME TECNICO DE OBRA: CONTRATO N° 02/22 PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO FRENTE A ESCUELA BÁSICA N° 733 JULIAN CABRERA.ID N° 413,433

FECHA:24/08/22.

Firma de Fiscalización
Arq. Pedro González Thiebeaud
Reg.N°3.333

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
DPTO. DE OBRAS

Pedro González Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg. Prof. Nº 3.333

Firma de Contratista
Gustavo Cardozo

INFORME TECNICO DE OBRA: CONTRATO N° 02/22 PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO FRENTE A ESCUELA BÁSICA N° 733 JULIAN CABRERA.ID N° 413,433
FECHA:24/08/22.

Firma de Fiscalización
Arq. Pedro González Thiebeaud
Reg.N°3.333

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
DPTO. DE OBRAS
Pedro González Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg. Prof. Nº 3.333

Firma de Contratista
Gustavo Cardozo

RUC 1.941011-6 CEL:0984-77

INFORME TECNICO DE OBRA: CONTRATO N° 02/22 PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO FRENTE A ESCUELA BÁSICA N° 733 JULIAN CABRERA.ID N° 413,433
FECHA:24/08/20

Firma de Fiscalización
Arq. Pedro González Thiebeaud
Reg. N° 3.333

MUNICIPALIDAD CAPITAN MIRANDA
DPTO. DE OBRAS

Pedro González Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg. Prof. N° 3.333

Firma de Contratista
Gustavo Cardozo