CERTIFICADO Nº 2

L.P.N. N.º 01/23 CONTRATO N.º 17/2022 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL 2023/2024

OBRA LOTE 31 : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO.
UBICACIÓN : BARRIO 23 DE OCTUBRE, SANTA HELENA.

FECHA: 27/12/2023

		ADJUDICACIÓN				CERTIF. N.º1	CERTIFICADO N.º 2				SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	RUBROS NO EJE. NO COBRA	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	576	3.560	2.050.560	576,00	0,00	0	0,00	0	*0,00*
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	576	7.120	4.101.120	576,00	0,00	0	0,00	0	*0,00*
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1	1691000	1.691.000	0,00	0,00	0	1,00	1.691.000	*0,00*
4	Remosion de Empedrado. (Según EE.TT.)	m2	10	19.491	194.910	10,00	0,00	0	0,00	0	*0,00*
5	Construccion de empedrado sobre tierra colorada (Según EE.TT.)	m2	576	50.285	28.964.160	211,5686790	**4,70**	236.340	359,7313210	18.089.089	*0,00*
6	Provision y colocacion de cordones de Hº prefabricados. (Según EE TT.)	ml	198	30.750	6.088.500	45,00	0,00	0,00	153,00	4.704.750	*0,00*
7	Provision y colocacion de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	5,76	110.138	634.395	0,00	**0,05**	5.507	5,71	628.888	*0,00*
8	Construccion de baden de Hº Aº e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	16	220.809	3.532.944	0,00	0,00	0,00	16,00	3.532.944	*0,00*
9	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1	1.726.600	1.726.600	0,00	0,00	0,00	1,00	1.726.600	*0,00*
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**48.984.189**			**241.847**		**30.373.271**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 2		**30.373.271**	**58.5%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**(241.847+30.373.271)*20/100-1**	**6.123.024**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%		**1.518.664**	
MONTO NETO A PERCIBIR		**22.731.583**	

SON GUARANIES: VEINTE Y DOS MILLONES, SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y TRES ----------

SOFIA MOLINAS
FISCAL DE OBRA

POR LA CONTRATISTA
MF & ASOCIADOS S.A.
RUC: 80086999 - 0

Ciudad del Este Municipalidad Ciudad del Este (Rec. Distritados) Dirección de Área Urbana

ING. FAMINO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA