MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: REPARACIONES VARIAS DE UN BLOQUE DE TRES AULAS CON GALERIAS Y TECHO DE TEJAS-COL. NAC. MONSEÑOR RAMON PASTOR BOGARIN

MCN N°: 25/2025 ID N°: 474.074 CONTRATO N° 24/2025

EMPRESA CONTRATISTA: ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS

PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01- ADICIONALES

PERIODO: DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE PRESENTACION	30/12/2025
FECHA DE INICIO	24/10/2025
PLAZO INICIAL (DIAS)	80
DIAS DE LLUVIA	13
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	0
DIAS TRANSCURRIDOS	68
DIAS DE RETRAZO	0
FECHA FIN DE PLAZO	24/1/2026

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN		MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	OBRA: REPARACIONES VARIAS DE UN BLOQUE DE TRES AULAS CON GALERIAS Y TECHO DE TEJAS-COL. NAC. MONSEÑOR RAMON PASTOR BOGARIN		28.295.200	0,00%	100,00%	100,00%	-	28.295.200	28.295.200
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1	0,05% x dia	MULTAS	14.148				-	-	-
B.2	20%	DESCUENTO DEL ANTICIPO	-				-		-
B.3	5%	RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	1.414.760	0,00%	100,00%	100,00%	-	1.414.760	1.414.760
B	**TOTAL DEDUCCIONES**		**1.414.760**	0,00%	100,00%	100,00%	-	1.414.760	1.414.760
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**						0	**26.880.440**	**26.880.440**

SON GUARANÍES: VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

M. DE FATIMA SERVIN M.
Arquitecta

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

CERTIFICADO 1 ADIC REP VARIAS BLOQUE DE 3 AULAS COL NAC MONS BOGARIN ID474074

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: REPARACIONES VARIAS DE UN BLOQUE DE TRES AULAS CON GALERIAS Y TECHO DE TEJAS-COL. NAC. MONSEÑOR RAMON PASTOR BOGARIN
MCN N°: 25/2025 ID N°: 474.074 CONTRATO N° 24/2025
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01- ADICIONALES
PERIODO: DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE PRESENTACION	30/12/2025
FECHA DE INICIO	24/10/2025
PLAZO INICIAL (DIAS)	80
DIAS DE LLUVIA	13
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	
DIAS TRANSCURRIDOS	68
DIAS DE RETRAZO	
FECHA FIN DE PLAZO	24/1/2026

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Remsion de tiranteria de madera, area aulas, remplazo por tirantes de Ho Ao 2"x 5" con reajuste de mamposteria existente, remosion y reposicion de tejuelones existentes, con sustitucion de los rotos	m2	182	147.800	26.899.600		182,00			26.899.600	26.899.600		100,00%	100,00%
2	Provision y colocacion de tableros con sus tm, en cada aula	Unid	3	465.200	1.395.600		3,00			1.395.600	1.395.600		100,00%	100,00%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**28.295.200**					**28.295.200**	**28.295.200**		**100,00%**	**100,00%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

M. DE FATIMA SERVIN M.
Arquitecta

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

OBRA: REPARACIONES VARIAS DE UN BLOQUE DE TRES AULAS CON GALERIAS Y TECHO DE TEJAS-COL. NAC. MONSEÑOR RAMON PASTOR BOGARIN

MCN N°: 25/2025 ID N°: 474.074 CONTRATO N° 24/2025

EMPRESA CONTRATISTA: ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS

PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01- ADICIONALES

PERIODO: DICIEMBRE DE 2025

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 22 días del mes de diciembre del año 2025, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA, REPRESENTADA POR la ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS, la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Remsion de tiranteria de madera, area aulas, remplazo por tirantes de Ho Ao 2"x 5" con reajuste de mamposteria existente, remosion y reposicion de tejuelones existentes, con sustitucion de los rotos	m2	182,00	0,00	182,00	
2	Provision y colocacion de tableros con sus tm, en cada aula	Unid	3,00	0,00	3,00	
	TOTAL					

-----REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

M. DE FATIMA SERVIN M.
Arquitecta

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra