CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE DIVINO NIÑO JESÚS, COMPAÑÍA 7º YBYRARO BARRIO DIVINO NIÑO.-

CONTRATO: Nº 107/2021

Fecha: 16/10/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 11/10/2.021	al: 16/10/2.021
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE DIVINO NIÑO JESÚS, COMPAÑÍA 7º YBYRARO BARRIO DIVINO NIÑO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
					UNIT.	TOTAL	Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
	TRABAJOS PRELIMINARES												
1.1	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	825,00	2.010	1.658.250	0	825,00	825,00	0	1.658.250	1.658.250	100%
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2.00 x 1.00)m	UN	EVENTO	1	952.500	952.500	0	1,00	1,00	0	952.500	952.500	100%
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	300,00	31.900	9.570.000	0	300,00	300,00	0	9.570.000	9.570.000	100%
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	825,00	54.600	45.045.000	0	825,00	825,00	0	45.045.000	45.045.000	100%
1.5	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	825,00	2.490	2.054.250	0	825,00	825,00	0	2.054.250	2.054.250	100%
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	75,00	7.490	561.750	0	75,00	75,00	0	561.750	561.750	100%
1.7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	825	2.010	1.658.250	0	825,00	825,00	0	1.658.250	1.658.250	100%
	TOTAL					**61.500.000**						**61.500.000**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**61.500.000**
5% Retención	**3.075.000**
Neto a cobrar	**58.425.000**

AC CONSTRUCCIONES
Ing. Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713883-0
0981- 347 581
Calle sin nombre - Luque

Mónica M. Estigarribia A.
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 4228