MUNICIPALIDAD DE LAMBARE

NOMBRE DE LA EMPRESA: AQ INGENIERIA

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01

OBRA: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 17/2022 "CONSTRUCCION DE LETRAS CORPOREAS" – ID 407869.

						Avance Físico en Cantidad		En Montos			
Nº	RUBROS	Unid.	Cant.	P. Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	Cartel de Obra	GL	1								
1.1	Cartel de Obra	UND	1	1.290.000	1.290.000		100%		1.290.000	1.290.000	100%
2	Estructura Metalicas	GL	1								
2.1	Remocion y Limpieza Gral. DePintura antigua con material disolvente	M2	45	34.400	1.548.000		100%		1.548.000	1.548.000	100%
2.2	Cambio y Soldura de estructura metalica deteriorada	M2	10	86.000	860.000		100%		860.000	860.000	100%
2.3	Tratamiento con Antioxidante	M2	45	25.800	1.161.000		100%		1.161.000	1.161.000	100%
2.4	Pintura Acrilica o Latex	M2	45	30.100	1.354.500		100%		1.354.500	1.354.500	100%
3	Estructura Meterial	GL	1								
3.1	Remocion y Limpieza Gral. De Pintura antigua con material disolvente	M2	20,45	34.400	703.480		100%		703.480	703.480	100%
3.2	Sellador y fijador al agua	M2	20,45	25.800	527.610		100%		527.610	527.610	100%
3.3	Pintura impermeabilizante Exterior	M2	20,45	38.700	791.415		100%		791.415	791.415	100%
4	Instalacion Electricas	GL	1								
4.1	Provision y colocación de reflectores Led de 200w Sistema de encendido con fotocelula	UND	5	2.150.000	10.750.000		100%		10.750.000	10.750.000	100%
4.2	Cableado 4" Con ducto de caño Corrugo de 1" 1/2	ML	20	172.000	3.440.000		100%		3.440.000	3.440.000	100%
5	Letras Corporeas	GL	1								
5.1	Retiro de Letras Corporeas	UND	1	1.032.000	1.032.000		100%		1.032.000	1.032.000	100%
5.2	Provision y colocacion de Letras Corporeas (Texto "Bienvenidos a Lambaré"), cortadas a laser de chapas galvanizadas, soldadas, masilladas y pulidas según boceto con cara acrilica retroiluminadas con Luces Led	UND	1	39.560.000	39.560.000		100%		39.560.000	39.560.000	100%
6	Limpieza Final	GL	1								
6.1	Limpieza General	UND	1	1.290.000	1.290.000		100%		1.290.000	1.290.000	100%
					64.308.005			-	64.308.005	64.308.005	100%

Total a Recibir en Certificado Nº 01		64.308.005
	Retencion del 5% del Total	3.215.400
Total Neto del Certificado Nº 01		61.092.605

A.Q. INGENIERÍA
RUC: 2111548-6